

10. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ανέρχεται σε:

Πέντε (5) μήνες ή εκατόν πενήντα (150) ημέρες

από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Όσον αφορά στη δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ, αυτή θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα και η διενέργειά της αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή του απαιτούμενου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η προμήθεια του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Μετά την πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού και για διάστημα ενός (1) μήνα, λαμβάνει χώρα η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του ΣΜΑ. Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος προμηθευτής με δικό του τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύσει άτομο/α το/τα οποίο/α θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει.

Αναλυτικά προβλέπονται τα ακόλουθα:

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του ΣΜΑ Καραϊσκάκη.

Αρχικά θα ξεκινήσουν οι **Χωματοουργικές Εργασίες** για τη διαμόρφωση των χώρων του ΣΜΑ, όπου θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εκσκαφές και επιχώσεις και παράλληλα θα ξεκινήσουν οι εργασίες της **Οδοποιίας Πρόσβασης**.

Οι παραπάνω εργασίες αναμένεται ότι θα διαρκέσουν περίπου 30 ημέρες, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν τα **Έργα της Εσωτερικής Οδοποιίας** για να εξασφαλιστεί η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών στο χώρο του ΣΜΑ. Τα έργα αυτά θα διαρκέσουν περίπου 20 ημέρες και θα ακολουθήσουν οι σημάνσεις και οι διαγραμμίσεις των οδών.

Παράλληλα για διάρκεια 15 ημερών θα δημιουργηθεί η **Πύλη Εισόδου** και θα γίνει **Περίφραξη του Χώρου**.

Μετά το τέλος των εργασιών για την κατασκευή της εσωτερικής οδοποιίας και της περίφραξης

του χώρου θα αρχίσουν τα **Έργα Διευθέτησης των Ομβρίων**. Το σύνολο των εργασιών θα διαρκέσει περίπου 15 ημέρες και θα περιλαμβάνει τη κατασκευή των απαραίτητων τάφρων και οχετών.

Τα **Έργα Π/Μ**, θα έχουν διάρκεια 40 ημέρες. Θα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του οικίσκου, την κατασκευή των δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέματος, της γεφυροπλάστιγγας κλπ.

Τα **Έργα Η/Μ** θα ξεκινήσουν αργότερα και θα διαρκέσουν 30 ημέρες περιλαμβάνοντας το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού μεταφόρτωσης, οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις των εξωτερικών δικτύων υποδομής (ύδρευση, πυρόσβεση κλπ).

Τα **Έργα Πρασίνου** αφορούν όλες τις δενδροφυτεύσεις και λοιπή φύτευση που θα λάβουν χώρα στο ΣΜΑ και θα πραγματοποιηθούν σταδιακά. Η περιμετρική δενδροφύτευση θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Τα έργα στο σύνολό τους θα διαρκέσουν 10 ημέρες.