

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 21/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 21/1493/07-07-2023

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α' όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023 και 86970/6175/31-05-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 108558/2177/05-07-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Παππάς Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-10-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης

Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 10157/28-06-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2092/28-06-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-07-2021 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη του οικονομικού φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."» και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για ποσό 679.790,64€ (με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες με έναρξη την 30-07-2021 και λήξη την 30-01-2023. Με την αριθ. 35/2508/27-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΖ2Ο7Λ9-ΒΥΡ), εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-07-2023 «με δικαίωμα αναθεώρησης».

7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ: Οι προβλεπόμενες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 95%. Αναλυτικότερα, έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες σκυροδέτησης του Βιολογικού Αντιδραστήρα Γ, της Δεξαμενής καθίζησης, της Δεξαμενής Δύλωσης, οι εργασίες στεγανωτικών επαλείψεων των δεξαμενών, οι οικοδομικές εργασίες του Κτιρίου Δύλωσης καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου (πεζοδρόμια κ.λπ.).

Από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες έχει προσκομιστεί επί τόπου του έργου το σύνολο σχεδόν του κύριου εξοπλισμού που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και έχει προχωρήσει η εγκατάστασή του. Έχει επίσης εγκριθεί το σύνολο του λοιπού εξοπλισμού. Ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός έχει ήδη περιληφθεί στις πιστοποιήσεις εργασιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Με την από 02-05-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, χωρίς υπαιτιότητα της εταιρίας του αναφέροντας τα εξής:

«Το έργο αφορά την κατασκευή των έργων της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Νεοχωρίου. Το συνολικό έργο κατασκευής της ΕΕΛ, είναι διαχωρισμένο σε 2 υποέργα, ήτοι:

1.«Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Τμήμα του έργου είναι η κατασκευή της Α Φάσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (1η και 2η Γραμμή).

2.«Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά»

Αντικείμενο του παρόντος υποέργου 2 αποτελεί: η κατασκευή της 3ης γραμμής επεξεργασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων.

Σημειώνεται ότι το συμβατικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνει τη σύνταξη μελετών, οι οποίες προϋπάρχουν και παραδίδονται στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Με τα έργα του Υποέργου 2, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο υποέργο 1, ολοκληρώνεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνονται τα όρια των ρύπων των επεξεργασμένων λυμάτων που έχουν οριστεί για τον Αμβρακικό κόλπο.

Σημαντική παρατήρηση

Συνέπεια του διαχωρισμού των εργασιών της ΕΕΛ σε δύο φάσεις Α και Β είναι ότι για την έναρξη των δοκιμών είναι αναγκαία η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μονάδων των Α και Β φάσης ώστε να ικανοποιούνται τα οριζόμενα στην ΑΕΠΟ όρια εκροής αλλά και επιπρόσθετα να είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού της ΕΕΛ.

Εκτελεσθείσες εργασίες

Οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού έχουν αποπερατωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%.. Αναλυτικότερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες σκυροδέτησης του Βιολογικού Αντιδραστήρα Γ, της Δεξαμενής καθίζησης, της Δεξαμενής Διύλισης, οι εργασίες στεγανωτικών επαλείψεων των δεξαμενών, οι οικοδομικές εργασίες του Κτιρίου Διύλισης καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου (πεζοδρόμια κ.λπ.).

Οι μηχανολογικές εργασίες έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 50%. Έχουν εγκατασταθεί οι γέφυρες ξέστρων των Δεξαμενών Καθίζησης, η γέφυρα εξάμωσης και ο φυσητήρας της Προεπεξεργασίας, οι επιφανειακοί αεριστήρες και οι κοίλοδοκοί στήριξης των αναδευτήρων του Βιολογικού Αντιδραστήρα Γ, το σύστημα διάχυσης της Δεξαμενής Μεταερισμού καθώς και οι φυσητήρες Μεταερισμού.

Λόγοι χορήγησης της προηγούμενης παράτασης (1ης)

Οι λόγοι για τους οποίους αιτηθήκαμε την προηγούμενη (1η) εγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, συνοπτικά ήταν:

Η ανάγκη τροποποίησης της στατικής μελέτης του Βιολογικού Αντιδραστήρα Γ

Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις του Η/Μ εξοπλισμού

Τροποποίηση εξοπλισμού Φίλτρων Διήθησης και Συγκροτήματος Πολυηλεκτρολύτη

Ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες αυτοματισμού

Αιτίες παράτασης

Οι λόγοι για την παρούσα αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου καταγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών

Με την υπ' αριθμ. 44749/4395/22.03.2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες απολύτως απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα ο 1ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει εργασίες στεγανωτικών επαλείψεων για την προστασία των σκυροδεμάτων και του οπλισμού των δεξαμενών από τα λύματα και εργασίες μεταλλικών κατασκευών.

Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις του Η/Μ εξοπλισμού

Ο Ανάδοχος προέβη σε υποβολή του βασικού Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η έγκριση μέρους του οποίου καθυστέρησε σημαντικά. Για τον λόγο αυτόν ο Ανάδοχος απέστειλε επιστολές για την επίσπευση των εγκρίσεων από την Υπηρεσία καθώς υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών και πρωτοφανείς και συνεχείς ανατιμήσεις στις τιμές τους εξαιτίας των αλληπάλληλων κρίσεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια (COVID-19, ενεργειακή κρίση και πόλεμος στην Ουκρανία). Τελικώς η έγκριση μέρους του εξοπλισμού έλαβε χώρα με μεγάλη καθυστέρηση.

Φίλτρα Διήθησης και Συγκρότημα Πολυηλεκτρολύτη

Φίλτρα διήθησης

Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α349/22.02.2022 επιστολή υπέβαλε τεχνικές προτάσεις σχετικά με τα Φίλτρα Διήθησης, τα οποία εγκαθίστανται εντός της Μονάδας Διύλισης της Ε.Ε.Λ. Συγκεκριμένα ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι κατά την Οριστική Μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε το 2013, προδιαγράφηκε συγκεκριμένος τύπος φίλτρων τυμπάνου, η παραγωγή του οποίου αναστάλη οριστικά από τον κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού σε χρόνο πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Ακολούθως ο Ανάδοχος, με την ανωτέρω επιστολή, πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τα αυστηρά όρια της ΑΕΠΟ του Αμβρακικού κόλπου ως προς την συγκέντρωση στερεών. Η πρώτη εναλλακτική λύση αφορούσε φίλτρα τυμπάνου που δεν καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης και η δεύτερη εναλλακτική λύση αφορούσε την αντικατάσταση των φίλτρων τυμπάνου με φίλτρα δίσκου, τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις προδιαγραφές της μελέτης (μεγαλύτερη βρέχόμενη επιφάνεια και μικρότερη επιφανειακή φόρτιση).

Συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη

Ο Ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. Α562/22.03.2022 επιστολή ενημέρωσε την Υπηρεσία για την ανάγκη πρόβλεψης τριών ανεξάρτητων διαμερισμάτων στο συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη και επακόλουθης προσαύξησης της χωρητικότητάς των από 2001 που προβλεπόταν στο Τιμολόγιο της Οριστικής Μελέτης σε 10001. Με αυτήν την τροποποίηση καλύπτονται οι Διεθνείς Προδιαγραφές και τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Καθώς η Υπηρεσία δεν απάντησε αναφορικά με τις ανωτέρω δύο αναγκαίες τροποποιήσεις ο Ανάδοχος απέστειλε την υπ' αριθμ.πρωτ. Α1168/06.06.2022 επιστολή για να υπενθυμίσει στην Υπηρεσία την ανάγκη λήψης απόφασης σχετικά με αυτές, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών.

Η Υπηρεσία απέστειλε στον Ανάδοχο το υπ' αριθμ.πρωτ. 88688/8717/20.06.2022, έγγραφο σχετικά με τις τροποποιήσεις, το οποίο παρελήφθη από τον Ανάδοχο την 18.07.2022. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται σε σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας με τον Μελετητή του έργου, χωρίς όμως αυτή η αλληλογραφία να κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο, ιδιαίτερα η απάντηση του Μελετητή και χωρίς να δίνονται σαφείς απαντήσεις στις προτάσεις του.

Ο Ανάδοχος απέστειλε την υπ' αριθμ. πρωτ. Α1536/27.07.2022 επιστολή ζητώντας από την Υπηρεσία να αποσαφηνίσει εάν συμφωνεί με την αντικατάσταση των φίλτρων τυμπάνου σε φίλτρα δίσκων και στην αύξηση της δυναμικότητας του συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτη,

Ο 2ος Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις του εξοπλισμού των φίλτρων διύλισης και του συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτη, είναι υπό σύνταξη και αναμένεται η έγκρισή του ώστε να προχωρήσει

η παραγγελία και η εγκατάστασή τους. Επιπρόσθετα στον 2° ΑΠΕ θα συμπεριληφθούν και εργασίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποπεράτωση του έργου και για την δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ.

Δεδομένου όμως ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών της Μονάδας Διύλισης και του Οικίσκου Διύλισης (σωληνώσεις, ηλεκτρικός πίνακας, καλωδιώσεις, αυτοματισμός κ.λπ.) είναι αδύνατη η εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Εξαιτίας της καθυστέρησης στην λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις μας για τα φίλτρα διήθησης και το συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη, η οποία δεν οφείλεται στην εταιρεία μας, και λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις του ειδικού αυτού εξοπλισμού μετά την παραγγελία, είναι αναντίρρητα αναγκαία η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.

Ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες αυτοματισμού

Στον προϋπολογισμό του έργου δεν περιλαμβάνονται σημαντικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες προβλέπονται στην Οριστική Μελέτη και είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και την άρτια λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, για την ηλεκτρική τροφοδοσία του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην Β' φάση και τμήματος του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην Α' φάση, δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οι ακόλουθες εργασίες:

Καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών

Φρεάτια διακλάδωσης υπογείων καλωδίων

Καλύμματα φρεατίων καλωδίων

Οι εργασίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η έγκριση του οποίου αναμένεται ώστε να προχωρήσει η παραγγελία των υλικών και η εγκατάστασή τους.

Για τον λόγο αυτόν απαιτείται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αίτημα παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας και συνοπτικά είναι:

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών

Καθυστερήσεις στις εγκρίσεις του Η/Μ εξοπλισμού

Τροποποίηση εξοπλισμού Φίλτρων Διήθησης και Συγκροτήματος Πολυηλεκτρολύτη

Ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες αυτοματισμού,

αιτούμεθα την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου διάρκειας τριών (3) μηνών. Με την παρούσα επίσης δηλώνουμε ότι το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι ικανό για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών, με την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα».

ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο Νεοχώρι του Δήμου Νικ. Σκουφά και συγκεκριμένα την κατασκευή της 3ης γραμμής και την προσθήκη της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και συνίσταται από εργασίες Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Οι προβλεπόμενες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 95%. Αναλυτικότερα, έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες σκυροδέτησης του Βιολογικού Αντιδραστήρα Γ, της Δεξαμενής καθίζησης, της Δεξαμενής Διύλισης, οι εργασίες στεγανωτικών επαλείψεων των δεξαμενών, οι οικοδομικές εργασίες του Κτιρίου Διύλισης καθώς και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου (πεζοδρόμια κ.λπ.).

Από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες έχει εγκριθεί το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία, έχει προσκομιστεί επί τόπου του σχεδόν το σύνολο του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία, υπολείπεται η προσκόμιση μικρού μέρους και έχει προχωρήσει η εγκατάστασή του. Ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός έχει ήδη περιληφθεί στις πιστοποιήσεις εργασιών. Έχει επίσης εγκριθεί το σύνολο του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πυροσβεστήρες, διακόπτες κ.λπ.) του έργου που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία και αναμένεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Σχετικά με τις λοιπές απαραίτητες Η/Μ εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, η υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

- Στον προϋπολογισμό της παρούσας εργολαβίας υπολείπονται καλωδιώσεις κ.λπ. που αφορούν τις ηλεκτρολογικές εργασίες συνδέσεων του ΗΜ εξοπλισμού παρόντος υποέργου της ΕΕΛ και θα απαιτηθεί η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την συμπερίληψή τους στο παρόντα υποέργο, ως «νέες τιμές».

- Σύμφωνα με την χημικοτεχνική μελέτη του έργου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, η απαιτούμενη δυναμικότητα του προβλεπόμενου Συγκροτήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη (Α.Τ. ΗΜ 15) είναι 200 lt/h και ο ελάχιστος χρόνος παραμονής είναι μία ώρα, ήτοι το συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη πρέπει να είναι χωρητικότητας 200 lt τουλάχιστον. Ο ανάδοχος εγγράφως επισήμανε πως επειδή πρέπει να αποτελείται από τρία (3) διαμερίσματα με τους αναδευτήρες κ.λπ., προκειμένου να μπορεί να κατασκευαστεί και να είναι λειτουργικό, το συγκρότημα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας, ήτοι 1.000 lt, επομένως δυναμικότητας 1.000 lt/h και να συμπεριληφθεί το αυξημένο κόστος ΑΠΕ. Η Υπηρεσία μας απάντησε (αρ. πρωτ. 88688/8717/20-06-2022 έγγραφό μας) πως συμφωνεί, αφού ενσωματωθεί η απαιτούμενη διαφοροποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών και τιμής σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

- Σύμφωνα με την χημικοτεχνική μελέτη του έργου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) φίλτρων τυμπάνου μέγιστης επιφανειακής φόρτισης 18,0 m³/m²/h έκαστο (Α.Τ. 15). Ο ανάδοχος εγγράφως επεσήμανε πως δεν δύναται να προμηθευτεί φίλτρα τυμπάνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης του έργου, μέγιστης επιφανειακής φόρτισης 18,0 m³/m²/h, αφού αυτά είναι εμπορικά δυσεύρετα και αντιπρότεινε την ενσωμάτωση φίλτρων τυμπάνου, με επιφάνεια 6,42 m² επιφανειακής φόρτισης 45,0 m³/m²/h, μεγαλύτερης από την μέγιστη προδιαγραφόμενη (18,0 m³/m²/h), είτε νέου τύπου φίλτρα (δίσκων) με επιφάνεια 17,7 m² επιφανειακής φόρτισης 16,37 m³/m²/h για τα οποία επισημαίνει το αυξημένο κόστος τους, το οποίο θα πρέπει να περιληφθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Η Υπηρεσία μας απάντησε (αρ. πρωτ. 88688/8717/20-06-2022 έγγραφό μας) πως, κατόπιν μη εύρεσης των συμβατικών φίλτρων, η προκύπτουσα διαφοροποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών και κόστους φίλτρων διήθησης για την πλήρωση των απαιτήσεων της χημικοτεχνικής μελέτης του έργου θα συμπεριληφθεί σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. οικ. 43901/4264/17-03-2023 εγγράφου μας προς τον ανάδοχο, συντάχθηκε και υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΗ 84747/8544/26-05-2023 στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβάνοντας τις ανωτέρω αναφερόμενες αναγκαίες ΗΜ εργασίες.

3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ»

Με το με αριθ. πρωτ. 1816/21-06-2023 έγγραφό της η Ε.Υ.Δ., απαντώντας στο αρ. πρωτ. 67022/6719/11-05-2023 έγγραφό μας διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την χορήγηση της 2ης παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2023, επισημαίνοντας ωστόσο πως το 2023 αποτελεί τον τελευταίο χρόνο για την λειτουργία των έργων και την ολοκλήρωση του προγράμματος, η καθυστέρηση στην κατασκευή της ΕΕΛ δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και αδυναμία λειτουργίας των άλλων υποέργων της Πράξης που έχουν ολοκληρωθεί και καθίσταται πλέον πολύ δύσκολη η χορήγηση νέων παρατάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι πως είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών, όπως αιτείται ο ανάδοχος, καθώς απαιτείται, για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω, η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ώστε να ακολουθήσουν οι προς εκτέλεση εναπομείνουσες εργασίες και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του έργου.

Κατόπιν αυτών ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2023 ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», αναδόχου «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μέχρι την 30-10-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 1816/21-06-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάφας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας για την επαναλαμβανόμενη και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση «έγκριση αιτημάτων χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών», για έργα που εκτελεί η Περιφέρειά μας. Είναι βέβαιο ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από τους ίδιους αναδόχους. Η θετική εισήγηση έχει καταστεί βλαπτική συνήθεια και για την Υπηρεσία που πρέπει να επανεξετάσει. Η ακολουθητέα πρακτική των αναδόχων, της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής οδηγεί σε ακριβότερα έργα που κατασκευάζονται εκτός χρονοδιαγράμματος και πάντοτε εκτός εποχής.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάφας Γεώργιος
9. Κιτσανού Μαργαρίτα