

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το αριθμ. 21/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δύο (2) του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 69345/2532/30-06-2014 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Δηλαβέρης Αναστάσιος, Καραμπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούμπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1127/12-05-2014 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 51270/1854/12-05-2014, στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την από 03.04.2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των υπολειπομένων εργασιών έως 30.09.2014.

7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1703/25-06-2014 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 68771/2511/27-06-2014 στον φάκελο 2014 εισηγήσεων Ο.Ε., συσχετισμένο με το ανωτέρω, αρ. πρωτ. εισ. 51270/1854/12-05-2014 έγγραφο), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«... Σε συνέχεια της από 13.06.2014 συσκέψεως για το εν θέματι έργο και το υποβληθέν αίτημα για έγκριση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, που πραγματοποιήθηκε στην υπηρεσία σας, με συμμετοχή της Υπηρεσίας μας, του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, του εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και της Υπηρεσίας σας, σχετικά με την παράταση προθεσμίας, με το παρόν θέτουμε υπόψη σας, όπως επίσης και του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου (Οικονομικής Επιτροπής), τα παρακάτω:

Ως προς την νομιμότητα και το εμπρόθεσμο του αιτήματος παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του ως άνω έργου και των προγενέστερων αιτημάτων παράτασης, που προσδιορίζονται ως αιτιολογητική βάση της εκφρασθείσας μη σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας σας, στην ως άνω σύσκεψη τέθηκε υπόψη το περιεχόμενο και οι παραδοχές της με αριθμ. 2751/2011 απόφασης του VI τμήματος του Ελ. Συν. Με την ως άνω δικαστική απόφαση, που επικαλούμαστε στο σύνολό της και με τις σχετικές παραδοχές αυτής, κρίθηκε επί λέξει ότι (σελ. 5) *«Ενόψει του επιδιωκόμενου αυτού σκοπού θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου μπορεί, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή και μετά τη λήξη της, αλλά πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από αυτής, εφόσον όμως η σχετική προς τούτο αίτηση του αναδόχου έχει υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της»*. Μάλιστα, με την ίδια ως άνω απόφαση (σελ. 9 αυτής) κρίθηκε και αξιολογήθηκε ως εύλογος χρόνος το επτάμηνο από την υποβολή του εμπρόθεσμου αιτήματος του αναδόχου.

Με την ίδια δε υπ. αριθμ. 2751/2011 απόφαση του VI τμήματος του Ελ. Συν., επί της ουσίας ανακλήθηκε (όπως ρητά μνημονεύεται στην 2^η και 10^η σελίδα της σχετικής απόφασης) η αριθμ. 400/2011 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελ. Συν. και οι παραδοχές αυτής, όπως αναφέρονται στις σελίδες 5 και 6 της μείζονος σκέψης και ειδικότερα ότι *«Παράταση της προθεσμίας χορηγηθείσα μετά της αρχικής, δεν αποτελεί όντως παράταση αυτής (εφόσον λαμβάνει χώρα μετά την εκπνοή της και πέραν από την καταληκτική ημερομηνία της), αλλά χορήγηση νέας προθεσμίας η οποία όμως δεν προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις»*, εκδοχή την οποία έλαβε υπ' όψιν η Υπηρεσία σας προκειμένου να γνωμοδοτήσει με το (γ) σχετικό για την χορήγηση της παράτασης προθεσμίας που ζήτησε ο ανάδοχος με το (β) σχετικό.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 2751/2011 απόφαση του VI τμήματος του Ελ. Συν., παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μπορεί *«να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή και μετά τη λήξη της, αλλά πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από αυτής, εφόσον όμως η σχετική προς τούτο αίτηση του αναδόχου έχει υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της»*.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, που τέθηκαν και στη υπόψη σύσκεψη και που μάλιστα αφορούν και εφαρμόζονται σε όλα τα συναφή έργα, προκύπτει η πλήρης νομιμότητα των υποβληθέντων αιτημάτων και της τηρηθείσας διαδικασίας, προς την κατεύθυνση μάλιστα ολοκλήρωσης του έργου, που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο περάτωσης των εργασιών και υφίσταται επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσής τους, όπως σχετικά επισημάνθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακαλούμε λοιπόν για την θετική γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης, όπως και την λήψη σχετικής απόφασης από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, προς την οποία υποβάλλεται το παρόν έγγραφο, σε συνέχεια μάλιστα της σχετικής θετικής εισηγήσεως που έχουμε υποβάλει προς το ίδιο όργανο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1127/12-5-2014 έγγραφό μας...».

8. Την από 01-07-2014 (αρ. επιστολής 74-14) δήλωση της αναδόχου του έργου του θέματος, εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 1743/01-07-2014 της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.

--

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», βάσει της από 03.04.2014 αίτησής της, μέχρι την 30-09-2014, με δικαίωμα αναθεώρησης και χωρίς υπαιτιότητά της, για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο περάτωσης των εργασιών και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωσή του,

και δεδομένου ότι το ως άνω αίτημα της αναδόχου του έργου εταιρείας, για την παρούσα παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, καθώς και τα προηγούμενα σχετικά αιτήματα της αναδόχου, νομίμως και εμπροθέσμως υποβλήθηκαν προς την Δ/νουςα το έργο Υπηρεσία, Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, ήτοι εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση, χρόνου υλοποίησης του αντικειμένου της, και στη συνέχεια, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτημάτων, εγκρίθηκε η μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, από την Προϊσταμένη Αρχή, Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις σχετικές αριθμ. 17/648/11.06.2013, 29/1243/14.10.2013, 37/1647/20.12.2013 και 10/410/28.03.2014 αποφάσεις της.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

- 3-