

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**από το αριθμ. 34/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 125901/4902/10-12-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Ζάψας Γεώργιος και Κωτσαντής Κων/νος,

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΛΟΥΚΑ, μέχρι την 31-08-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν. 4053/2012, του Ν. 4257/2014 καθώς και του Ν. 4320/2015.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 113856/13173/09-12-2015 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 125693/4894/10-12-2015 στον φάκελο εισηγήσεων 2015 Ο.Ε.), με συνημμένη την από 10-11-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία, ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-08-2016 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η υπηρεσία σημειώνει και εισηγείται τα εξής:

«... 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης στην Ιερά Μονή Μοναστηρίου Ζέρμας.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕ 018 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΣΕ01800030 σύμφωνα με την υπ'αρ. 43799/ΔΕ-4379/07-10-2014 τροποποίηση της ΣΑΕ 018.

3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 550.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 131484/13227/27-06-2014 απόφαση της Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 19-08-2014, και μειοδότης αναδείχθηκε ο Σπυρίδων Σαλούκας με ποσοστό έκπτωσης 53,51%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 26/1182/29-08-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 18-11-2014 για ποσό 207.889,38 €, χωρίς το Φ.Π.Α..

6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 360 ημέρες και έληξε την 13-11-2015.

7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 31-08-2016 για την ολοκλήρωση των εργασιών, λόγω διαφόρων καθυστερήσεων όπως η μη έγκριση της μελέτης στερέωσης των τοιχογραφιών, η οποία είναι απαραίτητη για τη συνέχιση κάποιων εργασιών, αδυναμία πληρωμών λόγω έλλειψης ρευστότητας εξαιτίας των capitals control, η σύνταξη ΑΠΕ, και οι καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες).

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπολειπόμενων εργασιών πρέπει να γίνει αφού εγκριθεί η μελέτη στερέωσης των τοιχογραφιών και αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 1% του έργου. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-08-2016. ...».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (απόφαση 34/1865/14-12-2015)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της «Επισκευή – αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΛΟΥΚΑ, μέχρι την 31-08-2016, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, επειδή για την κατασκευή του έργου του θέματος διαφωνεί κατ' ουσία, όπως και στις σχετικές με τη δημοπράτησή του, αποφάσεις της Ο.Ε., δεδομένου ότι η εκτέλεση έργων επισκευής ναών δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Ζάπας Γεώργιος,
8. Κωτσαντής Κων/νος