

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 32/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εικοσιπέντε (25) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 107753/4548/22-11-2016 (σε ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-03-2017.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν.

4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 104120/13919/15-11-2016 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 105331/4496/15-11-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «...Σας υποβάλλουμε συνημμένα 1) Εισήγηση για την χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-3-2016, «με αναθεώρηση» και 2) αντίγραφο της (α) σχετικής αίτησης της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2016. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγούμαστε την εν λόγω παράταση αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη εισήγηση. Η Ε.Δ.Α Περιφέρειας Ηπείρου με το (β) σχετικό έγγραφο διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση μέχρι 30-3-2016..... ».

Στην εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: «...Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/8 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ01880000 και προϋπολογισμό 5.590.000,00 ευρώ.... Ο ανάδοχος με την από 10-10-2016 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 30-6-2017, α) λόγω των από 24-3-2016 και 9-9-2016 ειδικών δηλώσεων που υπέβαλε στην υπηρεσία μας με τις οποίες διέκοψε τις εργασίες εξαιτίας της μη εξόφλησης των εγκεκριμένων 9<sup>ου</sup> και 15<sup>ου</sup> λογαριασμών και β) την καθυστέρηση έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου. Πράγματι ακόμα δεν έχει πληρωθεί ο 15<sup>ος</sup> λογαριασμός ενώ έχει πρόσφατα εξοφληθεί ο 9<sup>ος</sup> λογαριασμός, λόγος για τον οποίο η ανάδοχος έχει διακόψει τις εργασίες για μια ακόμη φορά από 24-3-2016 υποβάλλοντας τις παραπάνω ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών, η οποίες έγιναν δεκτές από την υπηρεσία μας με τις αριθ. 26160/2904/30-3-2016 και 81469/10718/19-9-2016 αποφάσεις μας. Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν αποκλειστικά μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον Δήμο Πωγωνίου. Τέλος θα πρέπει να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ που συντάχθηκε εκ νέου από την υπηρεσία μας, ώστε να εγκριθούν οι ποσότητες και να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-3-2016, «με αναθεώρηση», δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου ίσο με την τελευταία μέχρι σήμερα διακοπή των εργασιών, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου και απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας ....».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του για το θέμα της χορήγησης παρατάσεων στα έργα, όπως τις έχει εκφράσει σε προηγούμενες αποφάσεις της Ο.Ε., όπου είχε επισημάνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων στόχων – πέραν της ολοκλήρωσης των έργων – όπως η αναθεώρηση, κάτι που, όπως επεσήμανε, δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε σταθερή βάση εκ μέρους των αναδόχων.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1731/25-11-2016)**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», με Κωδικό ΟΠΣ 5000178 του Ε.Π. «Ήπειρος 1014-2020», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-03-2017, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 3599/10-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω έργου μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, μέχρι την 30-03-2017.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της θέσης που έχει υποστηρίξει στις σχετικές με τον διαγωνισμό του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής

Επιτροπής, και αφορά στην πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο του θέματος, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),
8. Κωτσαντής Κων/νος

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ταχ. Δ/ση:  
 Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το αριθμ. 32/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εικοσιπέντε (25) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 107753/4548/22-11-2016 (σε ορθή επανάληψη) Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α').
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α')
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις αριθμ. 9/39/07-09-2014 και 11/51/23-12-2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 7/2013 του Ν.

4053/2012 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4281/2014 και του Ν. 4320/2015 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).

6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 104404/13972/16-11-2016 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 105823/4500/16-11-2016 στον φάκελο εισηγήσεων 2016 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «...Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης ΦΠΑ) του έργου του θέματος, με την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούμε για την έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας τα εξής: - Η προτεινόμενη δαπάνη δια του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 2.885.898,69 ευρώ, δηλαδή με υπέρβαση 4.562,30 ευρώ του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου 2.881.336,39 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου ΦΠΑ λόγω μεταβολής του από 23% σε 24% από 1-6-2016. - Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ. - Η ΕΥΔ ΕΠ Περ. Ηπείρου διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με το (α) σχετικό έγγραφο. - Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ με το (β) σχετικό έγγραφο. .... ».

Στην αιτιολογική - εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: «...Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16-1-2014 μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου εταιρίας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» για ποσό 2.342.549,91 € χωρίς ΦΠΑ και 2.881.336,39 € με ΦΠΑ. ... Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ01880000 και ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2013ΕΠ01810008 και προϋπολογισμό 5.590.000,00 ευρώ. Η πράξη έχει πλέον ενταχθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με την αριθ. 5432/23-12-2015 (ορθή επανάληψη της 11-2-2016) απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περ. Ηπείρου και έλαβε κωδικό ΟΠΣ 5000178. .... Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 20 μήνες και έληγε στις 16-9-2015. Με την αριθ. 27/1487/16-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-11-2015 «με αναθεώρηση». Με την αριθ. 9/406/24-3-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-6-2016 «με αναθεώρηση». Με την αριθ. 20/1103/19-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> προθεσμίας περαίωσης μέχρι 10-10-2016 «με αναθεώρηση». ....Με την αριθ. 75880/8223/24-7-2015 απόφαση ΔΤΕ/ΠΗ εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ σε ισοζύγιο μετά του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ. ... Οι μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.313.517,83 ευρώ (με ΦΠΑ, μετά την αφαίρεση απόσβεσης και τόκων) (17<sup>η</sup> εντολή πληρωμής). .... Οι εργασίες διεκόπησαν από 24-7-2015 έως 12-10-2015 μετά την από 14-7-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και την αριθ. 74053/7984/24-7-2015 απόφασή μας αποδοχής του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης. .... Οι εργασίες διεκόπησαν εκ νέου από 30-3-2016 μετά την από 24-3-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και την αριθ. 26160/2904/30-3-2016 απόφασή μας αποδοχής του περιεχομένου της παραπάνω δήλωσης. 1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις υπολειπόμενων εργασιών. Η υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του κονδυλίου ΦΠΑ, λόγω της μεταβολής του από 23% σε 24% από 1-6-2016, η οποία αποτελεί ανελαστική δαπάνη υποχρεωτική για τον κύριο του έργου. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: ... (ακολουθεί πίνακας) Η τελικά προτεινόμενη δια του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.885.898,69 ευρώ, δηλ. είναι σε υπέρβαση κατά 4.562,30 ευρώ. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/ έμμεσες), γ)δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επισύρει τροποποίηση στα παραδοτέα ως εξής: Απαιτούμενα φρεάτια επίσκεψης (517) αντί (532), φρεάτια ελέγχου (402) αντί (350), καταθλιπτικός αγωγός Φ90 (3200m) αντί (3210m), που έχουν προκληθεί από προηγούμενες εγκεκριμένες τροποποιήσεις της μελέτης (αριθ. 140280/15006/πε/13-3-2015

και 102536/11566/22-10-2015 αποφάσεις ΔΤΕ/ΠΗ). (1) Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ σε υπέρβαση. ....».

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1738/25-11-2016)**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό με υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ) του υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», με Κωδικό ΟΠΣ 5000178 του Ε.Π. «Ήπιος 1014-2020», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», συνολικής δαπάνης € 2.885.898,69 με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση κατά € 4.562,30 του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου των € 2.881.336,39 που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου ΦΠΑ λόγω μεταβολής του από 23% σε 24% σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 3599/10-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 8/409/10-11-2016 (Θ. 13) Πράξη του, και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 με Κ.Α. 2015ΕΠ01810008 «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Τ.Ε. . 2013ΕΠ01880000)», για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της θέσης που έχει υποστηρίξει στις σχετικές με τον διαγωνισμό του έργου, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, και αφορά στην πρότασή του για τα μεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο του θέματος, τα οποία επειδή συνήθως μονοπωλούνται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωμένο με το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

.....  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος),
3. Λάζος Ιωάννης,
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα),
5. Μπάγιας Μιχαήλ,
6. Τσίκαρης Βασίλειος,
7. Χατζεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης),
8. Κωτσαντής Κων/νος