

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 4/277/07-02-2020

Στα Ιωάννινα, στις επτά (07) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α' όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 17692/341/05-02-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Αναπλ. Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Ανθούλα Κατηρτζίδη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-03-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α') το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α') το Ν.

4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134) και το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1571/06-02-2020 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 369/07-02-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Με την αρ. 12/581/21-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: α) εγκρίθηκε το από 26-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 08-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού 3.571.574,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα Συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμου Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε., μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης (60,03%) και ποσό προσφοράς 1.160.588,41 € χωρίς ΦΠΑ β). εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 30-08-2016 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου του κ. Δημάρχου Δήμου Ν. Σκουφά και της εταιρείας «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με ΑΦΜ:094457940, για ποσό 1.160.588,41€ (χωρίς Φ.Π.Α) 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με αρχή από 30-08-2016 και λήξη στις 30-08-2018. 7. Χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ' αριθ. 28/1684/14-8-2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 30-11-2018. Χορηγήθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ' αριθ. 38/1684/14-8-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 28-02-2019. Χορηγήθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ' αριθ. 11/665/21-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-07-2019. Χορηγήθηκε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ' αριθ. 28/2306/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-10-2019. Χορηγήθηκε 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών με την υπ' αριθ. 35/2748/2-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. μέχρι 31-12-2019. 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 5η εντολή πληρωμής έχει πληρωθεί το ποσό των 847.669,51€ χωρίς το ΦΠΑ. 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί το 99% των φρεατίων, το 98% του βαρυτικού αγωγού και το 100% του καταθλιπτικού αγωγού, το 100% του αγωγού υπερχειλίσης, το 98% των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οικοδομικές εργασίες στα αντλιοστάσια και στους οικίσκους σε ποσοστό 100%, οι αποκαταστάσεις σε ποσοστό 90% και οι Η/Μ εργασίες σε ποσοστό 85%.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ανάδοχος στην από 29-11-2019 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τα εξής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο έργο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες Η/Μ, καθώς και εργασίες αποκατάστασης ορυγμάτων με ασφαλική στρώση. Κατά τις μέρες βροχής, καμία εργασία δεν ήταν δυνατή λόγω της φύσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τα συνημμένα στοιχεία της αίτησης του αναδόχου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην περιοχή του έργου και βάσει του ημερολογίου εργοταξίου, οι ημέρες βροχόπτωσης για το διάστημα που προαναφέρθηκε είναι:

Σεπτέμβριος 2019	: ημέρες	2
Οκτώβριος 2019	: ημέρες	6
Νοέμβριος 2019	: ημέρες	17
Σύνολο	: ημέρες	25

Σε αρκετές περιπτώσεις ημερών με έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζονταν η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και τις επόμενες μία ή δύο ημέρες.

Επιπλέον, στον Οικισμό Ανθοτόπου έγινε διακοπή των εργασιών κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον κλάδο M32 προ του φρεατίου J175, λόγω διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2μ. από την εκσκαφή του ορύγματος και την προβλεπόμενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί δίχως ιδιαίτερη θεμελίωση και σε συνδυασμό με το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα καθόλη τη διάρκεια του έτους και σημαντική τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του βαρυτικού αγωγού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη μελέτη ενδεχομένως επιζήμια. Η ολοκλήρωση του κλάδου M32 είναι απαραίτητη ώστε να συνδεθεί ένα ήδη κατασκευασμένο τμήμα με 15 ιδιωτικές συνδέσεις και συνολικό μήκος περί τα 250μ. με το υπόλοιπο επίσης κατασκευασμένο βαρυτικό δίκτυο του Ανθοτόπου και να διοχετευθεί προς το κεντρικό αντλιοστάσιο του οικισμού.

Κατατέθηκε εναλλακτική λύση αποχέτευσης μέσω αντλητικού σταθμού και καταθλιπτικού αγωγού, από τον ανάδοχο προς την υπηρεσία, της οποίας η έγκριση και η μετέπειτα κατασκευή εκκρεμεί.

Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο σχεδόν του έργου συμπεριλαμβανομένων των αποκαταστάσεων. Εκκρεμούν, εκτός του τμήματος του βαρυτικού κλάδου στον Ανθοτόπου που προαναφέρθηκε, εργασίες τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Ο εξοπλισμός βρίσκεται επί τόπου στο έργο και θα τοποθετηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 91 ημέρες χωρίς τη δική του υπαιτιότητα δηλαδή έως 31/03/2020.

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου καθώς εκκρεμούν ζητήματα που επηρεάζουν τον χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. Συγκεκριμένα, στον Οικισμό του Ανθοτόπου ο ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες κατασκευής του βαρυτικού αγωγού στον κλάδο M32 προ του φρεατίου J175, λόγω της ύπαρξης διώροφης πέτρινης οικίας σε ελάχιστη απόσταση ~ 2μ. από την εκσκαφή του ορύγματος και την προβλεπόμενη θέση του φρεατίου. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί χωρίς ιδιαίτερη θεμελίωση και σε συνδυασμό με το έδαφος που παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και σημαντική τάση καθίζησης και ρευστοποίησης, καθιστούν την τοποθέτηση του βαρυτικού αγωγού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη μελέτη επιφοβή. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει εναλλακτική λύση αποχέτευσης μέσω αντλητικού σταθμού και καταθλιπτικού αγωγού, η οποία διαβιβάστηκε στον μελετητή μέσω του Δ. Ν. Σκουφά. Ο μελετητής στις 19-7-2019 εξέφρασε αρνητική άποψη αναφορικά με την εφαρμογή πρόσθετου αντλιοστασίου ακαθάρτων λόγω του ότι αυτό χρειάζεται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η υπηρεσία μας έχει ήδη αποστείλει με το αριθ. πρωτ. 187402/18259/27-11-2019 έγγραφό της αντίγραφο της μελέτης τροποποίησης που αφορά τα ανωτέρω στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, προκειμένου να χορηγηθεί η προαναφερθείσα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο ακριβής τρόπος κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στο συγκεκριμένο τμήμα, οπότε απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα γι' αυτό.

3. ΠΡΟΕΓΚΙΣΗ Ε.Υ.Δ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. με το με αριθ. πρωτ. 274/3-2-2020 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την προέγκριση χορήγησης της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 31-03-2020,

η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-03-2020.....».

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-03-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθ. πρωτ. 274/03-02-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Αναπλ. Γραμματέας

Ανθούλα Κατηρτζίδη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα