

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 30/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 30/1985/19-11-2020

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 165002/2916/17-11-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Απόφαση για διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το

- N. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 (ΦΕΚ 58Β/2006) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006 (ΦΕΚ 900Β/2006) αποφάσεις, και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, το Ν. 3669/08 το Ν. 3481/2006, το Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Π.Δ. 131/1998, του Ν. 4053/2012 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147).
 5. Την αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 15007/12-11-2020 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2874/12-11-2020 στον φάκελο εισηγήσεων 2020 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 /Α/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ισχύει μέχρι σήμερα.
 2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
 4. Του Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 194/79.
 5. Του 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 515/89.
 6. Του Ν.3316/22-2-2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει - και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
 7. Την υπ' αριθ. 2/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
 8. Τις με αριθ. 5019/568/3-2-201 και 43282/3418/07-07-2011 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 9. Του Π.Δ. 7/31-01-2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κλπ αρμοδιότητας των Περιφερειών" όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 81/Α'/05-04-2013, καθώς επίσης και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθ. 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, και
 10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών λοιπών κανονιστικών διατάξεων, καθώς και γενικότερα κάθε διάταξης (νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.
- και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της μελέτης:
1. Την με αριθμ. 4317/12-07-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εντάχθηκε η μελέτη στο ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 με κωδικό ΟΠΣ 115843.

2. Την με αριθ. 18382/884/17-03-2008 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.
3. Την με αριθμ. 5819/20-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία απεντάχθηκε η μελέτη από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου.
4. Την με αριθμ. 7183/25-08-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.306.785,42 € για την μελέτη σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου με Κ.Α. 2007ΜΠ01830003.
5. Την με αριθμ. 3334/26-08-2009 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία μελετών: "ΓΕΟΔΟΜΗ Ε.Ε." - "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." - "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ" - "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε." - "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ" - "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ" - "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ", με ποσό οικονομικής προσφοράς 1.398.984,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 20%.
6. Το με αριθμ. 4398/14-12-2009 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο ζητήθηκε η εξέταση λύσεων (και λοφώδη Χάραξη) από τους εμπλεκόμενους Δήμους της περιοχής της μελέτης.
7. Το από 21-10-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης.
8. Το με αριθμ. 230/03-11-2009 έγγραφο του Νομάρχη Πρέβεζας προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη Χάραξη).
9. Την με αριθμ. 1/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχέρωντα που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη χάραξη).
10. Την με αριθμ. 18/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραμυθιάς που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη χάραξη).
11. Την με αριθμ. 4/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαναρίου που προτείνει την Λύση 3 (Λοφώδη χάραξη).
12. Την με αριθμ. οικ. 2987/06-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία όρισε επιβλέποντες: α) την Βασιλική Κωστούλα για τοπογραφικές εργασίες, β) τον Πέτρο Βρέλλι για Η/Μ εργασίες και γ) την Ελευθερία Ζέκκα για τις υπόλοιπες εργασίες της μελέτης.
13. Την με αριθμ. 2874/08-12-2010 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης με συνολικό χρόνο εκπόνησης 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι 21-10-2012.
14. Την με αριθμ. οικ. 530/13-03-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία αντικατέστησε την κα Ελευθερία Ζέκκα με τον κ. Χρήστο Παπαβασιλείου ως επιβλέπων των μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών της μελέτης.
15. Το με αριθμ. 487/31-03-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο επιστράφηκε ο 1^{ος} λογαριασμός της μελέτης που αφορούσε την υποβολή της Προμελέτης Περιβ/κων Επιπτώσεων καθώς η προτεινόμενη λύση αυτής ανατρέπει την αρχική λύση της πρόσκλησης.
16. Το με αριθμ. 616/06-04-2011 έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου Ιωαννίνων του Ν.Σ.Κ. προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας), με το οποίο γνωμοδοτεί να μην αλλάξει η αρχική χάραξη της μελέτης.
17. Το με αριθμ. 691/12-04-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο τους καλεί να υποβάλλουν πλήρες μελέτες βάση του φακέλου του έργου χωρίς να μελετηθεί παραλλαγή της χάραξης του μελετούμενου δρόμου.
18. Το με αριθμ. 1337/29-06-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας), με το οποίο υπέβαλλε την Π.Π.Ε.Α. της μελέτης στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
19. Το με αριθ. 1299/29-06-2011 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Π-Μ της Δ.Δ.Ε. Αποκ. Διοκ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 1^{ος} λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 70% της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων Επιπτώσεων.
20. Την με αριθμ. οικ. 45521/4269/08-07-2011 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία όρισε ως επιβλέποντες για την συνέχιση της επίβλεψης τον α) Πέτρο Βρέλλι για τις Η/Μ εργασίες και τον β) Ιωάννη Γιαννούση για τις υπόλοιπες εργασίες.
21. Το με αριθ. 85380/8866/04-01-2012 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε για πληρωμή ο 2^{ος} λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση του 10% (80%-70%) της αμοιβής της Προμελέτης Περιβ/κων επιπτώσεων.
22. Το από 23-01-2013 (αριθμ. πρωτ. 7059/688/23-01-2013 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 1^η παράταση για την ολοκλήρωση της μελέτης συνολικής προθεσμίας κατά 14 μήνες, δηλαδή μέχρι 31-12-2013.
23. Την με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΤΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΨΜΑΕ/-92552/46247/3306/1475/06-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΓ-965) απόφαση της Γεν. Δ/σης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του

- Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε από άποψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας ο Π.Π.Π.Α της μελέτης.
24. Την με αριθμ. 20/868/5-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 1^η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 30-09-2013.
 25. Την με αριθμ. οικ. 169813/06-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΕ0-Γ3Φ) θετική γνωμοδότηση της Π.Π.Ε.Α. της μελέτης από την Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (προτείνει την εναλλακτική λύση 2 και την παραλλαγή Π1 παράκαμψη Δαφνούλας).
 26. Το από 27-09-2013 (αριθμ. πρωτ. 93803/9375/27-09-2013 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία, με το οποίο ζητήθηκε 2^η παράταση για την ολοκλήρωση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2014.
 27. Την από 28-01-2014 ορθή επανάληψη του με αριθμ. οικ. 9380/954/27-01-2014 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους μελετητές, με την οποία δόθηκε εντολή για την εκπόνηση των σταδίων Προμελετών Β Φάσης (Τοπογραφικό Δίκτυο - Αποτυπώσεις - Κτηματογράφηση, Προμελέτη Συγκοινωνιακών Έργων, Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Γεωλογική, Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών έργων, Προμελέτη Η/Μ έργων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
 28. Το από 11-04-2014 (αριθμ. πρωτ. 40889/4006/11-04-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (4_2014) της μελέτης και αιτήθηκε παράταση 60 ημερών για την εκπόνηση των τοπογραφικών εργασιών.
 29. Το από 23-07-2014 (αριθμ. πρωτ. 78717/8090/23-07-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης (κυρίως στο κάμπο Παραμυθιάς και την παράκαμψη του οικισμού Γαρδικίου).
 30. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/1966/28-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
 31. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ /4155/31-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
 32. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/18 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ/195335/114894/1943/31-07-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
 33. Η με αριθμ. ΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ/4816/01-08-2014 γνωμοδότηση για την αναθεωρημένη χάραξη (7_2014) της μελέτης.
 34. Το με αριθμ. οικ. 91097/9518/01-09-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία να ακολουθήσουν την (7_2014) αναθεωρημένη χάραξη για την ολοκλήρωση των τοπογραφικών αποτυπώσεων στα πλαίσια σύνταξης των απαραίτητων προμελετών και αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι 31-12-2015 συμπεριλαμβανομένου την σύνταξη της Μ.Π.Ε. μέχρι 31-12-2014.
 35. Την με αριθμ. οικ. 96586/10054/15-09-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία όρισε ως επιβλέποντα την κα Βιολέτα Τζανίδη ως αντικατάσταση του κ. Πέτρου Βρέλλη για την επίβλεψη των Η/Μ εργασιών της μελέτης.
 36. Την με αριθμ. 29/1244/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε 2^η παράταση της μελέτης συνολικής προθεσμίας μέχρι 31-12-2015.
 37. Το με αριθμ. οικ. 108350/11370/13-10-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο δόθηκε τεχνική οδηγία επί της (7_2014) αναθεωρημένης χάραξης για βελτιστοποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων θέσεων της χάραξης.
 38. Το από 09-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 130878/14084/09-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
 39. Την με αριθμ. 130878/14084/12-12-2014 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-2015.
 40. Το με αριθμ. 134335/14533/22-12-2014 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε η 3^η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 70% της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών και β) του 70% της αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών.
 41. Το από 03-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 128384/13778/03-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε τεύχος της τοπογραφικής μελέτης για έγκριση και έγινε αναφορά για να δοθούν στοιχεία από την Υπηρεσία για την σύνταξη της κτηματογράφησης και την σύνταξη Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εργασιών.

42. Το από 18-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 136313/14704/19-12-2014 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε η Προμελέτη Οδοποιίας.
43. Το από 30-12-2014 (αριθμ. πρωτ. 13128/1105/30-01-2015 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκαν η Προμελέτη Οδοποιίας, Υδραυλικών και Η/Μ, η Προκαταρκτική Στατικών (Τεχνικών) και Οριστική Γεωλογικών.
44. Το με αριθ. 44636/4395/02-07-2015 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, με το οποίο στάλθηκε η 4^η Εντολή Πληρωμής της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 10% (80%-70%) της αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 10% (80%-70%) της αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης Η/Μ εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προμελέτης Γεωλογικών εργασιών.
45. Το από 08-12-2015 (αριθμ. πρωτ. 124832/14856/08-12-2015 της Υπηρεσίας) αίτημα των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο ζητήθηκε 3^η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.
46. Την με αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε: α) ο 1^{ος} Συγκριτικός πίνακας (τακτοποιητικός) και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, β) προσδιορίστηκε ο τρόπος εξέλιξης της μελέτης και γ) χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης μέχρι 31-12-2020.
47. Το από 20-11-2018 (αριθμ. πρωτ. 167926/15424/20-11-2018 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο υποβλήθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
48. Την με αριθμ. 167926/15424/20-11-2018 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-2020.
49. Το από 26-07-2019 (αριθμ. πρωτ. 115328/11229/26-07-2019 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο αιτήθηκαν έγκριση για υποκατάσταση μέλους της αναδόχου σύμπραξης (λόγω θανάτου του κ. Μιχαήλ Φραντζεσκάκη υποκατάσταση της εταιρείας "DENCO A.E" (DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.) από την εταιρεία "ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ".
50. Την με αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση του τμήματος Συγκ/κων Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία όρισε σε αντικατάσταση του Ιωάννη Γιαννούση ως επιβλέποντες α) τον Γεώργιο Συλάκο για την επίβλεψη των μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών γεωτεχνικών και λοιπών εργασιών και β) τον Γεώργιο Σιώμο για την επίβλεψη των τοπογραφικών εργασιών. Η κα Βιολέττα Τζανίδη παραμένει ως επιβλέπουσα των Η/Μ εργασιών της μελέτης.
51. Το με αριθ. 88826/8283/13-07-2020 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, στάλθηκε για πληρωμή ο 5^{ος} λογαριασμός της μελέτης που περιλαμβάνει την πιστοποίηση α) του 80% της τροποποιημένης αμοιβής των Τοπογραφικών εργασιών, β) του 80% της τροποποιημένης αμοιβής της Προμελέτης των Συγκοινωνιακών εργασιών, γ) του 80% της αμοιβής της Προμελέτης Υδραυλικών εργασιών και δ) το 80% της αμοιβής της Προκαταρκτικής στον Στατικών εργασιών.
52. Το με αριθ. 100599/9474/30-07-2020 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου προς την Δ/νουςα Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), με το οποίο επιστράφηκε ο 5^{ος} λογαριασμός λόγω έλλειψης δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ κλπ) των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.
53. Το με αριθ. 100966/9522/31-07-2020 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τους αναδόχους μελετητές, με το οποίο επέστρεψε τα δικαιολογητικά των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. κατόπιν αιτήματός τους.
54. Το από 11-08-2020 (αριθμ. πρωτ. 107199/10158/11-08-2020 της Υπηρεσίας) έγγραφο των αναδόχων μελετητών προς την Δ/νουςα Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου), γίνεται αιτιολόγηση για την μη προσκόμιση δικαιολογητικών των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5^{ου} λογαριασμού που ζητήθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου.
55. Το με αριθ. 107199/10158/28-08-2020 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου) προς τον Νομικό Σύμβουλο Περιφέρειας Ηπείρου με κοινοποίηση στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου και στους αναδόχους μελετητές, με το οποίο στάλθηκε το από 11-08-2020 έγγραφο των αναδόχων μελετητών καθώς και σχετικά έγγραφα που αφορούν την προσκόμιση ή όχι δικαιολογητικών των εταιρειών DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ και ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. για την πληρωμή του 5^{ου} λογαριασμού για να λάβει γνώση και για γνωμοδότηση. Ενημερωτικά ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς να αποστέλλει έγγραφο διατύπωσε την άποψη ότι

είναι θέμα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, το οποίο μένει στην άποψη του ότι δεν μπορεί να γίνει πληρωμή χωρίς την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών των παραπάνω εταιρειών.

56. Το με αριθμ. οικ. 138532/12947/06-10-2020 πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής των φακέλων της μελέτης στους επιβλέποντες, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 89293/8333/09-07-2020 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (αλλαγή επιβλεπόντων).

και επειδή:

Στο άρθρο 1 του από 21-10-2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Σύμβασης) ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος αναφέρεται ρητά ότι:

"Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Ν3316/2005."

Στο άρθρο 34 "Διάλυση της σύμβασης" του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αναφέρεται ρητά ότι:

"1. Σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 36."

Στο άρθρο 36 "Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης" του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αναφέρεται ρητά ότι:

"1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη και δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής των υπολειπόμενων για την ολοκλήρωσή της σταδίων.

2. Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδίου.

Ως προς τα επόμενα στάδια εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. Για την αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

3. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, με ανάλυση της αποζημίωσης. Η αποζημίωση προσδιορίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι αποζημιώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγουν την οφειλόμενη αμοιβή για τις εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες."

Οι μελετητές έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουν εγκριθεί, στην Δ/νουσα Υπηρεσία (τμήμα Συγκ/κων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου) τις μελέτες που αναφέρονται μέχρι και το στάδιο: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", του εγκεκριμένου (αριθμ. 167926/15424/20-11-2018 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας) τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος, στο οποίο η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης είναι μέχρι 31-12-2020.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την λήψη απόφασης για Διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης "Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)", που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου ΚΑ2007ΜΠ01830003 με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"». ...».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος:

Τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Παππάς Δημήτριος και Κίτσανου Μαργαρίτα, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτή η τεκμηριωμένη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. και να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, δεδομένου ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί μια μελέτη που χρονίζει επί μια δεκαετία. Επεσήμανε ότι με την αριθμ. 33/1990/03-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προσδιορίστηκε ο τρόπος εξέλιξης της μελέτης και χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσής της, αλλά δυστυχώς πέρασε άπρακτη. Επιπλέον τόνισε ότι η λύση της σύμβασης, γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δεσμεύθηκε ότι η Περιφερειακή Αρχή, με κύριο μέλημα την ολοκλήρωση των οδικών υποδομών, θα αναζητήσει με τις

Υπηρεσίες της, τη βέλτιστη και υλοποιήσιμη λύση για τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με σύννομες και ταχύτερες διαδικασίες και με το μικρότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2007ΜΠ01830003, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «"ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"/ "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ"».

➤ Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κος Ζάψας Γεώργιος, και κατέθεσε το εξής σκεπτικό:

«Καταψηφίζουμε την εισήγηση και ζητάμε λόγω της σπουδαιότητας του θέματος να έλθει για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - εκεί όπου δεσμεύτηκε η περιφερειακή Αρχή το έτος 2018 για την ολοκλήρωση του έργου, μετά από σχετική Επερώτηση για την πορεία του έργου που συζητήθηκε στις 16/6/2018, με το εξής σκεπτικό: Η εισήγηση της Υπηρεσίας για λήψη απόφασης και διάλυση της υπάρχουσας από το έτος 2010 σύμβασης, με διακοπή της εκπόνησης του σταδίου: "Φάση 3: Προμελέτες Έργων, Α. Χάραξη Φακέλου έργου", της μελέτης «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)» με την ανάδοχο Κ/Ξ, είναι προβληματική και ουσιαστικά οδηγεί σε ακύρωση του έργου με τον πρόσθετο κίνδυνο να γεννήσει υποχρεώσεις προς το ανάδοχο εταιρικό σχήμα που μειοδότησε στην προκήρυξη της ΔΕΣΕ Ηπείρου συνολικού προϋπολογισμού € 2.080.981,16 (με ΦΠΑ) και ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών έναντι οικονομικής προσφοράς 1.398.984,00 €, το έτος 2008.

Στην εισήγηση αναφέρονται (56) τον αριθμό έγγραφα και λόγοι που λαμβάνονται υπόψη ώστε να προταθεί η διάλυση της σύμβασης, μετά 10 χρόνια, όπως και το δικαίωμα του εργοδότη να διακόψει την σύμβαση αλλά και το δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων στο ύψος του 30% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου που ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο (έχει πληρωθεί ποσό = 348.807,00 €).

Τι συνέβη και φτάσαμε εδώ;

- Δεν επέβλεψε η Υπηρεσία και δεν παρακολουθήσαμε το έργο, όπως είχαμε υποχρέωση;
- Γιατί αυτοαναίρεται η Υπηρεσία αφού τον Οκτώβριο του 2018 εισηγήθηκε και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο 1^{ος} Συγκριτικός πίνακας (αναφέρεται και ως τακτοποιητικός) και προσδιορίστηκε η εξέλιξη (ή η διακοπή) της μελέτης του έργου, σε συνέχεια της συζήτησης Επερώτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16^{ης} Ιουνίου 2018, όπου ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για την συνέχιση και ωρίμανση του έργου.
- Μετά την απόφαση της Ο.Ε. του 2018, δόθηκε η εντολή εκπόνησης των υπολοίπων σταδίων της μελέτης και δεν υλοποιήθηκε από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα;
- Ποιο είναι το σχέδιο που προτείνει η περιφερειακή Αρχή και συμφωνεί με αυτό η επιβλέπουσα Υπηρεσία ώστε να προτείνει την διακοπή της σύμβασης, στο παρόν στάδιο, για να μην εγκαταλειφτεί το έργο και να τύχει χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2021-2027;

Για τους αναφερόμενους λόγους που δεν απαντώνται από την εισήγηση καταψηφίζουμε και ζητάμε να μην προχωρήσει η περιφερειακή Αρχή στην απόφαση διακοπής της εν λόγω σύμβασης για μελέτη «Σύνδεση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία οδό (Τμήμα Παραμυθιά - Μεσοπόταμος)», ως ασύμφορη και ανατιολόγητη επιλογή σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε και να επανέλθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μην κινδυνέψει το έργο ή οδηγηθούμε σε εμβαλωματικές λύσεις κατάτμησης μελετών που δοκιμάστηκαν και καταγγέλλθηκαν στο παρελθόν επειδή οδήγησαν σε καθυστερήσεις ή αύξησαν το κόστος πολλών έργων, σε άλλες περιπτώσεις.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσεάς
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα