

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **28/2023** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 28/2176/06-09-2023

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 139591/2832/04-09-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος
6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος
7. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Βαρέλης Δημήτριος και Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 65°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-11-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α΄12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β΄ 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14857/06-09-2023 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2932/06-09-2023 στον φάκελο εισηγήσεων 2023 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15-02-2022 μεταξύ του περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Ευστάθιου Αθανασόπουλου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), του οικονομικού φορέα: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 1.206.582,42 € με Φ.Π.Α.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς λήγει την 15-02-2023. Με την αριθ. 7/338/20-2-2023 απόφαση της Ο.Ε Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου μέχρι 31-8-2023

8. ΑΠΕ: Με την αριθ. 114018/11587/13-7-2023, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 99% των εργασιών, και απομένουν οι αναρτήσεις των πληροφοριακών πινακίδων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στην από 30-8-2023 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, αιτείται παράταση μέχρι 30-11-2023, ώστε να περατωθούν οι απομένουσες εργασίες, κυρίως οι αναρτήσεις των πληροφοριακών πινακίδων, αλλά και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των επιμετρήσεων του έργου με τη σύνταξη νέου 2^{ου} ΑΠΕ.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 30-11-2023, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-11-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάφας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Η θέση μας δεν έχει να κάνει με την αιτούμενη παράταση εργασιών που είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα αλλά με την ίδια την κατασκευή του έργου. Η τοποθέτηση των αντισεισμικών προστατευτικών καθιστά περικόλειστο τον ΔΙΠΛΟ κόμβο χωρίς να προσθέτει ασφάλεια αλλά μόνο ένα κακέκτυπο αισθητικής και κακογουστιάς που εκθέτει τους μελετητές την επιβλέπουσα αρχή και την κατασκευαστική εταιρεία. Για αυτό και δεν πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραληφθεί ως έχει αλλά να απομακρυνθούν πριν την παραλαβή τα αντισεισμικά και άχρηστα προστατευτικά και να πρασινίσει ο κόμβος.».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος

2. Ψαθάς Βασίλειος

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

4. Κατέρης Ιωάννης

5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)

6. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)

7. Ζάφας Γεώργιος

8. Δημητρίου Δημήτριος