

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 17/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 17/1203/05-06-2024

Στα Ιωάννινα, στις πέντε (5) του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 86370/1535/31-05-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιαλα)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», μέχρι την 14-10-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) και 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11444/04-06-2024 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1599/04-06-2024 στον φάκελο εισηγήσεων 2024 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... 3.- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.834/01-04-2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 στο Π.Α.Α. 2014-2020 και με την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΣΕ08210009 4.- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 23-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 15,70 % που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 555.298,15€ χωρίς ΦΠΑ. 5.- ΣΥΜΒΑΣΗ: Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ.:2661/23.11.2022 του αρμοδίου οργάνου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 'ΗΠΕΙΡΟΣ' Περιφέρειας Ηπείρου, δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου που υπεγράφη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου η αριθμ. 24451/3418/14-02-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με ΑΔΑΜ: 23SYMV012130398 2023-02-14 [ύψος σύμβασης : 688.569,70€ με Φ.Π.Α.] 6.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με τον Ν. 4782/2021 7.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η συμβατική διάρκεια του έργου αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε ΔΕΚΑ μήνες, δηλαδή: από 14/02/2023 μέχρι 14/12/2023 8.- ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ο ανάδοχος έλαβε 1η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, μέχρι 14/06/2024 . Με την από 02/05/2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι 14/02/2025, για τους κάτωθι λόγους: «...Επειδή μέσα στο μήνα Μάιο προβλέπεται να αρχίσει η αρδευτική περίοδος δεν θα δυνάμεθα να εκτελέσουμε εργασίες, τουλάχιστον σε πλήρη κλίμακα. Επίσης η προηγούμενη παράταση προθεσμίας δεν χορηγήθηκε για όσο χρονικό διάστημα πρόβλεπε η σύμβαση αν και η έναρξη των εργασιών αναγκαστικά μεταφέρθηκε μετά την αρδευτική περίοδο του 2023. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, αφού παρθεί υπόψη ότι η αρδευτική περίοδος του 2024 θα λήξει στο τέλος Οκτωβρίου και ότι η χρονική συγκυρία που θα διανύουμε τότε (περίοδος χειμώνα), αιτούμαι παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το άρθρο 147 παραγρ.6 του ν. 4414/2016 «με αναθεώρηση», κατά οκτώ (8) μήνες από την λήξη της ισχύουσας προθεσμίας, ήτοι έως την 14-02-2025.». 9.- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ: Με την Α.Π. 1172/23.05.2024 απόφαση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου , προεγκρίνει την 2η παράταση εργασιών με συνολική προθεσμία εκτέλεσης μέχρι τις 14/10/2024 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Επειδή οι αναφερόμενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιμοι και αντικειμενικοί και σύμφωνα με την Απόφαση προέγκρισης την Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 14/10/2024 ».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», μέχρι την 14-10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την με αριθμ. πρωτ. 1172/23-05-2024 προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Γκογκάκη Μαργαρίτα
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος