

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/582/07-04-2025

Στα Ιωάννινα, στις επτά (7) του μηνός Απριλίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/57684/762/03-04-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 61°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιας)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννης, Πολ. Μηχ. ΕΔΕΕ», μέχρι την 14-06-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 595/3-4-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 752/3-4-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες επισκευής των υφισταμένων προβληματικών αρδευτικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 5.450 μ. στην περιοχή «ΛΙΑΤΣΙΛΙΑ» του έργου Πιο συγκεκριμένα:

Προβλέπεται η καθαίρεση προβληματικών ορθογωνικών διωρύγων συνολικού μήκους 5.450 μ., η ανακατασκευή τους στις ίδιες ουσιαστικά διαστάσεις και με την ίδια κλίση, αφού ελέγχθηκαν ότι καλύπτουν από άποψη παροχής την άρδευση των αγροτεμαχίων. Παράλληλα θα ανακατασκευαστούν 15 φρεάτια άρδευσης και 75 διαβάσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση από τον αγροτικό δρόμο στα αγροτεμάχια πάνω από τις διώρυγες.

Συγκεκριμένα αφού καθαιρεθούν οι παλαιές διώρυγες, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή της θέσης εγκατάστασης των νέων διωρύγων και εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης τους σε πλάτος 1,20μ και βάθος αναλόγως της σύστασης τους εδάφους όχι όμως μικρότερο των 0,20 μ. Θα σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 για εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης των τάφρων και στην συνέχεια θα γίνει σκυροδέτηση τους στις εσωτ. διαστάσεις 0,50x0,40 (όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη τομή της τάφρου) με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες. Ανά 10,00 μ μήκους θα κατασκευαστεί αρμός και θα στεγανοποιηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο του Τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν οι διαβάσεις προσβάσεις πάνω από τις νέες τάφρους που θα καταστραφούν αναγκαστικά για την καθαίρεση των παλαιών βάση των επισυναπτόμενων σχεδίων και της στατικής μελέτης τους. Επίσης θα κατασκευασθούν περίπου στις 75 διαβάσεις διαστάσεων 5,00x1,30 όπως φαίνεται και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διάβασης στα σχέδια της μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν 15 φρεάτια διακοπής και Αλλαγής Διεύθυνσης των διωρύγων εξωτερικών διαστάσεων 1,40x1,40 και ύψους 1,00 m με πάχος περιμετρικών τοιχίων και δαπέδου 0,20 m. Οι προαναφερθέντες μικροκατασκευές θα οπλιστούν με διπλό πλέγμα Φ10 ανά 10.

2.- ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΠΕΡ. ΛΙΑΤΣΙΛΙΑ)» θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμό πρωτ. 166972/2299/29-10-2019 εγκριτική της απόφαση.

3.- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την αριθμό πρωτ.834/01-04-2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 στο Π.Α.Α. 2014-2020 και με την Σ. Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρθμο έργου 2021ΣΕ08210009

4.- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 23-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 15,70 % που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 555.298,15€ χωρίς ΦΠΑ.

5.- ΣΥΜΒΑΣΗ: Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτ.:2661/23.11.2022 του αρμοδίου οργάνου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΗΠΕΙΡΟΣ" Περιφέρειας Ηπείρου, δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου που υπεγράφη μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου του έργου η με αριθμό 24451/3418/14-02-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012130398 2023-02-14 [ύψος σύμβασης : 688.569,70€ με Φ.Π.Α.] Μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ που περιλάμβανε πρόσθετες εργασίες και συμβατική αύξηση κατά 11,65%, η τροποποιημένη σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 620.007,35€ χωρίς Φ.Π.Α. και 768.803,11€ με τον Φ.Π.Α.

6.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με τον Ν. 4782/2021

7.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η συμβατική διάρκεια του έργου αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει σε ΔΕΚΑ (10) μήνες, δηλαδή: από 14/02/2023 μέχρι 14/12/2023.

8.- ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ο ανάδοχος έλαβε 1η και 2η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, μέχρι 14/10/2024 και με απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας την Οριακή Προθεσμία που εξέπνευσε την 14/03/2025.

9.- ΑΙΤΗΜΑ Τ.Ο.Ε.Β. ΡΑΓΙΟΥ-ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ: Με το Α. Π. 80/04.06.2024 έγγραφό του, ο ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης μας έκανε γνωστό ότι ήταν δύσκολο να συνεχιστεί η εκτέλεση του έργου αυτή την περίοδο, καθώς βρισκόμαστε σε αρδευτική περίοδο και είναι αδύνατη η καθαίρεση των παλαιών διωρύγων για την κατασκευή νέων, κατά την αρδευτική περίοδο- και ζήτησε την παύση των εργασιών του έργου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Υπηρεσία μας δέχτηκε το αίτημα Τ.Ο.Ε.Β. ΡΑΓΙΟΥ-ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ. Όμως η αρδευτική περίοδος επεκτάθηκε μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ήταν αδύνατη η συνέχιση των εργασιών.

- 10.- Με το από 13/02/2025 αίτημά του, ο ανάδοχος ζήτησε επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου, μέχρι 14/06/2025 καθώς οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της ανάγκης να αρδεύονται οι καλλιέργειες. Η αρδευτική περίοδος επεκτάθηκε μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ήταν αδύνατη η συνέχιση των εργασιών.
- 11.- Με το αρ. 25758/203/17.02.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υπο. Με.Δι. ζητήσαμε την έγκριση χορήγησης παράτασης μέχρι 14/06/2025.
- 12.- Με το από 05/03/2025 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υπο. Με.Δι. γνωμοδότησε θετικά στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 14/06/2025
- Επειδή οι αναφερόμενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιμοι και αντικειμενικοί
 - Επειδή το διάστημα που ακολούθησε την υπογραφή της σύμβασης ήταν δύσκολη η εκτέλεση εργασιών, λόγω καιρικών συνθηκών
 - Επειδή από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου που διανύουμε την Αρδευτική περίοδο σύμφωνα και με το παραπάνω έγγραφο του Τ.Ο.Ε.Β. ΡΑΓΙΟΥ-ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ, έγινε αναστολή των εργασιών καθαίρεσης παλαιών καναλιών,
 - Επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας της περιοχής προκάλεσαν την ανάγκη επέκτασης της Αρδευτικής περιόδου, προκλήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών και απομένει ουσιαστικά μόνον ένας μήνας περίπου για εκτέλεση εργασιών.
 - Επειδή το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15% , η μη έγκαιρη ολοκλήρωσή του θα οδηγήσει σε απένταξη
 - Επειδή με το από 05/03/2025 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υπο.Με.Δι. γνωμοδότησε θετικά στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 14/06/2025
 - Επειδή, Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ. 608/28.03.2025 απόφαση προεγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης εργασιών μέχρι 14/06/2025.

Εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου του τίτλου, μέχρι 14/06/2025, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, πρόκειται για έργο που εκτελείται σε ειδικές συνθήκες.... ».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννης, Πολ. Μηχ. ΕΔΕΕ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 14-06-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς πρόκειται για έργο που εκτελείται σε ειδικές συνθήκες, βάσει και της ομόφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών / Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που περιλαμβάνεται στην Πράξη 11 της 3ης/05-03-2025 Συνεδρίας του (τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016) και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 608/28.03.2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΗΠΕΙΡΟΣ".

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος