

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **1/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 1/78/15-1-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/2952/49/9-1-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 71ο

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της αριθμ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 225097 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΙΥΗ-ΡΝΑ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 30-04-2026.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6655/29-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 65/12-1-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη : ...

5. Την αριθ. 193588/7113/30-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013863401) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3, «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:: 264203, όπως περιγράφεται στην αριθ. 92088/3842/12-06-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:23PROC012854458), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 192479.

6. Την αριθ. 10/719/04-04-2024 (ΑΔΑ:63ΣΗ7Λ9-Θ10, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014746140), απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον Ανάδοχο.

7. Την αρ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) Σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» του ενάριθμου έργου 2022ΤΑ07500035 της ΣΑΤΑ075 Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συμβατικό τίμημα 210.602,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 261.146,48 € (με Φ.Π.Α. 24%).

9. Τις με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/172180/4892/25.09.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ17613673) και ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/87946/2784/29.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ16913785) τροποποιήσεις (μεταθέσεις συμβατικού χρόνου) της αριθ. 27162/1088/27-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», με ημερομηνία λήξης την 31-12-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016).....»

10. Την από 15-12-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της οικείας σύμβασης έως 30-06-2026, επειδή οι λόγοι που επικαλείται στα αιτήματά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

11. Το από 29-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, με το οποίο εισηγείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της ανωτέρω σύμβασης, έως την 30-04-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, εφ' όσον πήρε παράταση η απόφαση ένταξης του προγράμματος έως 30-04-2026, με την αριθ. 225097 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΙΥΗ-ΡΝΑ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διότι οι λόγοι που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών..

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της αριθ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης, των αριθ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/87946/2784/29.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ16913785) και ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/172180/4892 /25.09.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ17613673) μεταθέσεων του συμβατικού χρόνου (χρονική παράταση) έως την 30-04-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, εφ' όσον πήρε παράταση η απόφαση ένταξης του προγράμματος έως 30-04-2026, με την αριθ. 225097 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΙΥΗ-ΡΝΑ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διότι οι λόγοι που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών.».

Στο συνημμένο στην εισήγηση από 29-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της προμήθειας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» και

ειδικότερα σύμφωνα με την υπ' αρ. 27162/1088/27-5-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014821652) μεταξύ Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Πρέβεζα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συγκλήθηκε, ύστερα από σχετική διαβίβαση από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ανωτέρου έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.πρ.ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/101972/3954/26-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΦ97Λ9-ΟΦΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :1) Πέτρος Βρέλλης κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α', 2)Κων/νος Κατσιμπόκης, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α', 3) Ελισάβετ Σαρρή, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Δ', ως τακτικά μέλη.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση επί του από15-12-2025 αιτήματος της αναδόχου εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μετάθεση της ανωτέρω συναφθείσας σύμβασης έως την 30-6-2026, για τους λόγους που επικαλούνται σε αυτό και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται αυτολεξεί στο ανωτέρω αίτημα:

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ. αρ. 27162/1088/08.05.2024 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24SYMV014821652 2024-05-27 και τίτλο: Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας, και λαμβανομένων υπόψη των υπό σημεία 1-5 σχετικών, με το παρόν η Ανάδοχος εταιρεία GLOBISMAΡΤ σας υποβάλλει εκ νέου αίτημα για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεδομένων των κάτωθι σχετικών:

Καθώς γνωρίζουμε εξαρχής, η πορεία υλοποίησης της Προμήθειας του θέματος συναρτάται με έτερο Έργο Ανάπλασης που υλοποιείται στην περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα Έργο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή), το οποίο και επηρεάζει την υλοποίηση της Προμήθειας του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι αμφότερα τα Έργα μοιράζονται την ίδια περιοχή παρέμβασης, αλλά είναι διαφορετικής φύσεως και εξυπηρετούν διαφορετική σκοπιμότητα, δεν μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα. Και μάλιστα, προϋπόθεση για την υλοποίηση και παράδοση των Εργασιών της Προμήθειας του θέματος είναι η ολοκλήρωση των Εργασιών του Αναδόχου του Έργου της Ανάπλασης.

Ως αποτέλεσμα αυτού, αιτηθήκαμε με την από 04.09.2025 Επιστολή μας την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Προμήθειας του θέματος έως τις 31.12.2025, αίτημα το οποίο και κάνετε αποδεκτό, ενώ με την από 11.11.2025 Επιστολή μας αιτηθήκαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των Εργασιών του Έργου της Ανάπλασης.

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Έργου Ανάπλασης, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχα περαιτέρω καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών της Προμήθειας του θέματος, με αποτέλεσμα να έχει συντελεστεί σωρευτικά σημαντική παρέκκλιση στους χρόνους υλοποίησης των εργασιών της και η οποία με τη σειρά της καθιστά επισφαλή την παραλαβή της.

Δεδομένων των κάτωθι:

- Γίνεται αμοιβαία αποδεκτό από όλα τα μέρη ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην πρόοδο των εργασιών του Έργου του θέματος δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου του θέματος κρίνεται η θέση σε εφαρμογή και διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων όλων των μερών, προκειμένου να θεραπευτούν περαιτέρω χρονικές καθυστερήσεις και να παραληφθούν
- επιτυχώς οι εκροές του Έργου του θέματος,
- Με βάση τα σχετικά συμβατικά προβλεπόμενα και ειδικότερα τους χρονισμούς του Έργου του θέματος, δεν μπορούμε να προβούμε στην έναρξη υλοποίησης της κάθε επόμενης ΦΑΣΗΣ, προτού παραληφθεί αρμοδίως η κάθε προηγούμενη ΦΑΣΗ του Έργου,
- Με βάση τα σχετικά συμβατικά προβλεπόμενα, ως ημερομηνία λήξης του Έργου έχει οριστεί η31.12.2025,

Αιτούμαστε τη μετάθεση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της Προμήθειας έως και τις τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, όποτε κι αν οριστεί αυτή, και πάντως όχι αργότερα από τις 30.06.2026.»

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των μελών, επειδή:

α) οι λόγοι που επικαλείται στα αίτημα του ο ανάδοχος είναι ιδιαιτέρως σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016: «.....ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»,

β) Στο άρθρο 3 - «Διάρκεια εφαρμογής» της με αρ. 19751/131/28-2-2022 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» (ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) ορίζεται το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025.

γ) Με το με αρ. ΠΗ/ΔΤΕΠΕΠ/217525/5085/26-11-2025 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δ.Τ.Ε. ΠΕ Πρέβεζας ζητήθηκε χορήγηση παράτασης του προγράμματος (SUB.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ έως 30-6-2026.

δ) Με την με αριθ. 225097 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΙΥΗ-ΡΝΑ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα τροποποίηση αποφάσεων ένταξης των έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 020), αποφασίστηκε η τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU ως προς την ημερομηνία λήξης έργου και συγκεκριμένα του έργου με mis 5189984, (SUB.4 – 16873) –Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, έως 30-04-2026

Ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης έως την 30-04-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, διότι οι λόγοι που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών.

ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική παράταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014821652) σύμβασης -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της Πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)»,

έως την 30-4-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, υπέρ της έγκρισης της οποίας γνωμοδότησε ομόφωνα η αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου, με το από 29-12-2025 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 6) κατόπιν του από 15-12-2025 σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, διότι οι λόγοι που επικαλείται είναι ιδιαίτερος σοβαροί, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών και δεδομένου ότι για το έργο με mis 5189984, (SUB.4 – 16873) –Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις- αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 020), εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 30-04-2026, βάσει της αριθμ. 225097 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΙΥΗ-ΡΝΑ) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος