

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου  
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472  
 Email: [perifereiaki.epitropi@php.gov.gr](mailto:perifereiaki.epitropi@php.gov.gr)  
 Ιστοσελίδα: [www.php.gov.gr](http://www.php.gov.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **40/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Απόφαση αριθμ. 40/2324/29-12-2025**

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/238779/3308/23-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14ο**

**Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2025.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 23815/23-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3322/23-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....

#### 1. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η σύμβαση με αριθ. πρωτ. 129111/140058/26-8-2024 (ΑΔΑ: 24SYMV015328570 2024-08-27) υπογράφηκε στις 26/8/2024 για ποσό 624.161,28 € με Φ.Π.Α μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Πέτρου Βασάκου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.

Με την απόφαση αρ. 31/1651/23-9-2025, θέμα 17ο, της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 9ΧΔΟ79Λ-9ΙΝ) εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση για το έργο για ποσό 73.801,85 € με Φ.Π.Α. Στις 9/10/2025. Η συμπληρωματική σύμβαση με αρ. πρωτ. 182686/18356 (ΑΔΑ: 25SYMV017707643 2025-10-09) υπογράφηκε μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Πέτρου Βασάκου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Με το υπ. αρ. πρωτ. 350491/16-12-2025 (ΑΔΑ: 96ΟΛ4653ΠΓ-70Ψ) έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (αρ. πρωτ. Περιφέρειας Ηπείρου 233472/23314/16-12-2025), προεγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου, συνολικού ποσού 838.693,87 € με Φ.Π.Α.

#### 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και έληξε στις 26-08-2025.

Με την απόφαση αρ. 29/1524/9-9-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ε2Χ), εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/10/2025.

Με την απόφαση αρ. 35/1993/10-11-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: 9Κ617Λ9-3ΩΗ) εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/11/2025.

#### 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 90%.

#### Β. ΕΙΔΙΚΑ

##### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Ο ανάδοχος αιτήθηκε τρίτη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του επικαλούμενος τις πλημμύρες στην περιοχή των αντλιοστασίων για χρονικό διάστημα μέχρι να είναι δυνατή η προσέγγιση στα αντλιοστάσια (βλ. 1<sup>ο</sup> σχετικό).
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλε εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι τις 30/4/2026 προς τη Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (βλ. 2<sup>ο</sup> σχετικό).
- Η Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το 3<sup>ο</sup> σχετικό απέρριψε το αίτημα παράτασης για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.

##### 2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του αναδόχου (βλ. 1<sup>ο</sup> σχετικό) με το οποίο αιτείται την παράταση του έργου μέχρι μέχρι να είναι δυνατή η προσέγγιση στα αντλιοστάσια, προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μετά της νομίμου αναθεωρήσεως, μέχρι 31/12/2025 για τους κάτωθι λόγους:

1. Από τις 17/11/2025 υπάρχουν σφοδρές βροχοπτώσεις τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση στην περιοχή των αντλιοστασίων και του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς. Οι παραπάνω ακραίες και

- απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση λόγω πλημμυρισμένων δρόμων καθώς και την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο έργο λόγω πλημμυρισμένων των αντλιοστασίων.
2. Λόγω αυτών των παραπάνω ακραίων συνθηκών ο Δήμος Ζηρού (εντός του οποίου βρίσκεται ο χώρος του έργου) κηρύχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες (βλ. 4<sup>ο</sup> σχετικό).
  3. Με βάση τα στοιχεία όλων των προηγούμενων ετών οι χώροι των δύο αντλιοστασίων τόσο εσωτερικά, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο τους, είναι πλημμυρισμένοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα ακόμη και υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες.
  4. Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν με πλημμυρισμένους τους χώρους.
  5. Η Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο έγγραφό της αναφέρει ως χρόνο λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου τις 31/12/2025, με την αναφορά ότι: «... Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 30/4/2026 εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας επικαλείστε ως λόγο για τη χορήγηση παράτασης την ύπαρξη ακραίων και απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών και την κήρυξη της περιοχής στην οποία υλοποιείται το έργο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα καταβληθεί προσπάθεια να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς της πράξης, ως ανειλημμένη υποχρέωση στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερα περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ε.Ε. για τα μεταφερόμενα έργα». Συνεπώς διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για την χορήγηση παράτασης του έργου και πέραν της 31/12/2025, στο πλαίσιο πάντα των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων και δεσμεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31/12/2025, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι την 31/12/2025 ....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», αναδόχου «Ν.Μ.Σ. Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. 349502/15-12-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος