

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **13/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 13/976/8-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις οκτώ (8) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/108093/1506/4-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5º

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου λήξης της Φάσης Β της αριθμ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014821652) σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εκτέλεση της προμήθειας «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 40179 ΕΞ 2026/09-03-2026 (ΑΔΑ: Ε990Η-ΚΧΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 30-06-2026.
6. Την αριθμ. 9/661/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική παράταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της Πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», έως την 30-6-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, υπέρ της έγκρισης της οποίας γνωμοδότησε ομόφωνα η αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου, με το από 21-4-2026 Πρακτικό κατόπιν του από 21-4-2026 σχετικού αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, διότι οι λόγοι που επικαλείται είναι ιδιαίτερος σοβαρός, που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη παράδοση των υλικών και δεδομένου ότι με την αριθ. 40179 ΕΞ 2026/9-3-2026 (ΑΔΑ: Ε990Η-ΚΧΘ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «(Sub.4 - 16873) Άλλες Στρατηγικές Παρεμβάσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984, Κωδικός ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» αποφασίστηκε παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου έως τις 30-06-2026.
7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2951/2-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1458/2-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... Σας αποστέλλουμε συνημμένα, το από 29-05-2026 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ' αρ. 27162/1088/27-5-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) μεταξύ Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αφορά γνωμάτευση για το από 28-05-2026 αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης εκροών Φάσης Β της Προμήθειας Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας και παρακαλούμε για την έγκρισή του...».

Στο συνημμένο στην εισήγηση από 29-5-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής της προμήθειας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια «**Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας**» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» και ειδικότερα σύμφωνα με την υπ' αρ. 27162/1088/27-5-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014821652) μεταξύ Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Πρέβεζα την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συγκλήθηκε, ύστερα από σχετική διαβίβαση από το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ανωτέρου έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.πρ. ΠΗ/ΔΔΟΠΕΠ/101972/3954/26-6-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΦ97Λ9-ΟΦΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 1) Πέτρος Βρέλλης κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, 2) Κων/νος Κατσιμπόκης, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με βαθμό Α΄, 3) Ελισάβετ Σαρρή, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Δ΄, ως τακτικά μέλη.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωμοδότηση επί του από 28-5-2026 αιτήματος της αναδόχου εταιρίας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μετάθεση της λήξης της Φάσης Β της ανωτέρω συναφθείσας σύμβασης έως την 15-6-2026, για τους λόγους που επικαλούνται σε αυτό και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται αυτολεξεί στο ανωτέρω αίτημα :

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ. αρ. 27162/1088/08.05.2024 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014821652 2024-05-27 και τίτλο: Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας, με το παρόν η Ανάδοχος GLOBIS MART Α.Ε. σας υποβάλλει αίτημα για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εκροών της Φάσης Β Υλοποίηση Έργου της Προμήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 7 της υπ. αρ. 27162/1088/08.05.2024 συναφθείσας Σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014821652 2024-05-27, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεδομένων των κάτωθι σχετικών:

- Καθώς γνωρίζουμε εξαρχής, η συνολική πορεία υλοποίησης της Προμήθειας του θέματος συναρτήθηκε με έτερο Έργο Ανάπλασης που υλοποιείται στην περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα Έργο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή).

- Το γεγονός ότι αμφότερα τα Έργα μοιράζονται την ίδια περιοχή παρέμβασης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση και παράδοση των Εργασιών της Προμήθειας του θέματος είναι η ολοκλήρωση των Εργασιών του Αναδόχου του Έργου της Ανάπλασης, είχε ως αποτέλεσμα τη σε μεγάλο βαθμό σύμπτυξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προμήθειας του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην έναρξη υλοποίησης των εργασιών μας, παραμένει η πάγια δέσμευσή μας να προχωρήσουμε στην απρόσκοπτη και έντεχνη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση της Προμήθειας που έχουμε αναλάβει και για το σκοπό αυτό έχουμε ήδη προβεί σε εντατικοποίηση των εργασιών μας, με στόχο την παράδοση του συνόλου της Προμήθειας με βάση τα συμβατικά προδιαγραφόμενα.

Προς την επίτευξη του ως άνω στόχου και λαμβανομένης υπόψη της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της Προμήθειας του θέματος που έχει οριστεί στις 30.06.2026, αιτούμαστε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της Φάσης Β της Προμήθειας και των εκροών αυτής έως τις 15.06.2026.

Η εν λόγω αιτούμενη μετάθεση δεν μεταβάλλει το Φυσικό Αντικείμενο της Προμήθειας και δεν επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε αυτήν.

Προσβλέποντας στην άμεση απόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των μελών, επειδή:

- οι χρόνοι των Φάσεων Α, Β και Γ έχουν οριστεί ως ενδεικτικοί στο τεύχος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της προμήθειας
- το εναπομένον χρονικό διάστημα από 16-06-2026 έως 30-06-2026 κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση της Φάσης Γ.
- με την αρ. 9/661/23-4-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ο συμβατικός χρόνος της σύμβασης έχει μετατεθεί έως την 30-6-2026.
- η αιτούμενη μετάθεση δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και δεν επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται

Την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β έως την 15-06-2026, και την έναρξη της Φάσης Γ την 16-6-2026 χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, η οποία παραμένει έως την 30-06-2026.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.....».

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, δήλωσαν «παρών».

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την μετάθεση της λήξης της Φάσης Β της υπ' αριθμ. πρωτ. 27162/1088/27-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014821652) σύμβασης -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας», της Πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» έως την 15-06-2026 και την έναρξη της Φάσης Γ την 16-6-2026 χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, η οποία παραμένει έως την 30-06-2026, σύμφωνα με το από 29-5-2026 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7) της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος