

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **15/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 15/1178/29-6-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/125050/1771/25-6-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 810/22-6-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1690/22-6-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Τις αριθμ. 31/1900/14-09-2018 και 26/1570/30-7-2018 Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου που έγινε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και ανατέθηκε στον Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ - Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Το με αριθμό 135221/1904 εργολαβικό συμφωνητικό ευρώ ποσού «6.709.795,19» € με ΦΠΑ

Τροποποίηση σύμβασης ποσού 995.935,04€

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 6/09/2021.

Με την 141311/170215/9/2021 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2022

Με την 137346/15861 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2023

Με την 22/1698/19-7-2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2024

Με την 125084/6-8-2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/3/2025

Με την 80283/11077/30-5-2023 απόφαση εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών. Με την από 4/7/2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την διάλυση της εργολαβίας και με την υπ' αριθμ. 108877/14119/ 3/9/2024 απόφασή της η υπηρεσία απέρριψε την αίτηση διάλυσης και συνεχίστηκε η διακοπή εργασιών.

Με την 6/344/24-02-2025 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/9/2025

Με την 27/1473/21-08-2025 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 6/2/2026

Με την 3/213/9-02-2026 απόφαση το έργο πήρε παράταση προθεσμίας έως 30/6/2026

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο εκτελείται σύμφωνα με Ν. 4412/16 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

8. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έχουν μέχρι τώρα πιστοποιηθεί εργασίες αξίας 8.718.489,6€ οι οποίες αφορούν περί το 98% των συνολικών εργασιών του έργου

9 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανάδοχος με την με αριθμ. Πρ. 113791/810/11-6-2026 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας διάρκειας 3 μηνών, έως την 30/9/2026 για την κατασκευή του έργου για τους παρακάτω λόγους: Υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος κρίνονται βάσιμοι την παράταση προθεσμίας 3 μηνών και έως 30/9/2026 ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 30-9-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Σιαράβας Κωνσταντίνος

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

8. Πρέντζας Γεώργιος