Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.09 10:04:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **26/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 26/1954/6-10-2026

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/195771/2853/2-10-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 351.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γκεσούλη Κωνσταντίνου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026 και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α'142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την αριθμ. 10/755/5-5-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου Γκεσούλη Κωνσταντίνου, αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 23420/15-04-2026 έγγραφο Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 5373/30-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2841/1-10-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 351.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γκεσούλη Κωνσταντίνου.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 7-9-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 351.800,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Γκεσούλη Κωνσταντίνου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

……

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
&ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ :«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού»

Οι υπογράφοντες :

1. Βασίλειος Τσούρης, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου Ιωαννιτών, Πρόεδρος
2. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε & Υποδομών Π.Η., μέλος
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δ.Τ.Ε & Υποδομών Π.Η., μέλος

αποτελούντες βάσει της αρ.πρωτ. 10/755/05-05-2026 (ΑΔΑ: 9Α0Χ7Λ9-6ΡΑ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου την συσταθείσα Επιτροπή για την Παραλαβή των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας.

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

σήμερα στις 07 /09 / 2026 παρουσία και του αναδόχου του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α'/18-06-2008) και ειδικότερα τα άρθρα 73, 74 και 75, βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας καθώς και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση με αρ. Πρωτ. 107455/11806/04.07.2024, ελεγμένη από την επιβλέπουσα του έργου κ. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφο Μηχανικό, παραλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον κάτωθι Πίνακα Εργασιών ως Εκτελεσθείσες & Επιμετρηθείσες βάση των διατάξεων "'Περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων " και της ισχύουσας νομοθεσίας:

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	Εγκεκριμένες ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Εκτελεθείσες και Επιμετρηθείσες ποσότητες που παραλαμβάνονται	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	Α.Τ. 1	782,26	782,26	εφτακόσια ογδόντα δύο και είκοσι έξι
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	Α.Τ. 2	1.845,71	1.845,71	χίλια οκτακόσια σαράντα πέντε και εβδομήντα ενα
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	Α.Τ. 3	310,03	310,03	τριακόσια δέκα και τρία

4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	Α.Τ. 4	205,08	205,08	διακόσια πέντε και οχτώ
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	Α.Τ. 5	116,90	116,90	εκατόν δέκα έξι και ενενήντα
6	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	Α.Τ. 6	762,74	762,74	εφτακόσια εξήντα δύο και εβδομήντα τέσσερα
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	m3	Α.Τ. 7	1.121,93	1.121,93	χίλια εκατόν είκοσι ένα και ενενήντα τρία
8	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m3	Α.Τ. 8	435,23	435,23	τετρακόσια τριάντα πέντε και είκοσι τρία
9	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	Α.Τ. 9	2.313,91	2.313,91	δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα τρία και ενενήντα ένα
10	Επένδυση πρανών με φυτική γη	m2	Α.Τ. 10	344,07	344,07	τριακόσια σαράντα τέσσερα και εφτά
11	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	m3	Α.Τ. 11	150,95	150,95	εκατόν πενήντα και ενενήντα πέντε
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	Α.Τ. 12	2.140,37	2.140,37	δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα και τριάντα εφτά
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	m3	Α.Τ. 13	149,25	149,25	εκατόν σαράντα εννιά και είκοσι πέντε
3	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	m3	Α.Τ. 14	785,36	785,36	εφτακόσια ογδόντα πέντε και τριάντα έξι
4	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	Α.Τ. 15	29,79	29,79	είκοσι εννιά και εβδομήντα εννιά
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	Α.Τ. 16	0,00	0,00	μηδέν
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	Α.Τ. 17	67,73	67,73	εξήντα εφτά και εβδομήντα τρία
7	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	Α.Τ. 18	63,60	63,60	εξήντα τρία και εξήντα
8	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	Α.Τ. 19	177,97	177,97	εκατόν εβδομήντα εφτά και ενενήντα εφτά
9	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	Kg	Α.Τ. 20	16.051,68	16.051,68	δεκαέξι χιλιάδες πενήντα ένα και εξήντα οχτώ

10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	Kg	Α.Τ. 21	1.438,51	1.438,51	χίλια τετρακόσια τριάντα οχτώ και πενήντα ένα
11	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	Α.Τ. 22	471,27	471,27	τετρακόσια εβδομήντα ένα και είκοσι εφτά
12	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	m	Α.Τ. 23	49,60	49,60	σαράντα εννιά και εξήντα
13	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	m	Α.Τ. 24	29,00	29,00	είκοσι εννιά
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	m	Α.Τ. 25	374,15	374,15	τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και δεκαπέντε
15	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	m2	Α.Τ. 26	335,10	335,10	τριακόσια τριάντα πέντε και δέκα
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10	m2	Α.Τ. 27	135,69	135,69	εκατόν τριάντα πέντε και εξήντα εννιά
	ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	m2	Α.Τ. 28	7.025,98	7.025,98	εφτά χιλιάδες είκοσι πέντε και ενενήντα οχτώ
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	Α.Τ. 29	3.173,33	3.173,33	τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα τρία
3	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	Α.Τ. 30	107,01	107,01	εκατόν εφτά και ένα
	ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	m2	Α.Τ. 31	3.173,33	3.173,33	τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα τρία
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Α.Τ. 32	3.394,21	3.394,21	τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα και είκοσι ένα
3	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.	m2	Α.Τ. 33	3.394,21	3.394,21	τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα και είκοσι ένα
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	m2	Α.Τ. 34	3.382,45	3.382,45	τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο και σαράντα πέντε
	ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα	kg	Α.Τ. 35	2.534,00	2.534,00	δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	m2	Α.Τ. 36	3,96	3,96	τρία και ενενήντα έξι

3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	m2	Α.Τ. 37	22,55	22,55	είκοσι δύο και πενήντα πέντε
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ.	Α.Τ. 38	5,00	5,00	πέντε
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	τεμ.	Α.Τ. 39	16,00	16,00	δεκαέξι
6	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	Α.Τ. 40	24,00	24,00	είκοσι τέσσερα
7	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ '')	τεμ.	Α.Τ. 41	45,00	45,00	σαράντα πέντε
8	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	kg	Α.Τ. 42	751,94	751,94	εφτακόσια πενήντα ένα και ενενήντα τέσσερα
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	m2	Α.Τ. 45	92,93	92,93	ενενήντα δύο και ενενήντα τρία
	ΟΜΑΔΑ Ζ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Φρεάτιο υδροσυλλογής Φ1Ε	τεμ.	Α.Τ. 46	9,00	9,00	εννιά
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	m	Α.Τ. 47	55,21	55,21	πενήντα πέντε και είκοσι ένα

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	Εγκεκριμένες ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Εκτελεθείσες και Επιμετρηθείσες ποσότητες που παραλαμβάνονται	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	Α.Τ. 1	422,82	422,82	τετρακόσια είκοσι δύο και ογδόντα δύο
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C25/30	m3	Α.Τ. 2	17,15	17,15	δεκαεφτά και δεκαπέντε
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	Α.Τ. 3	1.742,02	1.742,02	χίλια εφτακόσια σαράντα δύο και δύο
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	m2	Α.Τ. 4	108,58	108,58	εκατόν οχτώ και πενήντα οχτώ
5	Ιστός φωτισμού 9 μ	τεμ.	Α.Τ. 5	1,00	1,00	ένα
6	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 25-50 W, με βραχίονα	τεμ.	Α.Τ. 6	4,00	4,00	τέσσερα

	ΟΜΑΔΑ Ζ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ					
7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	m	Α.Τ. 7	66,00	66,00	εξήντα έξι
8	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	m2	Α.Τ. 8	96,00	96,00	ενενήντα έξι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο κόμβος της Βασιλικής βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων πλησίον του οικισμού της Βασιλικής. Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής διαμορφώθηκε τις δεκαετίες του 1920 και 1930 κατά τη διανομή των αγροτεμαχίων από το υπουργείο γεωργίας. Κύριος στόχος της διανομής των γεωργικών γαιών ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας τους. Έτσι, οι οδοί που διανοίχθηκαν είχαν σκοπό την πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και όχι τη σύνδεση των οικισμών της περιοχής με το υπό διαμόρφωση αστικό κέντρο των Ιωαννίνων.

Με το πέρασμα του χρόνου, οι βασικές οδοί σύνδεσης των οικισμών με τα Ιωάννινα αναβαθμίστηκαν χωρίς ωστόσο ταυτόχρονα να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, να εφαρμοστεί κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και να εξοπλιστούν με συστήματα αναχαίτισης οχημάτων. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάστηκε ένας κυκλικός κόμβος στη συμβολή της οδού σύνδεσης του οικισμού της Βασιλικής με τα Ιωάννινα και της οδού σύνδεσης των οικισμού Λογγάδες με τον οικισμό της Καστρίτσας.

Με την υπ' αρ. 18/1079/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 351.800,00 €. Η δαπάνη του έργου καλύπτεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.: 2018ΕΠ53000001 σύμφωνα με την υπ' αρ. Πρωτ. 92073/2912/15-07-2020 αποφάση διάθεσης πίστωσης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου , νόμιμους φόρους , τέλη , εισφορές , κλπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 31/08/2020 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,00%, επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 25/1661/06-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 29/01/2021, για το συνολικό ποσό των 194.987,71 €. Το ποσό αυτό αναλύεται σε α) αξία έργου 133.935,05€ με ΓΕ + ΟΕ , β) απροβλέπτων 20.090,26€, γ) απολογιστικών 2.684,05 €, δ) αναθεωρήσεων 538,79 € και ε) ΦΠΑ 37.739,56 €.

Την 22/04/2024, υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση, όπου το συνολικό ποσό ανήλθε στις 205.636,27€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του έργου συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 2/87/29-01-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 17/773/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Η συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών κατά τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 185.500,16€ για εργασίες πλέον ΦΠΑ 44.520,04€, με συνολικό ποσό 230.020,20€, με υπέρβαση κατά 24.383,93€ λόγω της αναθεώρησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία του έργου ορίζεται από την Διακήρυξη Δημοπρασίας (άρθρο 12) σε τριακόσιες τέσσερεις (304) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι την 29η/11/2021.

Με τις υπ' αριθμ. 1/19/24-01-2022 , 17/1061/20-06-2022, 4/138/26-01-2023, 21/1498/07-07-2023, 30/12242/29-09-2023, 34/2491/03-11-2023 και 2/87/29-01-2024 αποφάσεις της Οικονομικής-Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 30/06/2024

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 30/06/2024 με την από 04/07/2024 βεβαίωση περαίωσης του Προϊ/νου της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των επιμετρητικών στοιχείων η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στο παρών πρωτόκολλο

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής μετά από επισταμένο έλεγχο διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και ανταποκρίνονται στις τεθείσες από την μελέτη προδιαγραφές. Το έργο είναι καλώς κατασκευασμένο και συντηρημένο. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη Φ.Α.Υ, Σ.Α.Υ., Μητρώου Έργου και σχέδια «ως κατασκευάσθει» .

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο εργολάβος κλήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο και παραβρέθηκε στη παραλαβή του έργου και δεν υπέβαλλε κανένα αίτημα σχετικό με το έργο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες ως καλώς εκτελεσθείσες.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα,07/09/2026

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
Α.Μ. ΤΕΕ 107584 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332
ΣΤΟΔ ΟΡΦΕΑ -Α΄ ΚΤΙΡΙΟ-Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2651083503 - ΚΙΝ. 6932344848
ΑΦΜ: 070433032 - ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα,07/09/2026

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα07/09/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ιωάννινα07/09/2026

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ