

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 36/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης**

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακού Σύμβουλοι:

Ντέσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καπής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ».**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.Δ. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», καθώς και του Π.Δ. 186/96.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4584/12-12-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 91234/3463/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ) και από Κοινοτικούς Πόρους και το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» με την Αριθ. Πρωτ. 583/11.02.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, συντάχθηκε σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και περιλαμβάνει την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, στην κατηγορία των Τεχνικών Έργων, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του έργου. Το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει τρεις (3) νέες εργασίες που επιβλήθηκαν από απαιτήσεις της κατασκευής και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Οι τρεις νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση καλύπτονται από την ανάλωση ποσού των απροβλέπτων. Η προτεινόμενη δαπάνη των 2.016.134,19 € με το ΦΠΑ του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι ισόποση της συμβατικής. Επιπλέον η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 4403/12-12-2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την Τροποποίηση Σύμβασης (Προέγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του ανωτέρω έργου και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ με το αριθμ. 5/16-11-2011 (θέμα 17<sup>ο</sup>) πρακτικό του.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

**Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 36/1083/13-12-2011)**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», όπως συντάχθηκαν από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 2.016.134,19 με ΦΠΑ, όσο και η συμβατική δαπάνη, για την έγκριση των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με το αριθμ. 5/16-11-2011 (θέμα 17<sup>ο</sup>) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με το αριθμ. πρωτ. 3869/26-10-2011 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την Τροποποίηση Σύμβασης του ανωτέρω έργου.

.....  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καπτής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας  
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη