

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τακτικά Μέλη:

1. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Γ. Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος
2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος
3. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος
4. Βλέτσας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος
5. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος
6. Δημητριάδης Σάββας, Περιφερειακός Σύμβουλος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, Περιφερειακός Σύμβουλος
8. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

Β. Τα μέλη:

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, μέλος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα, αναπλ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 3881/454/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο απόσπασμα της σχετικής απόφασης, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για το εξής θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης της από 11-08-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου και αρχιτεκτονική ανάπτυξη παρόχθιας περιοχής Κοινότητας Κόνιτσας».

Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

1. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β' τρίμηνο έτους 2025 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3. Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2023 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
4. Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του από 25-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του από 21-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
7. Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».
9. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

10. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με υπέρβαση 49,99 %) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παττπά.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Λουτρών Καβασιλών Κόνιτσας, αναδόχου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 30-09-2025.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», αναδόχου «Κξια 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 06-08-2026.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-12-2025.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου «ΜΑ.CON.STRUCTURE Α.Ε.», μέχρι την 28-10-2025.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-9-2025.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616, αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.',», μέχρι την 31-08-2025.
17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. στην συλλογή στοιχείων για τη νέα οδευση Λουτρά Καβασιλών – Γέφυρα Σκορδίλη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Πλακοσκεπής δίδυμος οχετός στη θέση Καλογεράκη στην σύνδεση με οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Καλπακίου-Κόνιτσας και Κακαβιάς (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας».
21. Έγκριση υποβολής πρότασης της Πράξης με τίτλο: «Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων / Έργα στις λιμνοθάλασσες της ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 6.063.981,05 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό αρ.1.6.1/2/α με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 14100 για ένταξη και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).
22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών

τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου «Αναβάθμιση εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή βοηθητικής δεξαμενής ημερήσιας εξίσωσης Τ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα "ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ" στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
25. Έγκριση του από 25-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βασιινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
26. Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση «Φτέρη» έως όρια Δ. Ιωαννιτών», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες στο έργο Βιοκλιματική ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «Κ/Ξ Π. ΖΙΑΚΚΑ-Θ. ΓΕΝΝΑΤΟΥ», μέχρι την 18-09-2025.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-12-2025.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλου – Οδού Νιάρχου», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 05-09-2025.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-10-2025.
31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρηνών-διαμόρφωση προσβάσεων σε όμορα διαμερίσματα των Καβασίλων και Φούρκας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην σύνταξη της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση διαδρομής πρόσβασης Ι. Μονής Στομίου και προετοιμασία του φακέλου για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση ανακοίνωσης (ενημέρωση πρόθεσης πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κόμβων στη Μπάφρα Ιωαννίνων».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού δικτύου, εξυγίανση φθορών από προσβάσεις προς ορεινό όγκο και καθαρισμό χώρου συνεδρίασης κοινού στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
36. Έγκριση υλοποίησης και κατανομής δαπανών ανά κατηγορία, των έργων «CHORA - Cultural hubs for open and regenerative arts» και «BREATH – Building Cross border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards», τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά του Back-office της Περιφέρειας Ηπείρου στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-cloud).
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουλιάστας Ιωαννίνων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», της εκδήλωσης «Γιορτή Πέστροφας 2025», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02-08-2025, στην Βουλιάστα Ιωαννίνων.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολιανών «Ο ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ», εκδηλώσεων με τον τίτλο «Θερίζοντας Δολιανίτικες Αγκαλιές», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10 Αυγούστου 2025, στα Δολιανά.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με την Σκακιστική Ακαδημία Ιωαννίνων «Μέγας Αλέξανδρος», αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Γρήγορου Σκακιού, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 22 έως 24 Αυγούστου 2025, στο συνεδριακό κέντρο «ΔΙΑΣΕΛΟ» στο Μέτσοβο.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο Ελαφότοπου, αγώνων τουρνουά μπάσκετ 3x3, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 9-10/8/2025, στον Ελαφότοπο του Δήμου Ζαγορίου.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Χορευτικό Σύλλογο Μετσόβου, διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 14/15-08-2025, στην κεντρική πλατεία Μετσόβου.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με την Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», της εκδήλωσης «Κερασοβίτικα 2025», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10-8-2025, στο Κεράσοβο.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), στην ένταξη και χρηματοδότηση δράσεων του 10^{ου} Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων, τον Αύγουστο, στο Συρράκο.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σεβαστιτών Θεσπρωτίας, του Φεστιβάλ της 9^{ης} Αλωνιάδας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-9/08/2025, στο Σεβαστό Θεσπρωτίας.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 22-07-2025 (αριθμ. καταθ. 279/2025) Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/14/06-02-2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

48. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 4/21/27-02-2024 (ΦΕΚ τεύχος Δ' 161/15-03-2024) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
49. Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
50. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-12-2025.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα».
52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας (επιστροφή παραβόλων).
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025.
54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
55. Έγκριση του Πρακτικού 1/22-07-2025 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού € 119.182,60 με ΦΠΑ.
56. Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρ. πρωτ. 125057/4760/06-08-2024 σύμβασης, μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής».
57. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδεδεμένες οδούς», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 23^{ης}/21-07-2025 συνεδρίασης και της 24^{ης}/24-07-2025 έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1295/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την αριθμ. 14/605/15-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της μελέτης του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 220867/22796/04-04-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 6264/10-4-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13377/24-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1788/24-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 24-7-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05-06-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09%.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 24-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-06-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213998 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά 55.097,01 € (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 54,09% όπως κατωτέρω αναλύεται, ως εξής:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	32.540,49 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	5.857,29 €
Σύνολο:	38.397,78 €
Απρόβλεπτα 15%:	5.759,67 €
Σύνολο:	44.157,45 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	
Σύνολο	44.157,45 €
Αναθεώρηση:	275,63 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	44.433,08 €
ΦΠΑ 24%:	10.663,93 €
Σύνολο με ΦΠΑ:	55.097,01 €

.....
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού **(Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή)** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ»
(προϋπολογισμού 120.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **81800/8134/13-05-2025** διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **213998** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ:25PROC016804263 2025-05-13**.

1^η Συνεδρίαση

Την 05-06-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Βαρβάρα Ζιάκκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., πρόεδρος
2. Αμαλία Δόνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 14/605/15-04-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η. (623Ξ7Λ9-ΧΤΚ), συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **81800/8134/13-05-2025** διακήρυξη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος **213998**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες (ως πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	30/05/2025 09:27:33
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	30/05/2025 11:40:23
3	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	30/05/2025 12:17:45
4	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	30/05/2025 14:18:09

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B00BD1F7D25311532811E90C0CB897A0

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Ακολούθως, όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2*ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	342705	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	54,09 %
2	342563	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	28,02 %
3	342700	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	27,00 %
4	341814	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	16,04 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
D6C494CFE04CB46E878FEC3439D57DB4

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σε ό,τι αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Και οι τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς υπέβαλαν ηλεκτρονικά την απαιτούμενη εγγυητική συμμετοχής. Η επιτροπή έλεγξε ηλεκτρονικά την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των τεσσάρων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. των «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.) .», «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» . Για τον οικονομικό φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρωτότυπη , η επιτροπή ζήτησε έγγραφη βεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών από τα αντίστοιχα καταστήματα τραπεζών, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η επιτροπή μετά την αποσφράγιση των προσφορών και λόγω του γεγονότος ότι όσον αφορά την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. η' του άρθρου 4.1 της σχετικής διακήρυξης, ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, να υποβάλλει εξηγήσεις για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που υπέβαλε, καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Ε.Δ. διακόπτει τη συνεδρίασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 98 παρ. 1.γ του Ν.4412/2016.

2η Συνεδρίαση

Στις 24-07-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η ανωτέρω Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να συνεχίσει το Πρακτικό της.

Η Ε.Δ. έλαβε γνώση των εγγράφων:

Α) Της από 23-06-2025 υποβληθείσας μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ Αιτιολόγηση για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του διαγωνιζόμενου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» και διαπίστωσε την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4.1 παρ. η' της ως άνω διακήρυξης για τον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)».

Β) Εξέτασε την βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που απεστάλησαν στην Ε.Δ. από τα αντίστοιχα τραπεζικά καταστήματα στις 5-6-2025

Συμπερασματικά, και όπως προκύπτει από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και που κατά συνέπεια οι προσφορές τους κρίθηκαν **παραδεκτές:**

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	342705	ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε)	54,09 %
2	342563	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ	28,02 %
3	342700	ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	27,00 %
4	341814	ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	16,04 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
D6C494CFE04CB46E878FEC3439D57DB4

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ»**, (προϋπολογισμού **120.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ**) στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον Πίνακα 3, με προσφορά **55.097,01 €** (με αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και εννέα τοις εκατό % **(54,09%)**

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	32.540,49 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	5.857,29 €
Σύνολο:	38.397,78 €
Απρόβλεπτα 15%:	5.759,67 €
Σύνολο:	44.157,45 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	
Σύνολο	44.157,45 €
Αναθεώρηση:	275,63 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	44.433,08 €
ΦΠΑ 24%:	10.663,93 €
Σύνολο με ΦΠΑ:	55.097,01 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 24 Ιουλίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Αμαλία Δόνου

Βαρβάρα Ζιάκκα

Δέσποινα Σιαμπίρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1296/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5º

Έγκριση του από 25-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 17/770/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 220954/22794/10-04-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 8108/12-05-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13449/25-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1818/25-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 25-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25-07-2025 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 101.612,90 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκαέξι τοις εκατό (16,00 %).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 25-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214920 για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση εθνικής οδού Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», με προσφορά 101.612,90 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση δεκαέξι τοις εκατό (16,00 %), όπως κατωτέρω αναλύεται, ως εξής:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	74.878,44 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	13.478,12 €
Σύνολο:	88.356,56 €
Απρόβλεπτα 15%:	13.253,48 €
Σύνολο:	101.610,04 €
Αναθεώρηση:	2,86 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	101.612,90 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (**Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ ΑΡΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 113859/11427/26-06-2025 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον **214920** αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 25PROC017196253**.

Τη Παρασκευή 25-07-2025 και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Βλάσης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Πρόεδρος
2. Μπαρέκα Έλλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος
3. Μπάσιου Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 17/770/19-05-2025 (ΑΔΑ: Ρ0847Λ9-ΜΛΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Η., συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 113859/11427/26-06-2025 διακήρυξη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα τρία μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος **206621**.

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι:

- υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δύο (2) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
- οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Ακολούθως αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες (ως πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ημ/νία Δημιουργίας: 25/07/2025 10:12:50

Σελίδα 1

A/A Συστήματος: 214920

**Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21/07/2025 07:44:35
2	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	21/07/2025 13:48:55

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

A0E96EEE6C621C0A0B25234EDE6D6D57

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1γ(ii) της διακήρυξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5β της διακήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Οι δύο (2) υποβληθείσες προσφορές περιλάμβαναν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Για τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

Εν συνεχεία η επιτροπή διαβίβασε το σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

25/07/2025

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 214920

Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση εθνικής οδού

Άρτας - Τρικάλων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	346652	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	16,00 %
2	346546	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12,96 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. BEC07429C69DD60BD53EE98A328E582F
Ακολουθώντας, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 24.2 της διακήρυξης ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγυητική επιστολή του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά Συμμετοχής (ΕΕΕΣ & Οικονομική προσφορά) των οικονομικών φορέων-διαγωνιζόμενων διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με τ' αναφερόμενα στο άρθρο 24 της διακήρυξης.

Τέλος η Ε.Δ. κατάρτησε τον κατωτέρω Πίνακα 3 των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	346652	Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. δ.τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ	16,00 %
2	346546	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12,96 %

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Επιτροπή Διαγωνισμού** εισηγείται την **ανάθεση της σύμβασης** του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ ΑΡΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»**, προϋπολογισμού **150.000,00 €** (με ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα **«Γ. Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ»**, ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα, με προσφορά **101.612,90 €** (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **δεκαέξι τοις εκατό (16,00 %)**.

Αναλυτικά:

Ποσό Προσφοράς εργασιών:	74.878,44 €
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	13.478,12 €
Σύνολο:	88.356,56 €
Απρόβλεπτα 15%:	13.253,48 €
Σύνολο:	101.610,04 €
Αναθεώρηση:	2,86 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	101.612,90 €

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 25 Ιουλίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Βλάσης Παπαδημητρίου

Μπάσιου Άννα

Μπαρέκα Έλλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1297/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση του από 21-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β'

2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 19/987/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 05-06-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 8991/06-06-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Π.Η./Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12818/21-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1756/21-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «FERTILIS ΕΠΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,13%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 117.440,18 € (145.625,82 € με ΦΠΑ).
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 21-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 14-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 106570/10688/03-07-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 19/987/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «FERTILIS ΕΠΕ», β) «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» και γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και

διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «FERTILIS ΕΠΕ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «FERTILIS ΕΠΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,13%, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 117.440,18 € (145.625,82 € με ΦΠΑ).

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «FERTILIS ΕΠΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2,13%, συνολικό ποσό προ ΦΠΑ 117.440,18 € και 145.625,82 € με ΦΠΑ.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «FERTILIS ΕΠΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 145.625,82 € με ΦΠΑ και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, όπως και στη σχετική αριθμ. 19/987/12-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου «**Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας Οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας**», προϋπολογισμού 148.800,00€ (με Φ.Π.Α.)

Στα Ιωάννινα, την **14-7-2025 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΗ ως πρόεδρος
 2. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος
 3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ ως μέλος
- που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:

-Την υπ. αριθ. 83706/2545/15-5-2025 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 148.800,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου ΣΑΝΠ430 Ηπείρου με Κ.Α.: 2023ΝΠ43000031: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για το υποέργο: «**Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας Οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας**».

-Την υπ. 19/987/12-6-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΗΙ7Λ9-Φ0Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΗ, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν4412/2016 για το έργο «**Ολοκλήρωση παρέμβασης αντιπλημμυρικής προστασίας στον κόμβο Εγνατίας Οδού και Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας**».

- την αριθ. πρωτ. 90228/8991/6-6-2025 εισήγηση της υπηρεσίας περί ορισμού των μελών επιτροπής διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του υποέργου,
- Την υπ. αριθ. 106570/10688/3-7-2025 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρθ. 32 παρ 2γ του Ν4412/2016,

συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΗ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Ενώπιον της Επιτροπής, δεν παραδόθηκε κανένας φάκελος. Αφού κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού η λήξη της παραλαβής των προσφορών με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, ο Πρόεδρος επικοινωνήσε με το πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 3 (τρεις) προσφορές, οι οποίες και παρελήφθησαν.

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση της δημοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε η επωνυμία του οικονομικού φορέα και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής τους στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως **κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1)**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Σειρά κατάταξης προσέλευσης	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση (%)
1	FERTILIS ΕΠΕ	146.022,20 €	1,87%
2	ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.	147.113,81 €	1,13%
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	147.312,01 €	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται **στον κατωτέρω πίνακα (2)** κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την χαμηλότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1	FERTILIS ΕΠΕ	1	146.022,20 €	1,87%
2	ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.	2	147.113,81 €	1,13%
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	3	147.312,01 €	1,00%

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως:

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Σε συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε από τους προσφέροντες στα πλαίσια εφαρμογής **των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, να βελτιώσουν την προσφερόμενη έκπτωση τους**. Ένας οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε βελτιωμένη οικονομική προσφορά, όπως φαίνεται και στη σχετική 2^η συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β), ενώ δύο (2) υπέβαλαν νέα βελτιωμένη προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2Β)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1	FERTILIS ΕΠΕ	1	145.625,82 €	2,13%
2	ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.	2	147.113,81 €	1,13%
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	3	147.113,81 €	1,13%

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει **τον κατωτέρω πίνακα (3)** των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους **κρίθηκαν παραδεκτές**.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής Επιχείρησης	α/α προσφοράς (υποβολής)	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Μέση Έκπτωση %
1	FERTILIS ΕΠΕ	1	145.625,82 €	2,13%
2	ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.	2	147.113,81 €	1,13%
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	3	147.113,81 €	1,13%

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διακόπτει τη συνεδρίαση έπειτα από την αποστολή **πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών** με αριθ. πρωτ. **123933/12397/16-7-2025** στον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 21-7-2025 και έπειτα από το υπ' αριθ. πρωτ. **128044/12818/17-7-2025** έγγραφο υποβολής δικαιολογητικών και αφού προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διακηρύξεις ανοικτού τύπου από τον μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση, η Επιτροπή έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμα, πλήρη και επικαιροποιημένα, ενώ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει **μειοδότη** τον οικονομικό φορέα «**FERTILIS ΕΠΕ**», με μέσο ποσοστό έκπτωσης **2,13%**, **συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 117,440.18 € (145,625.82 € με ΦΠΑ)** και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α:	74,685.80
ΟΜΑΔΑ Β:	11,361.13
Ποσό Προσφοράς εργασιών:	86,046.93
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%:	15,488.45
Σύνολο:	101,535.38
Απρόβλεπτα 15%:	15,230.31
Σύνολο:	116,765.69
Αναθεώρηση:	674.49
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.:	117,440.18
Φ.Π.Α. 24%:	28,185.64
Σύνολο με Φ.Π.Α.:	145,625.82

Η Επιτροπή κλείνει το Πρακτικό.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 21-7-2025

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Δημήτριος Τσιούμπος

Ιωάννης Μάμαλης

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1298/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7^ο

Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 18/958/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9249/29-5-2025 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13223/24-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1797/24-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, με ποσοστό έκπτωσης 0,50% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 29.850,00 €.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 24-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 18-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 100822/10109/10-07-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 18/958/02-06-2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», β) «ΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.» και γ) «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι

προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 0,50% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 29.850,00 €.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 0,50% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. 29.850,00 € και
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 29.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, όπως και στη σχετική αριθμ. 18/958/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την σύναψη Συμβάσεως κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του Ν. 4412/2016, του Υποέργου « **Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας** » , προϋπολογισμού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

Στα Ιωάννινα, την **18-07-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφωντες:

1. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος,
2. Παπαδημητρίου Βλάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος,
3. Κολιός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και έχοντας υπ' όψη:

- Την αριθμ. ΔΑΠ/92430/2806/ 27 - 05 - 2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 37.200,00 € , σε βάρος του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 , « Συντήρηση - αποκατάσταση , οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας) .

- Την υπ. αριθ. **18/958/02-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΝΩ7Λ9-ΗΧΓ)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, (Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της ΔΤΕ/ΠΗ « **Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας** » , προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ , και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.).

- Την υπ. Αριθμ. **100822/10109 /10 - 07-2025 (25PROC171946577 2025-07-10)** Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς, συγκεντρωθήκαμε, στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρεις (3) προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών.

Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από την Επιτροπή και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Αρ. πρωτ/ημερομηνία	Επωνυμία προσφέροντα
1	127826/12794 /16 - 07 - 2025	ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2	127827/12795 /16 - 07 - 2024	ΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.
3	128316 /12830 /17 - 07 - 2025	ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. **100822/10109 /10 - 06 - 2025 Πρόσκληση** κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ,της αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Ακολουθώντας οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Μέση Έκπτωση %
1 ^{ος}	ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	29.910,00 €	0.30
2 ^{ος}	ΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.	29.940,00 €	0.20
3 ^{ος}	ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	29.940,00 €	0.20

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: - της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ' εφαρμογή του άρθ.32 παρ. 3γ του Ν.4412/2016 , για υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς, ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας (**ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 29.940,00 € σε 29.850,00 € υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αρ. Πρωτ. 130010/13059 /21-07-2025) αίτησή του, ενώ από τους υπόλοιπους δύο φορείς , ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος (**ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**) , βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση του από 29.910,00 € σε 29.880,00 € υποβάλλοντας νέα

βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την με αρ. Πρωτ. 129982/13043 /21-07-2025) αίτησή του, ενώ ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας (**ΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.**) , εμμένει στην αρχική προσφερόμενη έκπτωση 29.940,00 € , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 130006/13058 /21-07-2025 αίτησή του .

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει τον κατωτέρω Πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σειρά κατάταξης μειοδότη	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης	Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.	Μέση Έκπτωση %
1 ^{ος}	ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	29.850,00 €	0.50
2 ^{ος}	ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	29.880,00 €	0.40
3 ^{ος}	ΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μ.Ε.Π.Ε.	29.940,00 €	0.20

Η Δ.Τ.Ε./Π.Η. κάλεσε με το αριθ. Πρωτ. **130010/13059/22-07-2025** έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη « **ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ** » να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών , σε εφαρμογή του Ν.4412/2016, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις 24 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη « **ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ** » , έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο με το αριθ. Πρωτ.131986/13223/23-07-2025 έγγραφό του, προχώρησε στη μονογραφία των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα , ήταν νόμιμα, πλήρη και επικαιροποιημένα .

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του υποέργου « **Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε στη διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση «Πράκτικερ» στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας** », στον προσωρινό ανάδοχο « **ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ** », με συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: **29.850,00 €** και εισηγείται την ανάθεση υλοποίησης της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 24 - 07 - 2025

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Μπλιθικιώτη Μαρινέλα

Παπαδημητρίου Βλάσιος

Κολιός Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1299/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 35/2334/21-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», αποτελούμενη από: α) έναν (1) τεχνικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, όπως ορίσθηκαν με το αριθ. πρωτ. 86684/1-11-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών και β) δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων με τους αναπληρωτές τους και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12926/17-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1740/18-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 17-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2025

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με
την οδό Νιάρχου»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 172, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει)

Των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού 180.000,00€ με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, αναδόχου ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.

Οι παρακάτω αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **35/2334/21-11-2024 (Ψ1Β07Λ9-ΘΘ9)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής:

1. Καραγιαννίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, Πρόεδρος
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην ΔΤΕ/ΠΗ.
3. Δέσποινα Σιαμπίρη, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην ΔΤΕ /ΠΗ

αφού πήγαμε σήμερα την 17^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **35/2334/21-11-2024 (Ψ1Β07Λ9-ΘΘ9)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο: «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρου 172, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021.
2. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
3. Την από **1-8-2023** βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, η οποία καταδεικνύει ότι το έργο περαιώθηκε στις **31-7-2023, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.**
4. Την από **4-09-2023** Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ							
A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητες 1ου ΑΠΕ	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	Συνολική Ποσότητα Πρωτοκόλλου Παραλαβής	Παρατηρήσεις της Επιτροπής για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί και για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων (παρ.5 του Άρθρου 172 του Ν. 4412/2016)
1	2	3	4	5		6	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	5.765,62	5.765,62	5.765,62	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	2	m3	4.006,24	4.006,24	4.006,24	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	m3	4.006,24	4.006,24	4.006,24	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Γεωύφασμα διαχωρισμού	4	m2	4.309,19	4.309,19	4.309,19	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακωμένου πάχους 0,10 m	5	m2	7.946,36	7.946,36	7.946,36	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ

2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	6	m2	7.946,36	7.946,36	7.946,36	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική προεπάλειψις	7	m2	3.125,85	3.125,85	3.125,85	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	8	m2	3.125,85	3.125,85	3.125,85	Παραλαμβάνεται ποσότητα της Τελικής Επιμέτρησης, η οποία δεν ξεπερνάει την ποσότητα του εγκεκριμένου 1 ^{ου} ΑΠΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας :****1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Κατασκευάστηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μήκους 480,00m καθώς και οι απαιτούμενες προσαρμογές με τις υφιστάμενες οδούς (Παράπλευρη οδός SRA6 της οδού Στ. Νιάρχου, οδός πρόσβασης Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας και Ε.Ο).

Εκτελέστηκαν εργασίες γενικών εκσκαφών και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Στη συνέχεια έγιναν οι εργασίες των επιχωμάτων τα οποία κατασκευάζονται από κατάλληλα δάνεια επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, αφού πρώτα διαστρώθηκε γεωύφασμα διαχωρισμού.

Ακολούθησαν οι εργασίες οδοστρωσίας. Το συνολικό πάχος του οδοστρώματος που κατασκευάστηκε είναι 105 εκατ. Και διαμορφώνεται ως εξής:

- Στρώση έδρασης οδοστρώματος πάχους 600mm,
- Υπόβαση από φυσικό κοκκώδες υλικό ΠΤΠ 0-150, που διαστρώνεται σε δύο στρώσεις των 100 mm έκαστη
- Βάση από ασύνδετα αδρανή ΠΤΠ 0-155, που διαστρώνεται σε δύο στρώσεις των 100 mm έκαστη,
- Ασφαλτική προεπάλειψη και
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05m με τη χρήση κοινής ασφάλτου.
- Προβλέπεται να γίνει κατάλληλη προσαρμογή με την υφιστάμενη οδό πρόσβασης του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Την με α /α 512 και αρ. πρωτ. 5823/564/16-01-2023 (ΑΔΑ.: 9Ω0Ν7Λ9-732) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 563 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 02.01.071.9771.01.109.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / ΠΕ. Ιωαννίνων οικ. έτους 2023.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 107027/10349/07-11-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Την αριθμ. 30/2153/08-11-2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, και σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 107027/10349/07-11-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17144/07-11-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:

Την αριθ. 30/2153/08-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδών σύνδεσης με την οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ, και σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 107027/10349/07-11-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Η. δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 17144/07-11-2022 εισήγηση της υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 153.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Η προθεσμία της αρχικής σύμβασης ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 31-07-2023.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Στις 8/5/2023 έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί και ο 1ος λογαριασμός ποσού 149.371,35€, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου είναι 149.371,35€, € (με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ).

10. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπ' όψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β) Την από **4-09-2023** Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- γ) Την από **31-7-2023** Βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την **31-7-2023** και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέσθηκαν διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και παραλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

11. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

- α) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- β) Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και
- γ) Την επιτόπου αυτοψία,

διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

12. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Κανένα αίτημα του αναδόχου δεν υποβλήθηκε προς την επιτροπή παραλαβής του έργου.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Επειδή ο χρόνος υποχρεωτικής συντηρήσεως του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ορίζεται σε 15 μήνες από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, **η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.**

14. ΣΑΥ – ΦΑΥ, ΜΗΤΡΩΟ, ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ»:

Την 4-9-2023, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκαν ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθαι» του έργου.

15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2025
Η Επιτροπή παραλαβής

Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2025
Ο Μηχανικός που παρέδωσε το έργο

1. Καραγιαννίδης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Τσιούμπος
Πολιτικός Μηχανικός

2. Αικατερίνη Καραγιώτη,
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»

3. Δέσποινα Σιαμπίρη,
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1300/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12688/15-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1760/22-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών που απαιτούνταν για την κατασκευή του Έργου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας»
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001.
3. Η ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
4. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : Το έργο δημοπρατήθηκε την 21-12-2018 με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αφού πρόσφερε έκπτωση 56,88%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 12/771/3-04-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 02/10/2019 μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου για συμβατικό ποσό 118.587,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή από 02-10-2019 και έληξε στις 02-4-2020.
Με την υπ' αριθμ. 7/387/13-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30/06/2020.
Με την υπ' αριθμ. 15/852/19-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/08/2020.
Με την υπ' αριθμ. 21/1329/14-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30/11/2020.
Με την υπ' αριθμ. 30/1976/19-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/3/2021.
Με την υπ' αριθμ. 9/431/22-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/5/2021.

Β. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 359881/2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021).

Έτσι το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 99.739,36 € χωρίς το Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο. Το ποσό της υπέρβασης θα καλυφθεί από πιστώσεις του ίδιου έργου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κατόπιν των παραπάνω

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) για ποσόν 99.739,36 € χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση του συμβατικού ποσού που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 99.739,36 € χωρίς ΦΠΑ (123.676,81 με ΦΠΑ), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 4.212,16 χωρίς ΦΠΑ (5.089,58 με ΦΠΑ), € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις των πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000001 και τίτλο «Προμήθεια στηθαίων, πινακίδων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000015)».

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1301/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

- α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
- β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με υπέρβαση 49,99 %) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11436/21-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1789/24-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (με υπέρβαση 49,99 %) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά.

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Δήμου Φιλιατών
2. ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη προϋπολογισμού 66.000,00 με ΦΠΑ, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 50735/5765/28-03-2022 απόφαση της ΔΤ.Ε./Π.Η.
3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με την αριθμ. 156415/15466/17-10-22 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Η. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου διενεργήθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (έπειτα από άγνη 1^η φάσης διαγωνισμού λόγω μη συμμετοχής ενδιαφερομένων). Η Οικονομική Επιτροπή με την 32/2289/05-12-2022 απόφαση ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανέθεσε το έργο στον Ευγένιο Παππά με ποσοστό έκπτωσης 2,4%.
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του αναδόχου Ευγένιου Παππά, υπογράφηκε στις 12-01-2023 το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου με ποσό 64.362,06 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο" Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών) ύψους 81.021,60 Ευρώ.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 30-09-2023. Με την υπ' αριθμ. 39/2991/29-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 12/08/2024. Με την υπ' αριθμ. 23/1639/06-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 12/12/2024. Με την υπ' αριθμ. 40/2504/23-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως 31/08/2025.
7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 90% .

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Συντάσσεται ο 2^{ος} Α.Π.Ε. για τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντάσσεται η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 Η 2η τροποποιητική σύμβαση του παραπάνω έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 132 παρ. 1 & 2 και του άρθρου 156 παρ. 1 αι 2 του Ν. 4412/2016 και παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 15.474,47 € (με Φ.Π.Α) ή μαζί με την 1^η ΣΣ σε ποσοστό 49,99 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση και περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες οι οποίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη αλλά κρίνονται απαραίτητες κατόπιν συνεργασίας με την εποπτεύουσα ΕΦΑ, και συγκεκριμένα: α) Με το αριθμ. 472891/29-10-2024 έγγραφο της ΕΦΑ Θεσπρωτίας επισημαίνεται η αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση δομικών βλαβών στο μνημείο, οι οποίες προέκυψαν μετά από σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Β) Με το αριθμ. 177733/18882/02-12-2024 έγγραφο στάλθηκε από την υπηρεσία στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας «Τεχνική έκθεση – πρόταση ενσωμάτωσης νέων εργασιών», με την οποία προτείνονται συμπληρωματικές επεμβάσεις ενίσχυσης του μνημείου. Οι εργασίες που προτείνονται είναι η γενική ενεμάτωση των τοιχοποιιών, η σύνδεση ξύλινου ποταμού με την εμποτισμένη τοιχοποιία και η αποκατάσταση ρηγματώσεων στην νοτιοανατολική γωνία. γ) Με το αριθμ. 535896/27-02-2025 έγγραφο η ΕΦΑ Θεσπρωτίας εγκρίνει τις προτεινόμενες εργασίες ενίσχυσης του μνημείου. Με την παρούσα 2^η ΣΣ επιχειρείται η άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου με τον αρτιότερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες-κατευθύνσεις της αρμόδιας εποπτεύουσας ΕΦΑ. Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε τροποποίηση που εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», η οποία αναφέρεται σε τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ειδικές προϋποθέσεις και των δύο περιπτώσεων. Αναλυτικά: α) Για την περίπτωση β' που αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής αναδόχου, αυτή δεν μπορεί να γίνει τόσο για οικονομικούς όσο και τεχνικούς λόγους και είναι ευνόητο ότι θα συνεπαγόταν

σημαντικά προβλήματα ή επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος είναι ήδη εγκατεστημένος στο έργο, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προεργασίες για την εκτέλεση των εργασιών, διαθέτει τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό και ήδη έχει υλοποιήσει τις απαιτούμενες προεργασίες με τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης. β) Για την περίπτωση γ' που αναφέρεται στο αν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ανάγκη τροποποίησης από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή αναφέρουμε ότι τα ανωτέρω προβλήματα λόγω του σύνθετου και τοπικά μεταβαλλόμενου χαρακτήρα τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης. Συμπερασματικά, επειδή η τροποποίηση που αφορά στις ανωτέρω αναφερόμενες πρόσθετες εργασίες μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει τόσο στην περίπτωση β' όσο και στην περίπτωση γ' σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύθηκε ανωτέρω (αρκεί η υπαγωγή σε μία εκ των δύο) και επειδή η εκτέλεσή των επιπλέον ποσοτήτων είναι μη διαχωρίσιμη από την αρχική σύμβαση του έργου και σε κάθε δε περίπτωση είναι απόλυτα αναγκαία για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλλεται η αρχική φύση της σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2^α του άρθρου 156, η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της επιπλέον δαπάνης μέσω της τροποποίησης της σύμβασης.

3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας, προέκυψαν επί πλέον των προβλεπομένων εργασιών νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν από την Υπηρεσία απαραίτητες να εκτελεσθούν για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 472891/29-10-2024 έγγραφο-έκθεση της ΕΦΑ Θεσπρωτίας), και αυτές είναι: ΑΤ ΝΤ 1 ΣΣ2 Άρθρο Ν/32.02.1 'Ενεμα σταθερής σύνθεσης (lt)

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού (μετά την έκπτωση) ανέρχεται σε 64.362,06 €. Με την 1^η ΣΣ το συνολικό ποσό των εργασιών μεταβάλλεται και ανέρχεται σε 81.021,60 € με το Φ.Π.Α. με αύξηση δαπάνης κατά 16.659,54 με το Φ.Π.Α. ή σε ποσοστό 26,08% σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Με την 2^η ΣΣ το συνολικό ποσό των εργασιών μεταβάλλεται και ανέρχεται σε 96.542,87€ με το Φ.Π.Α. με επιπλέον αύξηση δαπάνης κατά 15.474,47 με το Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 49,99% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Έγινε από τις επιβλέπουσες Μαρία Τσέτσου και Λαμπρινή Βάββα.

6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έπειτα από τα παραπάνω και την υπ' αριθμ. 3/107/8-4-2025 (Θ.36) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. α) Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου (τακτοποιητικού) για ποσό 51.904,89 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 64.362,06 € με το Φ.Π.Α. β) Την έγκριση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 για ποσό 12.479,47€ χωρίς το Φ.Π.Α. και 15.474,47 € με το Φ.Π.Α. Το ύψος της αρχικής εγκεκριμένης αρχικής συμβατικής δαπάνης της εργολαβίας μεταβάλλεται και διαμορφώνεται στα 77.857,16€ προ Φ.Π.Α. ή 96.542,87€ με το Φ.Π.Α. 24%, με συνολική υπέρβαση 49,99 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση (εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης). Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000000 (υπ' αριθμ. 12137/377/27-01-2020 διάθεση πίστωσης - ορθή επανάληψη στις 04-04-2025)....».

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος δήλωσαν «παρών».

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) ποσού 51.904,89 € χωρίς Φ.Π.Α. και 64.362,06 € με Φ.Π.Α. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 12.479,47 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.474,47 € με Φ.Π.Α., ήτοι με συνολική δαπάνη του έργου 77.857,16 € χωρίς Φ.Π.Α. και 96.542,87 € με Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό υπέρβασης 49,99% σε σχέση με την αρχική σύμβαση (εξαιρουμένης της δαπάνης αναθεώρησης), υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 3/107/8-4-2025 (Θ.36) Πράξη του και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη 15.474,47 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περ. Ηπείρου 2017-2019» για την κάλυψη της δαπάνης της ως άνω 2^{ης} Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1302/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Λουτρών Καβασιλών Κόνιτσας, αναδόχου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 30-09-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12890/21-07-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1751/21-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ 5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, με την ιδιότητα του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Παναγιώτη Λυκογιώργου, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, στα Ιωάννινα στις 26-10-2022, ημέρα Τετάρτη και υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 1.363.841,80€ με Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ημερομηνία παράδοσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση, ορίζεται σε δώδεκα μήνες ήτοι έως 26-10-2023 (12 μήνες). Με την με αριθμ. Με την με αριθ. 35/2610/09-11-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 20-12-2023. Με την με αριθ. 7/384/05-03-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-05-2024. Με την με αριθ. 718/1222/18-06-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-08-2024. Με την αριθ. 26/1825/3-9-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-10-2024. Με την αριθ. 36/2366/26-11-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-12-2024. Με την αριθ. 40/2503/23-12-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-04-2025. Με την αριθ. 13/537/7-4-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 7η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 31-07-2025. 6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Με την αριθ. πρωτ. 103780/10564/27-06-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 1.363.841,80€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με την αριθ. 38/2958/21-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (υπερβατικός με τροποποίηση σύμβασης), συνολικής δαπάνης 1.803.917,27 Ευρώ. Με την αριθ. 7/312/23-10-2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ , συνολικής δαπάνης 1.803.917,27 Ευρώ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 17η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 1.704.804,71 € με το ΦΠΑ. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί το 95% του φυσικού αντικείμενου του έργου. ΕΙΔΙΚΑ 1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος στην από 17-07-2025 αίτησή του για χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους κάτωθι λόγους: Α. Λόγω του ότι έως τώρα δεν υπάρχουν συνδεδεμένα δίκτυα κοινής Ωφέλειας, ήτοι παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εύλογες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών (χρήση δεξαμενών νερού/χρήση εργοταξιακών αντλιών, κλπ.). Πέραν όμως τούτου δημιουργείται επιπλέον καθυστέρηση αφού δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές των Η/Μ δικτύων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών μηχανημάτων. Β. Λόγω κακοκαιρίας/ βροχοπτώσεων κατά τους προηγούμενους μήνες υπήρξαν εύλογες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εξωτερικών εργασιών. Γ. Λόγω διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου. Κατόπιν των ανωτέρω ο Ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 30-9-2025. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Οι απόψεις της υπηρεσίας μας είναι σύμφωνες με τα ως άνω. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-9-2025, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος. ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 30-9-2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Λουτρών Καβασιλών Κόνιτσας, αναδόχου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 30-09-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1303/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», αναδόχου «Κξια 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 06-08-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12480/15-7-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1755/21-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...5. Το συμφωνητικό: υπογράφηκε την 06-08-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και της αναδόχου εταιρείας «Κξια 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για 601.605,07 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 745.990,29 € με Φ.Π.Α.

6. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 06-08-2025.

7. Αντικείμενο εκτελεσμένο: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 10% των εργασιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος

Στην από 14-07-2025 αίτηση του ο ανάδοχος αναφέρει ότι «...Το έργο έχει δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι η ανακαίνιση 23 θαλάμων στο υπάρχον σε λειτουργία κτίριο και το δεύτερο η κατασκευή νέου κτιρίου πάνω στο δώμα που θα εξυπηρετεί τη διαμονή του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των εφημεριών. Για την ανακαίνιση των θαλάμων έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: Από το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας μας διατέθηκαν για ανακαίνιση οι πρώτοι 7 θάλαμοι στις 12 Μαρτίου του 2025 ενώ προέκυψε μεγάλος όγκος εργασιών ο οποίος δικαιολογημένα δεν είχε προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης του έργου καθότι επρόκειτο για αφανής εργασίες. Αναφέρουμε τις σημαντικότερες: όλοι οι τοίχοι των μπάνιων υπό ανακαίνιση χρειάζονται νέα επιχρίσματα σε αρκετά σημεία, οι τοίχοι στο εσωτερικό των θαλάμων είχαν ασταθή επιχρίσματα τα οποία χρειάστηκε να καθαρισθούν και να επιχριστούν ξανά. οι τοίχοι των θαλάμων εσωτερικά είχαν σοβαρές βλάβες που απαιτήσαν την στατική ενίσχυση τους, τα χρώματα στους τοίχους που πρέπει να βαφτούν ξανά δεν είναι σταθερά και απαιτήθηκε ή καύση τους καθώς και το σπατουλάρισμα της επιφάνειας που προέκυψε μετά την καύση, για τις οροφές απαιτήθηκε η απόξεση των υπάρχοντων χρωμάτων. Για την κατασκευή του νέου κτιρίου προέκυψε το εξής σοβαρό θέμα: η υπάρχουσα στατική μελέτη δεν συνδέει το νέο κτίριο με το υπάρχον με αποτέλεσμα να μην έχει εξομοιωθεί σωστά η στατική λειτουργία του κτιρίου όταν θα κατασκευαστεί, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σύνδεσης του νέου κτιρίου με το υπάρχον και δεν έχει γίνει μελέτη στατικής επάρκειας στο υπάρχον υπό το νέο επιβαλλόμενο φορτίο....»

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την χορήγηση παράτασης μέχρι 06-08-2026 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του αναδόχου επισημαίνοντας τον βαθμό δυσκολίας στην εκτέλεση των εργασιών λόγω της λειτουργίας του Νοσοκομείου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 06-08-2026.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 06-08-2026 με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας», αναδόχου «Κξια 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 06-08-2026, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1304/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-12-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13094/23-07-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1768/23-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «.... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 17-5-2021 για ποσό 57.537,05 €, χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και λήγει την 18-01-2022. 7. Την αριθ. απόφαση 36/2111/29-12-2021 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 31-10-2022, την αριθ. απόφαση 32/2392/05-12-2022 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 31-7-2023, την αριθ. απόφαση 22/1631/19-07-2023 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 31-12-2023, την αριθ. απόφαση 2/89/29-01-2024 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 31-12-2024 την αριθ. απόφαση 3/154/29-01-2025 έγκριση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου έως 31-7-2025 8. Ο ανάδοχος ζητά παράταση για την σύνταξη ΑΠΕ, Τελικών επιμετρήσεων, και λογαριασμών. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών στο συγκεκριμένο έργο. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 31-12-2025...».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δραγοφάς», αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΗ, μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1305/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου ΜΑ.CON.STRUCTURE Α.Ε., μέχρι την 28-10-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13225/23-7-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1775/23-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... 5. ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου, και του κ. Κωνσταντίνου Παπανδρέου νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα: «ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε.», υπεγράφη στις 28/08/2024 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για ποσό 1.389.289,81€ με ΦΠΑ.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνεισώ λήγει στις 28/08/2025.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ -
8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 20% του έργου.
- Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος
Ο ανάδοχος στην από 16/07/2025 αίτησή του για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, επικαλείται τους εξής λόγους:
1. Λόγω της με αρ. πρωτ. 75/26-6-2025 εντολής του ΤΟΕΒ που αναφέρει ότι λόγω βλάβης δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες στο αντλιοστάσιο Α3 από τις 26/6/2025 και μέχρι νεοτέρας.
2. Εκκρεμεί η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος είναι απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
- Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε παράταση για την Περαιώση του έργου έως 28/10/2025».
2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας
Η υπηρεσία μας θεωρεί βάσιμους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επιπλέον προσθέτουμε τα κάτωθι:
1. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις που αφορούσαν την εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας της παρατεταμένης αρδευτικής περιόδου. Με το αρ. πρωτ 175128/18651/24-10-2024 έγγραφο του Προέδρου ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ η αρδευτική περίοδος ξεκινάει στις 1 Μαΐου και λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
2. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις που αφορούσαν την παραγγελία των υλικών και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3. Απαιτήθηκε καταγραφή των εγκαταστάσεων και προσαρμογή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ώστε να προσαρμοστούν οι νέες αντλίες.
- Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, και με απώτερο σκοπό την άρτια ολοκλήρωση του έργου, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 28/10/2025.....».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036169474 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», αναδόχου ΜΑ.CON.STRUCTION Α.Ε., μέχρι την 28-10-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. 197780/21-07-2025 θετική γνώμη της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1306/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-9-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13078/24-7-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1787/24-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «.... 1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούν το έργο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του κτιρίου των ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας. 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860009 για την υλοποίηση από την Περιφέρεια, Ηπείρου ως εταίρος, των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου "TheRout_Net-Thematic routes and networks" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Cooperation programme interreg V-A GREECE-ITALY 2014-2020", καθώς και την αρ. 1/69/24-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης του προϋπολογισμού για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου "TheRout_Net-Thematic routes and networks" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Cooperation programme Interreg V-A GREECE-ITALY 2014-2020". 3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1.300.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και η κατάρτιση και η έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 18/1121/01-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 4. Η δημοπρασία έγινε, με βάση την πιο πάνω μελέτη, την 04-08-2022, και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε, με ποσοστό έκπτωσης 23,23%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 29/1963/26-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με την υπ' αρ. 170525/16930/04-11-2022 της Δ/σης Τεχ. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 30-11-2022 για ποσό 808.777,63 €, χωρίς το Φ.Π.Α.. 6. Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση των εργασιών είναι 8 μήνες και έληξε την 30-07-2023. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση έως 30-11-2023 σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/1708/28-07-2023 απόφαση της ΟΕ της ΠΗ, έως 20-12-2023 σύμφωνα με την υπ' αρ. 37/2746/07-12-2023 απόφαση της ΟΕ της ΠΗ, έως 30-06-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 7/380/05-03-2024 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ, έως 31-08-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 20/1400/08-07-2024 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ έως 30-11-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 28/1934/17-09-2024 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ και έως 31-03-2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 36/2367/26-11-2024 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ και έως 30-06-2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 11/478/27-03-2025 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ και έως 30-07-2025 σύμφωνα με την υπ' αρ. 20/1032/23-06-2025 απόφαση της ΠΕ της ΠΗ 7. Ο ανάδοχος ζητά παράταση έως 30-09-2025 για την ολοκλήρωση των εργασιών, διότι εκκρεμεί η σύνταξη του 4ου ΑΠΕ, λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου. Με αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 98% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του. Έστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες εισηγούμενα στην έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-09-2025, με αναθεώρηση».
6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-9-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1307/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616, αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.', μέχρι την 31-08-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13422/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1816/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«...ΣΥΜΒΑΣΗ: Την από 04-10-2023 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του οικονομικού φορέα «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε"., για ποσό των 1.632.891,73€ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 04-01-2025 εκ των οποίων 12 μήνες αντιστοιχούν στη κατασκευή του έργου και οι 3 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία του. Με την υπ. αριθ.30/2132/15 – 10 – 2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 04 – 2025. Με την υπ. αριθ. . 3/158/29-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 30 – 06 – 2025.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος Αξίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα έχουν γίνει η 1η εντολή πληρωμής για ποσό 387.245,76 € με Φ.Π.Α., η 2η εντολή πληρωμής για ποσό 132.610,16 € με Φ.Π.Α, 3η εντολή πληρωμής για ποσό 171.904,37 € με Φ.Π.Α. , 4η εντολή πληρωμής για ποσό 273.998,16 € με Φ.Π.Α.

Το e-mail της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Υ.Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (ότι θα γίνει κατασταλτικός έλεγχος για τη διαδικασία τροποποίησης νομικής δέσμευσης μέχρι 31-08-2025)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:

Ολοκλήρωση κατασκευής κυττάρου

Κατασκευή νέας δεξαμενής εξισορρόπησης

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου

Κατασκευή βάσης και στεγάστρου δεξαμενών άρδευσης

Κατασκευή κτιρίου αποθήκευσης χημικών

Τοποθέτηση αγωγών όδευσης καλωδίων

Τοποθέτηση αντλιών, μηχανημάτων και αγωγών στο αντλιοστάσιο και στη νέα δεξαμενή εξισορρόπησης

Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού

Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού

Τοποθέτηση εξοπλισμού ΕΕΛ

Τοποθέτηση εφεδρικού Η/Ζ

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Προμήθεια όλων των υλικών της μελέτης

Κατασκευή περιμετρικής τάφρου ομβρίων

Κατασκευή νέων οδεύσεων παροχικών καλωδίων και εγκατάσταση καλωδίων

Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για έλεγχο της ΕΕΛ

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ανάδοχος στην από 26-05-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται τη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31 -08- 2025 συμπεριλαμβανομένης της τριμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας, αναφέροντας τα εξής: "...Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, μετά και την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του έργου συμπεριλαμβανομένης και της 3μηνιας δοκιμαστικής

λειτουργίας του, είναι η 30.06. 2025. Καθώς με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής και την έναρξη της 3μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, οριστικοποιήθηκαν οι επιμετρούμενες ποσότητες των εργασιών κατασκευής του έργου, αιτούμεθα δίμηνη παράταση για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του έργου και το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Βάση των ανωτέρω είναι αναπόφευκτη η καθυστέρηση της έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας η οποία θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου του 2025 και με λήξη την 31 Αυγούστου του 2025...”

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία μας προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-08-2025 (συμπεριλαμβανόμενης της δοκιμαστικής λειτουργίας), η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργολαβίας.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η υπηρεσία μας προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 31-08-2025 (συμπεριλαμβανόμενης της δοκιμαστικής λειτουργίας), η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργολαβίας.

εισηγούμεστε

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-08-2025 (συμπεριλαμβανόμενης της δοκιμαστικής λειτουργίας) με αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάμενης εργολαβίας....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου με α/α 1 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Ελληνικού (Β' Φάση)», της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αναδόχου «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και δ.τ. 'ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.'», μέχρι την 31-08-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με την από 24-07-2025 ενημέρωση περί κατασταλτικού ελέγχου για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» & «Πολιτική Προστασία» Υποδιεύθυνση Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1308/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε. στην συλλογή στοιχείων για τη νέα όδευση Λουτρά Καβασιλών – Γέφυρα Σκορδήλη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 9728/23-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1780/23-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/97143/2959/3-6-2025 ποσού 74.400,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος για την υποβολή της Δ.Τ.Ε στη συλλογή στοιχείων για τη νέα όδευση από τα λουτρά των Καβάσιλων έως τη Γέφυρα Σκορδήλη, στα πλαίσια της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής - ασφαλέστερης πρόσβασης στα ιαματικά λουτρά της περιοχής (ιαματικός τουρισμός).
3. Την επικείμενη εκ νέου πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βόρειας Πίνδου (ιαματικός τουρισμός που απαιτεί ολοκληρωμένο φάκελο και την αδυναμία της Δ.Τ.Ε./Π.Η. λόγω υποστελέχωσης να ανταποκριθεί σε αυτό.

εισηγούμεστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Τεχνικός σύμβουλος για την υποβολή της Δ.Τ.Ε. στην συλλογή στοιχείων για τη νέα όδευση Λουτρά Καβασίων – Γέφυρα Σκορδήλη » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 , προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Άννα Μπάσιου	Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως πρόεδρος
β) Κατερίνα Καραγιώτη	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως μέλος
γ) Βιολέτα Τζανίδη	Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας	ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

α) Χρήστος Καραγιαννίδης	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Δημήτριο Τσιούμπο	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας
γ) Βλάσιος Παπαδημητρίου	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβολή της Δ.Τ.Ε. στην συλλογή στοιχείων για τη νέα όδευση Λουτρά Καβασίων – Γέφυρα Σκορδήλη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της

ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 9728/23-7-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Άννα Μπάσιου, Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Κατερίνα Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
3. Βιολέτα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός
3. Βλάσιος Παπαδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1309/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Πλακοσκεπής δίδυμος οχετός στη θέση Καλογεράκη στην σύνδεση με οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13459/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1820/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/134069/4156 από 25-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 170.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: «Πλακοσκεπής δίδυμος οχετός στη θέση Καλογεράκη στην σύνδεση με οδό Νιάρχου»).
- Τα από 25-07-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και σε συνέχεια του άρθρου 32 του Ν4412/16, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα :

- Απαιτείται η άμεση κατασκευή πλακοσκεπούς δίδυμου οχετού στη θέση Καλογεράκη στην οδό σύνδεσης με την οδό Νιάρχου, καθώς παρατηρήθηκε καθίζηση και ρωγμές σε ένα από τα υφιστάμενα βάθρα της υφιστάμενης γέφυρας της «Λαγκάτσας» (πίσω από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη της Λεωφόρου Νιάρχου).
- Η συγκεκριμένη οδός έχει σημαντικό συγκοινωνιακό φόρτο καθώς ενώνει τη Λεωφόρο Νιάρχου και το σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας.
- Επί της υφιστάμενης γέφυρας υπάρχει δίκτυο ύδρευσης για το οποίο έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να αντικατασταθεί και να λειτουργεί απρόσκοπτα μετά την κατασκευή του νέου δίδυμου πλακοσκεπούς οχετού:

Για όλα τα ανωτέρω προτείνεται:

- Η συγκρότηση επιτροπής για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν4412/16 αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη

Τακτικά μέλη :

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ασπασία Γόγλου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

και

Εισηγούμαστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16 για το έργο : «Πλακοσκεπής δίδυμος οχετός στη θέση Καλογεράκη στην σύνδεση με οδό Νιάρχου»....».
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζούμπας Στέφανος, δήλωσε «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Πλακοσκεπής δίδυμος οχετός στη θέση Καλογεράκη στην σύνδεση με οδό Νιάρχου», προϋπολογισμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 07-07-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Η, και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 13459/25-7-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Π.Η./Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Η., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αθανάσιος Νάκας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
2. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Η.
3. Αργύρης Νάκος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1310/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 19°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Καλπακίου-Κόνιτσας και Κακαβιάς (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 8556/16-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1715/17-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Παίρνοντας υπόψη...

1. Τις συνεχείς οχλήσεις των πολιτών αλλά και της Τροχαίας ότι τα ερείσματα των δρόμων είναι γεμάτα σκουπίδια αλλά και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της υπηρεσίας διαπιστώθηκε αυτό, πρέπει να προβούμε άμεσα στη συγκέντρωση των σκουπιδιών (χαρτιά -πλαστικά μπουκάλια ξένα αντικείμενα κ.λ.π.) σε σακούλες πλαστικές και να γίνει η απομάκρυνσή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

2. Την με αριθμ. : 33174/2228/4-3-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του Έργου: « Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.). με υποέργο : «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Καλαπκίου-Κόνιτσας και Κακαβιάς>> (παροχή υπηρεσιών)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου : «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Καλαπκίου-Κόνιτσας και Κακαβιάς>> (παροχή υπηρεσιών) >. ΕΡΓΟ: « Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου >>. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)......».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός από απορρίμματα των ερεισμάτων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Καλαπκίου-Κόνιτσας και Κακαβιάς (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 16-07-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1311/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 20°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9692/22-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1763/22-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/96880/2931/3-6-2025 ποσού 37.200,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να υποβοηθηθεί η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας με τεχνικό σύμβουλο.
3. Την αυτοψία που διενήργησαν τεχνικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στο Παλαιοσέλλι όπου καταγράφηκαν εμφανείς μετακινήσεις σε κτήρια και σε επιμέρους τμήματα του οικισμού. Οι παρατηρούμενες μετατοπίσεις υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη γεωλογικού ρήγματος, το οποίο εκτιμάται ότι προκαλεί τις εν λόγω μετακινήσεις με κατεύθυνση προς τα κατάντη. Για τον ακριβή εντοπισμό και τη χαρτογράφηση του πιθανού ρήγματος, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή εξειδικευμένης γεωτεχνικής και γεωλογικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου, με κύριο γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

εισηγούμαστε

Α. Την έγκριση της δαπάνης ποσού 37.200€ (με ΦΠΑ) του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας» του έργου : « Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)» της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015, προϋπολογισμού 37.200,00 €.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ23000015 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000001)», για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας», σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1314/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23°

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα “ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ” στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13360/24-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1786/24-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Με την υπ' αριθμ. ΔΑΠ/80288/2444/12-05-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωση ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων ΣΑΝΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α 2023ΝΠ53000011 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» (Υποέργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ 'ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ' ΣΤΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ»)

Σκοπός του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ 'ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ' ΣΤΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ» είναι κυρίως η προστασία του μνημείου από τη φθορά του χρόνου, η αντιμετώπιση της έντονης βλάστησης στο σώμα του γεφυριού και η ενίσχυση του βόρειου βάθρου θεμελίωσης με ταυτόχρονη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον ο κίνδυνος της υποσκαφής του.

Η γέφυρα στη θέση «Καμάρα Πλακοβίτσας» στο Διάσελλο Άρτας είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υπουργική Απόφαση αριθ. ΥΑ

ΥΠΠΟ/ΔΙΑΠ/Γ/4698/6218/3-2-1998 (ΦΕΚ 164/Β/25-2-1998) και χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για μονότοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται δυτικά του οικισμού Παλιό Διάσελλο, επί του ρέματος Σκουλικαριάς, παραπόταμο του Αράχθου. Η γέφυρα έχει ένα τόξο καθαρού ανοίγματος 18,50μ, ύψους 10,50μ από το εσωράχιο στην κοίτη και πλάτους 2,45μ. Η γέφυρα βρίσκεται γενικά σε μέτρια κατάσταση διατήρησης. Εντούτοις, κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε σημαντική διάβρωση των οριζόντιων στρώσεων φλύσχη ανάντι της γέφυρας και εκτεταμένη κατάρρευση του λίθινου τοίχου προστασίας ποδός του αριστερού βάθρου της, η οποία έχει διευρυνθεί τα τελευταία έτη λόγω της μορφολογίας και προσανατολισμού του ρέματος και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων της στο έδαφος. Επιπλέον παρατηρείται ανεξέλεγκτη βλάστηση στο σώμα της γέφυρας που αποδιοργανώνουν την λιθοδομή και παρουσία δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο ιδιαίτερα στο δεξί πρανάς της κοίτης.

Προκειμένου να αποτραπεί επέκταση της διάβρωσης, είναι αναγκαία η εφαρμογή άμεσων στερεωτικών εργασιών αναφέροντας ενδεικτικά τις ακόλουθες:

ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΥ

Οι εργασίες εκθάμνωσης του γεφυριού θα εκτελεστούν με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω φθορές. Στον περιβάλλοντα χώρο θα κοπούν μεγάλα δέντρα που λόγω της θέσης τους και της κλίσης τους αποτελούν άμεσο κίνδυνο για το γεφύρι.

- Εκθάμνωση εδάφους περιμετρικά του γεφυριού.
- Κοπή δέντρων που αποτελούν άμεσο κίνδυνο.
- Εκθάμνωση τοιχοποιίας με μεγάλη προσοχή.
- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.
- Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ.

- Καθαίρεση σαθρών αρμολογημάτων.
- Υδροαμμοβολή όψεων λιθοδομής.
- Καθαρισμός εσωράχιων θόλων δια χειρών.
- Εμφύτευση αναμονών οπλισμού.
- Τοποθέτηση διατμητικών βήτρων από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής με λίθινα κλειδιά συρραφής.
- Επισκευή- συντήρηση υπάρχοντος γκαλτεριμιού.
- Κατασκευή λιθόστρωτου (γκαλντερίμι)
- Επιστρώσεις στηθαίου με φυσικές πλάκες πάχους 4 εκ ορθογωνισμένες στην όψη.
- Ενέματα σταθερής σύνθεσης όπου κριθεί απαραίτητο.
- Αρμολογήματα εσωραχίων και εξωραχίων θόλων.
- Αρμολογήματα όψων.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού.
- Κατασκευή λιθοδέματος περιμετρικά του βόρειου βάθρου.

Οι Παραπάνω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της επιβλέπουσας του έργου υπηρεσίας.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποκαθιστούν την ασφάλεια της πρόσβασης, ενισχύουν στατικά την κατασκευή και δεν αλλοιώνουν μορφολογικά το γεφύρι και τον περιβάλλοντα χώρο.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο του προσωπικού κατά την εφαρμογή των μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες προτείνεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου του έτους, για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στην κοίτη, μετά από έγκαιρη ενημέρωση της επίβλεψης.

Υστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ “ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ” ΣΤΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό επισυναπτόμενο κείμενο και τον ορισμό εκπροσώπων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Π.Σ.:

α. Τον ορισμό της κ. Μαρίας Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της την κ. Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

β. Τον ορισμό της κ. Αμαλίας Δόνου, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, ως εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με αναπληρώτριά της, την κ. Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Την έγκριση δαπάνης ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» (Υποέργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ “ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ” ΣΤΟ ΔΙΑΣΕΛΛΟ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΕ ΑΡΤΑΣ»),.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

- A.** Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες για την γέφυρα “ΚΑΜΑΡΑ ΠΛΑΚΟΒΙΤΣΑΣ” στο Διάσελλο, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 13360/24-07-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.
- B.** Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου α) την κα Μαρία Τσέτσου, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), με αναπληρώτριά της την κα Λαμπρινή Βάββα, ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και β) την κα Αμαλία Δόνου, ΠΕ Μηχανικών, (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), με αναπληρώτριά της την κα Βαρβάρα Ζιάκκα, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Γ.** Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1315/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 24°

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 6/299/24-02-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2868/18-02-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 11647/980/12-02-2025 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την αριθμ. 18/880/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213566 για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 77.713,94 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι τοις εκατό (35,76%).
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12954/24-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1790/24-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 24-7-2025 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ", με ποσό προσφοράς 77.713,94€ (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι τοις εκατό (35,76%).
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 24-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 213566 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 77.713,94 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι τοις εκατό (35,76%).

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος

- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», με προσφορά 77.713,94 € (με αναθεώρηση προ Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι τοις εκατό (35,76%), σύμφωνα με το από 19-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/880/02-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
- Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 77.713,94 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 °

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο
" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ "

του έργου:

**«Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου», προϋπολογισμού 150.000,00€
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)**

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. **65569/6528/14-04-2025 διακήρυξη**, η οποία έλαβε τον 213566 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 25PROC016663743**.

Οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Σιώμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ στην ΔΤΕ ΠΕΙ/ΠΗ ως πρόεδρος.
2. Περικλής Βούρδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος
3. Χριστόφορος Μπάγκας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. **6/299/24-02-2025** (ΑΔΑ: 6Ι8Ι7Λ9-ΡΘΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 18/880/02-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΝΩ7Λ9-ΗΧΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2025, πρακτικό 1° της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-05-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
2. Το από 18/06/2025 (101163/10123/18-06-2025) έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ, με το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την 18/06/2025 (ώρα 08:25:19) στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Π.Ε.
3. Το με αριθ. πρωτ. 124274/12429/11-07-2025 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ που στάλθηκε την 11/07/2025 (ώρα 10:13:35) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει εντός 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
4. Την από 17/07/2025 (ώρα 22:42:31) ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη μέσω ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
5. Την από 18/07/2025 υποβολή των δικαιολογητικών στη ΔΤΕ/ΠΕΙ/ΠΗ, με αριθ. πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου 129296/12954, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.

συνήλθαμε στις 24/07/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης... άρθρο 4.2.(ε) της παρούσας».

Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταλήγει πως:

- I. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι αληθή
- II. Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης
- III. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «**Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Αγίας Βαρβάρας - Αμαράντου**», προϋπολογισμού **150.000,00€** (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον οικονομικό φορέα "**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ**", με ποσό προσφοράς **77.713,94€** (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ) και μέσο ποσοστό έκπτωσης **τριάντα πέντε και εβδομήντα έξι τοις εκατό (35,76%)**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα 24.07.2025
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Σιώμος

Περικλής Βούρδας

Χριστόφορος Μπάγκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1316/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25°

Έγκριση του από 25-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βατσινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας,

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 10/425/18-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βασιινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 4217/13-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο.

Β. Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου, α) ο κ. Γεώργιος Πάντος, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σιώμο, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και β) ο κ. Αθανάσιος Νάκας, του κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Μπότη, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και

Γ. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 65.720,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και με τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου.
6. Την αριθμ. 17/862/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βασιινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 28-02-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/425/18-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 3934/10-05-2025 εισήγηση της υπηρεσίας, Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
7. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13411/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1800/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΚΙΤΣΙΟ ΜΙΧΑΛΗ, με προσφορά 44.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 17%.
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Έγκριση του Πρακτικού

Εγκρίνει το από 25-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 25-07-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 93165/9347/02-06-2025 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 17/862/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βασιινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των

πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 10/425/18-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής,

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ήτοι των υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» και β) «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών και στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της αρχικής και βελτιωμένης προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, στο πλαίσιο διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ», με προσφορά 44.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 17%.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

- Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος»-«Βατσινιές» Δ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», στον οικονομικό φορέα «ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ», με προσφορά 44.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 17%.
- Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 44.000,00 € Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, όπως και στην σχετική αριθμ. 17/862/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος-«Βατσινιές» Δ.Κ. Δ. Κόνιτσας» προϋπολογισμού 65.720,00 € με ΦΠΑ

Στα Ιωάννινα, την **25 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες:

1. Ελένη Κωνσταντινίδου, Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΕΙ
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΕΙ ως μέλος
 3. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ /ΠΕΙ ως μέλος
- που αποτελούμε την επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
- Την υπ. αριθ. 17/862/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκριση προσφυγής σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 για το έργο **«Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος-«Βατσινιές» Δ.Κ. Δ. Κόνιτσας» Δ. Κόνιτσας»**
 - Την από 03-09-2021 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κόνιτσας και Περιφέρειας Ηπείρου
 - Την υπ. αριθ. 93165/9347/02-06-2025 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν4412/2016,
 - Την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/11059/277 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης του έργου από την ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου ύψους 65.720,00€ με Κ.Α 2023ΝΠ43000031,
- συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της ΔΤΕΠΕΙ προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλήφθηκαν οι φάκελοι προσφοράς που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δύο (2) φάκελοι προσφοράς ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	Αρ. πρωτ.
1.	Κίτσιος Μιχάλης	102167/10239
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	102165/10238

Ακολούθησε σε ανοικτή συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Κίτσιος Μιχάλης	47.700,00	10
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	51.410	3

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και στρογγυλοποιήσεων και της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση τους.

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά συμφέρουσες και αποφάσισε να καλέσει με το αριθ. πρωτ. 102167/10239, 102165/10238/11-06-2025 έγγραφο τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές. Η μόνη βελτιωμένη προσφορά που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 16-06-2025 είναι του συμμετέχοντα «Κίτσιου Μιχάλη και καταχωρήθηκε στον παρακάτω πίνακα (3).

(β' γύρος διαπραγμάτευσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Κίτσιος Μιχάλης	44.000,00	17
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	51.410,00	3

Η Επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά που υποβλήθηκε ήταν αρκετά συμφέρουσα και κατάρτησε τον παρακάτω πίνακα (4) των διαγωνιζόμενων που η προσφορά τους κρίθηκε παραδεκτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ (4)**ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ****ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσό προσφοράς προ ΦΠΑ	Έκπτωση %
1.	Κίτσιος Μιχάλης	44.000,00	17
2.	Τζοβάρας Γεώργιος	51.410,00	3

Με το αριθ. πρωτ. 108782/10935/19-06-2025 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού, κλήθηκε ο μειοδότης, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, να υποβάλλει επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016.

Στις 23-07-2025 ο ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Συνήλθαμε στις 25 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αποσφραγίζει τον φάκελο δικαιολογητικών, μονογράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και ύστερα από τον έλεγχο τους, διαπιστώνει ότι

- τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα

- τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους των δηλωθέντων στοιχείων στο ΕΕΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου **«Βελτίωση βατότητας δασικής οδού «Κόκκινος-«Βατσινιές» Δ.Κ. Δ. Κόνιτσας» Δ. Κόνιτσας** στον οικονομικό φορέα «Κίτσιος Μιχάλη» ο οποίος είναι προσωρινός μειοδότης με προσφορά **44.000,00€** (προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **17%**.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.

Ιωάννινα, 25 Ιουλίου 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρόεδρος

Τα μέλη

Ελένη Κωνσταντινίδου

Κωνσταντίνος Γκεσούλης

Λάμπρος Κιτσαράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1317/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση «Φτέρη» έως όρια Δ. Ιωαννιτών», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12891/17-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1741/18-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση «Φτέρη» έως όρια Δ. Ιωαννιτών», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«...»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δρόμων που αποτελούν πρόσβαση σε επιχειρήσεις στην περιοχή Φτέρη και σύνδεση με το Επαρχιακό δίκτυο Πεδινής. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής και εξυγίανσης όπου απαιτείται, κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρώσεως και στην συνέχεια ασφαλτόστρωση των οδών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι φθορές του οδοστρώματος. Επιπροσθέτως θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος σε μήκος 200m περίπου, ώστε να συλλεχθούν τα επιφανειακά όμβρια..
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», (για το έργο: « Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση "Φτέρη" έως όρια Δ. Ιωαννιτών») και σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΑΠ/1111595/304 από 22-01-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 148.800,00€ (με το ΦΠΑ).
3. ΜΕΛΕΤΗ : Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 148.800,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την αριθ. 27540/2691/ 17/2/2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 03-04-2025 με βάση την πιο πάνω μελέτη και με την υπ' αριθ. 17/790/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 11-05-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε στις 03-04-2025 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση "Φτέρη" έως όρια Δ. Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ, β) Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση "Φτέρη" έως όρια Δ. Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 17% και συνολικό ποσό 99.600,00€ προ Φ.Π.Α.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19-06-2025 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη, εκπροσώπου του αναδόχου του έργου, για το ποσό των 99.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε οχτώ (08) μήνες με έναρξη την 19-06-2025 και λήξη την 19-02-2026.
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης. Οι ποσότητες των εργασιών παραμένουν όπως αυτές του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε.. Η παραπάνω αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζει αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων

Έργων για την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης. Ο 1ος ΑΠΕ ήταν τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις προμετρήσεις του έργου. Εγκρίθηκε με την αριθμ. 124327/12443/11-07-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ι..

7.1. Οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	99.600,00
Φ.Π.Α. 24%	23.904,00
ΣΥΝΟΛΟ	123.504,00

7.2 Οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	113.414,12
Φ.Π.Α. 24%	27.219,39
ΣΥΝΟΛΟ	140.633,51

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ ΚΑΤΑ 17.129,51€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το ύψος της δαπάνης σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 140.633,51€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (113.414,12€ για εργασίες και αναθεώρηση και 27.219,39€ για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 17.129,51€ λόγω Αναθεώρησης. Ο λογιστικός έλεγχος του 2^{ου} Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα του έργου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ) του έργου: "Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση "Φτέρη" έως όρια Δ. Ιωαννιτών "....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος από θέση «Φτέρη» έως όρια Δ. Ιωαννιτών», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 140.633,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (113.414,12 € για εργασίες και αναθεώρηση και 27.219,39 € για το Φ.Π.Α.), με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 17.129,51 € λόγω αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις των πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1318/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες στο έργο Βιοκλιματική ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «Κ/Ξ Π. ΖΙΑΚΚΑ-Θ. ΓΕΝΝΑΤΟΥ», μέχρι την 18-09-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12030/21-07-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1767/23-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 18-11-2024 για ποσό 122.733,87 €, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν έξι (6) μήνες και έληξε την 18-05-2025. Ο ανάδοχος ζήτησε και πήρε παράταση έως 18-7-2025 σύμφωνα με την υ'αρ. 17/804/19-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π. Η.

6. Ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση έως 18-09-2025 για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Με αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 100% των εργασιών, η Υπηρεσία κρίνει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτησή του.

Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες διαδικασίες.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 18-09-2025».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες στο έργο Βιοκλιματική ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», αναδόχου «Κ/Ξ Π. ΖΙΑΚΚΑ-Θ. ΓΕΝΝΑΤΟΥ», μέχρι την 18-09-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1319/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-12-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12843/21-7-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1753/21-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Κου Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 6^η Φεβρουαρίου 2025 για ποσό 44.516,13 € χωρίς το Φ.Π.Α.

7. Με την από 17-07-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-12-2025 λόγω ανάγκης περισσότερου χρόνου για εκτέλεση εργασιών, λόγω σύνταξης Α.Π.Ε ,κλείσιμο φακέλου κλπ.

9. Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 35% .

Υστερα από τα παραπάνω

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2025.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρόσβασης συνοικισμού Αμπελοχωρίου και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 31-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχη Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθός Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1320/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 29ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλου – Οδού Νιάρχου», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 05-09-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

- 10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9767/23-07-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1781/24-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «... 5. Η Σύμβαση του Έργου: Την από 05-07-2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», για ποσό 212.822,57€ (με αναθεώρηση προ ΦΠΑ). 6. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση : Η 1η ΣΣ μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 05-02-2025 για ποσό 92.364,80€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 7. Προθεσμίες περαίωσης των εργασιών: Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες ημέρες και λήγει την 05-03-2025 και με την υπ' αριθ. 5/247/12-02-2025 (ΑΔΑ : 6ΜΨΦ7Λ9 – ΟΜ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 05-06-2025. 8. Με την από 03-06-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 05-09-2025 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 9. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 05-09-2025, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 05-09-2025 θεωρείται επαρκής για την σύνταξη τελικού ΑΠΕ. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους και η υπηρεσία εκτιμά ότι ο χρόνος έως τις 05-09-2025, θεωρείται επαρκής για την έγκριση τελικού ΑΠΕ μετά τον έλεγχο των επιμετρήσεων και τις διαδικασίες για το κλείσιμο του φακέλου του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε την 05-06-2025 μέχρι την 05-09-2025, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.....».
 6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλου – Οδού Νιάρχου», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 05-09-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1321/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 30°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-10-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12089/23-07-2025 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1782/24-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... 5. Σύμβαση : Το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 19-07-2023 για ποσό 148.790,32€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 6. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση : Η 1η ΣΣ μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 26-06-2025 για ποσό 52.076,61€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.). 7. Προθεσμίες : Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 19-07-2024 και με την υπ' αριθ. 100576/11058 από 19-07-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι (ΤΣΕ), με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας των εργασιών έως τις 19-09-2024, με την υπ' αριθ. 34/2298/13-11-2024 (ΑΔΑ : ΨΖ9Ω7Λ9 - ΖΔΟ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 25-01-2025 και με την υπ' αριθ. 3/163/29-01-2025 (ΑΔΑ : 97ΩΠ7Λ9 – Ζ9Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 25-05-2025 και με την υπ' αριθ. 17/803/19-05-2025 (ΑΔΑ : Π0847Λ9 - ΜΛΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 10-07-2025. 8. Με την από 07-07-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 10-10-2025 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 9. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-10-2025, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 10-10-2025 θεωρείται επαρκής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την σκυροδέτηση της τάφρου, καθώς επίσης την ροή των υπογείων βερών στο στραγγιστήριο που έχει κατασκευαστεί μετά τις πρώτες βροχές, ώστε να ολοκληρωθεί η διευθέτηση αυτών με την κατάλληλη κατασκευή φρεατίων. Μέχρι σήμερα έχει αποπερατωθεί το 95,00% των εργασιών και η υπηρεσία εκτιμά ότι ο χρόνος έως τις 10-10-2025, είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, την σύνταξη ΑΠΕ και τις διαδικασίες κλείσιμο του φακέλου του έργου. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο έληγε την 10-07-2025 μέχρι την 10-10-2025, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού δικτύου προς Μιχαλίτσι», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 10-10-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1322/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31^ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρηνών-διαμόρφωση προσβάσεων σε όμορα διαμερίσματα των Καβασίλων και Φούρκας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12684/15-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1673/15-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. : 02.01.071.9771.01.180.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2025, για το έργο : «Άμεσες χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρανών-διαμόρφωση προσβάσεων σε όμορα διαμερίσματα των Καβασιλών και Φούρκας», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1777 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τα ην με α/α 1713 και αρ. πρωτ. 114550/5166 από 30-06-2025 (ΑΔΑ : Ρ1Σ17Λ9-ΜΗΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 74.400,00€.
- Τα από 07-07-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρο 32 του Ν4412/16 σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα και για γεγονότα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών μπορεί να γίνει προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και συγκεκριμένα πρόκειται για τις :

- Άμεσες εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων που υπάρχουν σε τμήματα οδών πρόσβασης προς οικισμούς και ορεινούς όγκους και χώρους συνάθροισης κοινού στα όρια των Δ.Δ. Καβασιλών και Φούρκας, καθώς και σε όμορα δημοτικά διαμερίσματα μέσου χωμάτινων οδικών διαδρομών. Θα πρέπει άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις των καταπτώσεων και απομάκρυνση κάθε φερτού υλικού, διαπλατύνει τμημάτων, εξυγίανση των καθιζήσεων και διαμόρφωση στο σύνολο τους χωμάτινων προσβάσεων.
- Σκοπός, είναι η αποκατάσταση άμεσα των προβλημάτων που υπάρχουν στο επαρχιακό δίκτυο αλλά και στο χωμάτινο που συνδέει οικισμούς και χώρους υλοτόμησης. Βόσκησης.

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο : «Άμεσες χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρανών-διαμόρφωση προσβάσεων σε όμορα διαμερίσματα των Καβασιλών και Φούρκας».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 4. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 5. Κωνσταντίνος Γκεσουλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

6. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι

...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

A. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεσες χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης πρानών-διαμόρφωση προσβάσεων σε όμορα διαμερίσματα των Καβασίων και Φούρκας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα από 07-07-2025 συμβατικά τεύχη του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12684/15-07-2025 (ανωτέρω υπό στ. 6) εισήγηση της υπηρεσίας.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.01.180.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 114550/5166/30-06-2025 με α/α 1713 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1776 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.

B. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1323/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 32ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην σύνταξη της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση διαδρομής πρόσβασης Ι. Μονής Στομίου και προετοιμασία του φακέλου για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 12845/24-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1794/24-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α') «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/128187/3944 από 17-07-2025 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υπόεργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην σύνταξη της τεχνικής μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση διαδρομής πρόσβασης Ι. Μονής Στομίου και προετοιμασία του φακέλου για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων»).
- Την αναγκαιότητα για γρήγορη ολοκλήρωση του φακέλου του ως άνω έργου και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, με σκοπό την άμεση εκτέλεσή του, λόγω πολλών ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε περπατητές προς την Ι. Μονή. Το εν λόγω έργο είναι εξειδικευμένο έργο, που χωροθετείται σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές, απαιτεί προσωπικό με ειδικές γνώσεις και υπάρχει αδυναμία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. λόγω υποστελέχωσης να ανταποκριθεί σε αυτό.

Εισηγούμεστε

1. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην σύνταξη της τεχνικής μελέτης με τίτλο : «Βελτίωση διαδρομής πρόσβασης Ι. Μονής Στομίου και προετοιμασία του φακέλου για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων».
2. Την συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
Τακτικά μέλη :
 1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
 3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.
3. Την έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- A.** Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση στην σύνταξη της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση διαδρομής πρόσβασης Ι. Μονής Στομίου και προετοιμασία του φακέλου για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12845/24-07-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και.
- B.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μάμαλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Γκεσούλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Κωνσταντίνος Μπότης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
2. Λάμπρος Κιτσαράς, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Ιωάννης Αρκομάνης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Στέφος Ιωάννης εκφράζοντας την διαφωνία του με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1324/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 33°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση ανακοίνωσης (ενημέρωση πρόθεσης πρότασης) Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κόμβων στη Μπάφρα Ιωαννίνων».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13076/21-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1759/21-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
 «... Στο πλαίσιο εξέλιξης των ενεργειών για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που επιτελεί με την κατασκευή του τον σκοπό της Δημόσιας Ωφέλειας και της Κήρυξη της Απαλλοτρίωσης του που προγραμματίζεται από την Περιφέρεια Ηπείρου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν2882/2001 (ΦΕΚ17/Α/2001), όπως ισχύει.
 Σας διαβιβάζουμε:
 - Την από 17.07.2025 (αρ. πρωτ. 128361/12835) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας για την Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», σύμφωνα με την Κτηματολογική Μελέτη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗ ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 3 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001) όπως ισχύει, η σχετική Ανακοίνωση θα πρέπει να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής.
 Η χωροθέτηση του έργου και η υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις εντάσσονται εντός του Δήμου Ιωαννιτών, στις Τοπικές Κοινότητες Μπάφρας & Κατσικά.
 Για τον ανωτέρω λόγο παρακαλούμε όπως εγκρίνεται σχετική δαπάνη διάθεσης πίστωσης περί τα 124,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τη δημοσίευση της από 128361/12835/17.07.2025 Ανακοίνωσης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα των Ιωαννίνων, ως πρωτεύουσα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου βρίσκεται η υπό απαλλοτρίωση έκταση.
 Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0841, ΕΦ: 072, του προϋπολογισμού έτους 2025 της Π.Ε. Ιωαννίνων. Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή ενέργεια...».
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 124,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, για την κάλυψη των εξόδων της δημοσίευσης της αριθμ. 128361/12835/17-07-2025 Ανακοίνωσης Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κόμβων στη Μπάφρα Ιωαννίνων», σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα των Ιωαννίνων, ως πρωτεύουσα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου βρίσκεται η υπό απαλλοτρίωση έκταση.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1325/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 34^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού δικτύου, εξυγίανση φθορών από προσβάσεις προς ορεινό όγκο και καθαρισμό χώρου συνεδρίασης κοινού στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11975/09-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1612/09-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«.....Έχοντας υπόψη...

7. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/119322/3658 από 04-07-2025 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.560,00€ με το ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού δικτύου, εξυγίανση φθορών από προσβάσεις προς ορεινό όγκο και καθαρισμό χώρου συνεδρίασης κοινού στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

Και Επειδή

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά τις άμεσες εργασίες καθαρισμού του επαρχιακού δικτύου από καταπτώσεις και συσσωρευμένα υλικά, την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, καθώς και την συντήρηση των τάφρων απορροής από και προς το Δ.Δ. Ανηλίου. Επίσης, απαιτείται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χώρων υπαίθριων συνάθροισης κοινού και στάθμευσης, όπως και συντήρηση χωμάτινων οδών πρόσβασης προς θερινούς βοσκότοπους.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού δικτύου, εξυγίανση φθορών από προσβάσεις προς ορεινό όγκο και καθαρισμό χώρου συνεδρίασης κοινού στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού: 23.560,00€ (με Φ.Π.Α.)....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.560,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού επαρχιακού δικτύου, εξυγίανση φθορών από προσβάσεις προς ορεινό όγκο και καθαρισμό χώρου συνεδρίασης κοινού στα όρια του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 09-07-2025 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1326/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 35°

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 5899/24-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1791/24-7-2025 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την έγκριση λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο στην εισήγηση πίνακα, ως εξής:
- «... Έχοντας υπόψη προφορικά αιτήματα και ανάγκες συγκεκριμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και προκειμένου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των Δ/σεων της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγούμαστε την έγκριση των παρακάτω δαπανών, με το Φ.Π.Α., όπου αυτό προβλέπεται,
- 1) Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 4.500,00 €.
 - 2) Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία και διενεργεί επισκευές αναλόγως στις υπόλοιπες Δ/σεις της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 1.500,00 €.
 - 3) Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.000,00 €.
 - 4) Εκτέλεση Τυπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών το οποίο και εξοπλίζει αναλόγως τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης 1.500,00 €.
 - 5) Δαπάνη για την Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχείου ΝΤΕΞΙΟΝ για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου και για τις ανάγκες οργάνωσης του αρχειακού τους υλικού, συνολικής δαπάνης 2.900,00 €.
 - 6) Ανανέωση Συνδρομής Υπηρεσίας Αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 450,00 €.
- Οι ανωτέρω δαπάνες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Για τα ανωτέρω υλικά η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ	ΕΦ: 072 / ΚΑΕ
Προμήθεια Ανταλλακτικών Υλικών Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	4.500,00 €	ΚΑΕ 1329
Εργασίες Επισκευής Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Λοιπών Μηχανημάτων Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	1.500,00 €	ΚΑΕ 0869
Κατασκευή και Προμήθεια Πινακίδων	1.000,00 €	ΚΑΕ 1699
Τυπογραφικές Εργασίες	1.500,00 €	ΚΑΕ 0843
Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αρχείου ΝΤΕΞΙΟΝ	2.900,00 €	ΚΑΕ 1699
Ανανέωση συνδρομής υπηρεσίας αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας	450,00 €	ΚΑΕ 1121

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίτσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1327/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 36ο

Έγκριση υλοποίησης και κατανομής δαπανών ανά κατηγορία, των έργων «CHORA - Cultural hubs for open and regenerative arts» και «BREATH – Building Cross border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards», τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. ΔΑΠ/128263/3946/17-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1747/18-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027 για τα στρατηγικά έργα πρόκειται να συμμετέχει και να υλοποιήσει τα κάτωθι έργα:

1. CHORA - CULTURAL HUBS FOR OPEN AND REGENERATIVE ARTS

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος σε στρατηγικό έργο που στοχεύει στη διατήρηση και ανάδειξη της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση μόνιμου πολιτιστικού διαλόγου μέσω δικτύου πολύ-λειτουργικών πολιτιστικών και δημιουργικών κέντρων. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει αποκατεστημένα και υπάρχοντα κτίρια, προωθώντας κοινές εκδηλώσεις και συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Θα υποστηρίξει καλλιτέχνες μέσω εκθέσεων, φεστιβάλ, εργαστηρίων και masterclasses, ενισχύοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου το πολύ-λειτουργικό διασυνοριακό πολιτιστικό κέντρο θα στεγαστεί σε ένα ιστορικό διώροφο κτήριο, το Χάνι Μανέκα, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της τοπικής «λαϊκής» αρχιτεκτονικής και βρίσκεται στο παλαιό ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης. Το Χάνι κατασκευάστηκε το 1878 και πρόσφατα αγοράστηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου.

Στο ισόγειο του κτηρίου θα διαμορφωθούν χώροι έκθεσης, πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και αίθουσες σεμιναρίων και συνεδρίων, ενώ ο πρώτος όροφος θα φιλοξενεί διοικητικά γραφεία και χώρους συνεργασίας (coworking).

2. BREATH – Building Cross border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος στο ανωτέρω στρατηγικό έργο.

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, πολυδιάστατου έργου που θα μειώσει τους κινδύνους στις παράκτιες περιοχές μέσω ανάλυσης και διαχείρισης των αιτιών καταστροφών, μείωσης της έκθεσης και ευαλωτότητας, και βελτίωσης της ετοιμότητας για επικίνδυνα φαινόμενα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η πρόταση αξιοποιεί αποτελέσματα προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων, εστιάζοντας στα κοινά οικοσυστήματα και απειλές (π.χ. δασικές πυρκαγιές, διάβρωση), και προβλέπει τη δημιουργία διασυνοριακού δικτύου πολιτικής προστασίας και παρακολούθησης φυσικών και θαλάσσιων κινδύνων.

Οι δράσεις συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο και την Εδαφική Ατζέντα 2030 και στοχεύει στην ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση κινδύνων, την προστασία της φύσης και τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και πρόβλεψης κινδύνων.

Αναμένονται κοινές στρατηγικές και μέτρα διαχείρισης, που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και θα μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Απουλίας, Βασιλικάτας και Καλαβρίας. Πιλοτικά έργα περιλαμβάνουν υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κέρκυρα και την ίδρυση πολύ-λειτουργικού κόμβου στη Φότζια της Πούλιας, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού (συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αισθητήρες, δίκτυα, drones) για τις αρμόδιες περιφέρειες και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση συμμετοχής και υλοποίησης των ανωτέρω στρατηγικών έργων καθώς και των προϋπολογισμών τους ανά κατηγορία δαπάνης, όπως αυτά εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027»... ..».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και την υλοποίηση, ως εταίρος των στρατηγικών έργων: «CHORA - Cultural hubs for open and regenerative arts» και «BREATH – Building Cross border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards», στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027, καθώς και των προϋπολογισμών τους ανά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

GREECE-ITALY 2021-2027 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ							
ΕΡΓΟ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΑΞΙΔΙΑ & ΔΙΑΜΟΝΗ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΜΕΣ & ΕΡΓΑ	ΣΥΝΟΛΟ
CHORA CULTURAL HUBS FOR OPEN AND REGENERATIVE ARTS	99.060,00 €	1.560,00 €	19.600,00 €	215.780,00 €	6.000,00 €	1.550.000,00 €	1.892.000,00 €
BREATH Building Cross border resilience and prevention against Natural and Environmental Hazards	37.600,00 €	- €	5.536,00 €	251.864,00 €	505.000,00 €	- €	800.000,00 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1328/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 37ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά του Back-office της Περιφέρειας Ηπείρου στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-cloud).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 518/24-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1795/24-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών μεταφοράς του Back-office της Περιφέρειας Ηπείρου στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-cloud) (CPV 72260000-5 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά), συνολικού ποσού 23000,00 € πλέον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά της κεντρικής βάσης δεδομένων του Φορέα και των εξυπηρετητών όλων των εφαρμογών που συνθέτουν τις λογισμικές υποδομές του Back-office του Φορέα (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Έκδοση Μισθοδοσίας, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Σύστημα Δημοσίευσης στη Διαύγεια και λοιπά υποσυστήματα). Λόγω της κρισιμότητας του εγχειρήματος, η οποία έγκειται κυρίως στην μετάπτωση της βάσης δεδομένων της Οικονομικής Διαχείρισης, σε συνδυασμό με την παλαιότητα του υφιστάμενου RDBMS για το οποίο δεν υποστηρίζεται η μετεγκατάστασή του ως έχει στις υποδομές του G-cloud και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των Υπηρεσιών, είναι αναγκαίο η εκτέλεση της μεταφοράς του Back-office στο G-cloud να διενεργηθεί από τον κατασκευαστή των εν λόγω λογισμικών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων υπηρεσιών καταγράφονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Το τίμημα θα βαρύνει ισόποσα τον ΚΑΕ 0873 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης και 0899 της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Φορέα Ε.Φ. 072 για τις Π.Ε. του Προϋπολογισμού για το έτος 2025 όπου υπάρχουν διαθέσιμες οι απαιτούμενες πιστώσεις».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 23.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2025, ήτοι ΚΑΕ 0873 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας, για την μεταφορά του Back-office της Περιφέρειας Ηπείρου στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-cloud) (CPV 72260000-5 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά), οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά της κεντρικής βάσης δεδομένων του Φορέα και των εξυπηρετητών όλων των εφαρμογών που συνθέτουν τις λογισμικές υποδομές του Back-office του Φορέα (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων – Έκδοση Μισθοδοσίας, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Σύστημα Δημοσίευσης στη Διαύγεια και λοιπά υποσυστήματα). Λόγω της κρισιμότητας του εγχειρήματος, η οποία έγκειται κυρίως στην μετάπτωση της βάσης δεδομένων της Οικονομικής Διαχείρισης, σε συνδυασμό με την παλαιότητα του υφιστάμενου RDBMS για το οποίο δεν υποστηρίζεται η μετεγκατάστασή του ως έχει στις υποδομές του G-cloud και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των Υπηρεσιών, είναι αναγκαίο η εκτέλεση της μεταφοράς του Back-office στο G-cloud να διενεργηθεί από τον κατασκευαστή των εν λόγω λογισμικών.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 25/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1337/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 46°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί των το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 7488/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1803/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 4.847,84€ χωρίς Φ.Π.Α. (6.011,32€ με Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχημα.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 6.011,32 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000033 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα έντονα και ακραία φαινόμενα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας αρμοδιότητας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου», (Υποέργο: Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά - αναλώσιμα, κ.λ.π.), επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και προμήθεια διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2025»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-ΟΧΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ-ΟΧΗΜ., ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΥΛΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ	ΑΞΙΑ με ΦΠΑ
1	ΜΕ 119462	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ANTIFREEZE-72C (ΚΙΛ 20), ΒΑΚΤΡΟ (ΤΕΜ 1), ΣΤΕΓΑΝΑ (ΤΕΜ 1)	1.360,00€	1.686,40€
			ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΕΞΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟΥ	1.100,00€	1.364,00€
2	ΜΕ 123706	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (ΤΕΜ 1), ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ρ40/4 (ΤΕΜ 1), ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΤΕΜ 3), ΓΩΝΙΑ ½ (ΤΕΜ 2), ΜΑΣΤΟΣ (ΤΕΜ 2), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ WP928/81 (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ SP899 (ΤΕΜ 1), RMDHE15401X HERCULES SHPD 15W40 (ΛΙΤ 14)	457,10€	566,80€
			ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ, ΚΟΛΛΗΜΑ ΠΑΓΟΥΡΙ, ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	650,00€	806,00€
3	ΚΗΗ 6047	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜ (ΤΕΜ 2), ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ (ΤΕΜ 2), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜ (ΤΕΜ 1), ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠ (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΤΕΜ 1), ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΤΕΜ 1), ΛΑΔΙ MERCEDES OE (ΤΕΜ 7), ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 1.5L (ΤΕΜ 3), ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΔ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ (ΤΕΜ 1), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΤΕΜ 1), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΤΕΜ 1), ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΗΧ ΠΟΡΤΑΣ (ΤΕΜ 1)	1.280,74€	1.588,11€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.847,84€	6.011,32€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1338/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 47°

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 22-07-2025 (αριθμ. καταθ. 279/2025) Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ'αριθμ. 3/14/06-02-2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την αριθμ. 21/1180/08-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών επί των εκτάσεων ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν βάσει της αριθμ. 3/14/06-02-2024 (ΦΕΚ 116/Δ/26-2-2024) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων».
7. Την αριθμ. πρωτ. 932/25-07-2025 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1813/25-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημητρίου Στάθη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
*«... ΣΧΕΤ: η 23-7-2025 πράξη ορισμού δικασίμου του Προέδρου του Πολιτικού Εφετείου Ιωαννίνων. β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 Η Περιφέρεια Ηπείρου άσκησε ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων την από 22-7-2025 Ειδική Αίτηση με (αριθμ. καταθ. 279/2025) κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ'αριθμ. 3/14//6-2-2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 Επειδή, το παραπάνω δικόγραφο με πράξη ορισμού δικασίμου θα πρέπει να επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις ΚΠολΔ (άρθρα 122 επομ.) παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σχετική δαπάνη για τα έξοδα επιδόσεως που ανέρχονται στο ύψος των 1.000,00 ευρώ και να ορίσετε δικαστικούς επιμελητές από τα Πρωτοδικεία : 1) Ιωαννίνων, και 2) Αθηνών για να ενεργήσουν αναλόγως τις επιδόσεις.
 Ε.Φ 072 ΚΑΕ 0871. ...».*
8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072 & ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2025, για την κάλυψη των εξόδων επίδοσης, της από 22-07-2025 (αριθμ. καταθ. 279/2025) Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, με πράξη ορισμού δικασίμου, που άσκησε η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ'αριθμ. 3/14//6-2-2024 (ΦΕΚ 116/Δ/26-2-2024) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», από τους εξής δικαστικούς επιμελητές: α) Οικονόμου Κ. Δημήτριο, δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και β) Δρακόπουλο Β. Δημήτριο, Δικαστικό Επιμελητή Εφετείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1339/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 48°

Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 4/21/27-02-2024 (ΦΕΚ τεύχος Δ' 161/15-03-2024) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 931/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1812/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία, ο Νομικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Στάθης, εισηγείται τα εξής:

«... ΣΧΕΤ: Η αριθμ 4/21/27-2-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με την υπ' αριθμ. 4/21/27-2-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ Δ/161/15-3-2024, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως ακινήτων εμβαδού 4.120,85 τ.μ., εκ των οποίων 3.561,66 τ.μ. φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο και τα 559,66 τ.μ. φέρονται ως εκτάσεις ιδιωτικές. Οι εν λόγω εκτάσεις βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Τοπική Κοινότητα Βασιλικής) και απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του έργου << Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού>>.

Εν όψει των ανωτέρω και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με τον Κώδικα απαλλοτριώσεων (Ν.2882/2001άρθρο 19) για την καταβολή των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των ως άνω εκτάσεων και επικειμένων, θα πρέπει η Επιτροπή Σας να λάβει απόφαση σχετικά με την άσκηση Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την άσκηση εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, Αίτησης καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων εμβαδού 4.120,85 τ.μ., εκ των οποίων 3.561,66 τ.μ. φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο και τα 559,66 τ.μ. φέρονται ως εκτάσεις ιδιωτικές, και βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Τοπική Κοινότητα Βασιλικής), των οποίων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την αριθμ. 4/21/27-2-2024 (ΦΕΚ Δ/161/15-3-2024) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 931/25-7-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Νομικού Συμβούλου, κ. Δημήτρη Στάθη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1340/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 49ο

Έγκριση του από 24-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025 και 4/10/08-04-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του.
6. Την με α/α 985 και αρ. πρωτ. 41901/995/12-03-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 60.000,00 με ΦΠΑ για την πληρωμή του έργου «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.067.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 989 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
7. Την αριθμ. 20/1072/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία:
 - Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 1316/19-6-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 - Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.067.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, βάσει της με α/α 985 και αρ. πρωτ. 41901/995/12-03-2025 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 989 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
 - Β. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1663/25-07-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1815/25-07-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 24-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 24-07-2025 για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα οποία, μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία επί τοις εκατό (63,00%) στις τιμές του

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 15.287,99 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 17.903,23 € χωρίς ΦΠΑ και 22.200,01 € με ΦΠΑ.

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 24-07-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 214750 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.067.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2025, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία επί τοις εκατό (63,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 15.287,99 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 17.903,23 € χωρίς ΦΠΑ και 22.200,01 € με ΦΠΑ.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΔ)**

που έγινε με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και το σύστημα προσφοράς του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: **«Συνδρομή στον καθαρισμό τάφρων και διωρύγων ΠΕ Άρτας για το έτος 2025».**

Στην Άρτα σήμερα την **24.07.2025**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10⁰⁰ πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΤΕΠΕ Άρτας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την Αρ. 19/1012/12.06.2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 214750.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός ΜSc της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Πρόεδρος,
2. Βασιλειάδη Μαρία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός της ΔΤΕΠΕ Άρτας, Μέλος,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10⁰⁰ πμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24.07.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10⁰⁰ πμ.

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των προσφορών («Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν «σφραγισμένες» προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	23/07/2025 13:00:23

2. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος προσφερόντων και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή ο έλεγχος των απαιτούμενων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης.
4. Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας και κοινοποιήθηκε δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος σε όλους τους προσφέροντες.
5. Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	346779	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	63,00 %	15.287,99 €

- 6.** Ακολούθως η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και συγκεκριμένα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από 967,74 € ως προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
- 7.** Η Επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο των εγγυητικών επιστολών βάσει του άρθρου 72 παρ.13 του ν.4412/2016 και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
- 8.** Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία προσφέροντα	Ποσοστό	Προσφερόμενο ποσό (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ)
1	346779	ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	63,00 %	15.287,99 €

Μειοδότης σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Η Επιτροπή συντάσσει το παρόν πρακτικό και εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου:

Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα «ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τρία επί τοις εκατό (63,00%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 15.287,99 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ, 17.903,23 € χωρίς ΦΠΑ και 22.200,01 € με ΦΠΑ.

Άρτα, 24.07.2025
Η Επιτροπή

1. Γεώργιος Δάφνος

2. Μαρία Βασιλειάδη

3. Ιωάννης Τσιρώνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1341/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 50°

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-12-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1601/18-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1746/18-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο συνημμένα την από 15.07.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 20.12.2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 20.12.2024 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών λήγει την 20.08.2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας, Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2024. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 150.000,00 € με Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύμβασης είναι 134.794,39 € με Φ.Π.Α..

Η Υπηρεσία μας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετ' αναθεώρησης μέχρι 20.12.2025 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά...»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024», αναδόχου «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-12-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1342/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 51^ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπρούκα».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1599/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1817/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/129208/3958/18-7-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 31.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000001 «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα), για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος και έγινε ορισμός αποφαينوμένων οργάνων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα. Αναλυτικότερα προβλέπεται η αποξήλωση των παλαιών-κατεστραμμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αντικατάστασή τους από νέα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία: ΦΒ πάνελ, μπαταρίες, ρυθμιστές φόρτισης, POWER METER, μονάδες ελέγχου μπαταριών, βάσεις στήριξης αλουμινίου, ηλεκτρολογικοί πίνακες με τις καλωδιώσεις.

Τα υλικά θα παραληφθούν επί τόπου και μετά από έλεγχο λειτουργίας τους.

Εισηγούμεστε την έγκριση της δαπάνης ποσού 31.000,00 € με τον ΦΠΑ και την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 31.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 230 Ηπείρου με ΚΑ 2025ΝΠ23000001 και τίτλο «Έργα προστασίας περιβάλλοντος και άμεσης αποκατάστασης από ακραία και έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Περιφέρεια Ηπείρου», για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) αυτόνομων Φωτοβολταϊκών σταθμών για τις λειτουργικές ανάγκες των αλιέων της λιμνοθάλασσας «Κόφτρα-Παλιομπούκα», βάσει των από 24-7-2025 τεχνικής περιγραφής & προϋπολογισμού όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύμφωνα με την (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος

2. Κατέρης Ιωάννης

3. Κίσιος Κωνσταντίνος

4. Γκογκάκη Μαργαρίτα

5. Ψαθάς Βασίλειος

6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1343/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 52ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας (επιστροφή παραβόλων).

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

(ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2847/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1802/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, για την επιστροφή παραβόλων.
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 3199 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2025, για την επιστροφή στους δικαιούχους των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, από παράβολα που κατέθεσαν εκ παραδρομής, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α.
1	Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στο όνομα ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για λογαριασμό της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.	60,00 €
2	Δαπάνη για επιστροφή χρηματικού ποσού στο όνομα ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράβολο που κατέθεσε εκ παραδρομής στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για λογαριασμό της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.	165,00 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1345/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 54ο

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024

- (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Την αριθμ. 14/64/17-12-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες αριθμ. 1/4/18-02-2025, 4/10/08-04-2025 και 7/20/24-06-2025 αποφάσεις περί έγκρισης της 1^{ης} 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησής του.
 6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4099/22-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1766/22-7-2025 αντίστοιχα, στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω δαπάνης, η οποία εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του Ε.Φ. 072 & Κ.Α.Ε. 1699.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2025, καθώς και την υλοποίηση της αναφερόμενης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Προμήθεια 14 μηχανικών σφραγίδων για τις ανάγκες των Τμημάτων Οικονομικής Δ/σης και Προσωπικού & Μισθοδοσίας καθώς και της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.	450,00 €

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **25/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 25/1348/30-07-2025

Στα Ιωάννινα, στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/133897/1801/25-07-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Γκογκάκη Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 57ο

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήριες οδούς», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εμποτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13510/25-7-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 1821/25-7-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα απότομα πρανή (κλίση, ύψος κλπ) σε τμήμα της Εθνική Οδού Άρτας - Τρικάλων και σε συνδετήρια σε αυτή οδό με απότομο και απρόβλεπτο τρόπο κατακερματίστηκαν, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να εκδηλωθούν κατ' επέκταση απρόβλεπτες κατολισθήσεις που εγκυμονούν κίνδυνο στους διερχόμενους οδηγούς να είναι μεγάλος και άμεσος. Η απομάκρυνση των σαθρών και κατακερματισμένων πλέον μέρους των πρανών με ταυτόχρονη κατασκευή αναβαθμών κρίνεται επιτακτική λόγω του καλοκαιριού όπου οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες, οπότε το φαινόμενο δε θα επιδεινωθεί κατά το δυνατόν και πριν την έλευση του φθινοπώρου, όταν οι βροχές θα επανέλθουν.
3. Την με αριθμ. πρωτ. : ΔΑΠ/132965/13332/25-7-2025 ποσού 148.800,00 ευρώ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα κατακερματισμένα τμήματα των πρανών στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήρια αυτής. και συγκεκριμένα στο τμήμα από Κόνιτσα έως τα όρια του Νομού.
4. Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων προέβη στη σύνταξη μελέτης, που τα συμβατικά τεύχη αυτής εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ. : 132965/13332/25-7-2025 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η., προκειμένου να απομακρυνθούν τα κατακερματισμένα τμήματα των πρανών άμεσα στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας.

εισηγούμαστε

Α. Την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του υποέργου : « Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήριες οδούς » του έργου : « Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου » της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031, προϋπολογισμού 148.800,00 €.

Β. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Μαρινέλα Μπλιθικιώτη	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως πρόεδρος
β) Νικόλαο Κολιό	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,	ως μέλος
γ) Κων- νο Ζάννη	Τοπογράφο Μηχανικό στην Υπηρεσία μας	ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

α) Έλλη Μπαρέκα	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
β) Χρήστο Καραγιαννίδη	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας,
γ) Δημήτριο Τσιούμπο	Πολιτικό Μηχανικό στην Υπηρεσία μας.

.....».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/σης

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και σε συνδετήριες οδούς», προϋπολογισμού € 148.800,00 με ΦΠΑ και εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ4300031 και τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 13510/25-07-2025 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και

- Β.** Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρινέλα Μπλιθικιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Κολιός, Πολιτικός Μηχανικός
3. Κωνσταντίνος Ζάννης, Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Έλλη Μπαρέκα, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Πρόεδρος
2. Χρήστος Καραγιαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός
3. Δημήτριος Τσιούμπος, Πολιτικός Μηχανικός

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος εκφράζοντας την διαφωνία τους με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση του υποέργου.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος