

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 31/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 31/1633/23-09-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/168039/2337/19-09-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, λόγω του ότι το πρόγραμμα λήγει στις 15-10-2025 και πρέπει να ολοκληρωθεί το κλείσιμο του φακέλου του έργου, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3^ο

Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιας)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071, αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. 23/1275/21-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2823/22-9-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2353/23-9-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσια)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071, αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννης του Αθανασίου», με επισυναπτόμενη την αιτιολογική έκθεση.

Στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.....**Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
2. Τη μελέτη με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΠΕΡ. ΛΙΑΤΣΙΑ)**» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. **166972/2299/29-10-2019** εγκριτική της απόφαση.
3. Τη με αριθμ. πρωτ.**834/01-04-2021** απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «**Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης**» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 στο Π.Α.Α. 2014-2020.
4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρημο έργου **2021ΣΕ08210009**
5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:**491/15-03-2022**του αρμοδίου οργάνου: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
6. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. **8/520/28-03-2022** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
7. Το από **23-05-2022** πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης **15,70 %**.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. **15/984/03-06-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» ως προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. **108401/12505/11-07-2022** πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης **115166/13290/21-07-2022** δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
11. Το από **01/08/2022** πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. **22/1441/10-08-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς **555.298,15€** χωρίς ΦΠΑ.
13. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
14. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:**2661/23.11.2022** του αρμοδίου οργάνου *Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΗΠΕΙΡΟΣ"* Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
15. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
16. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **816.825,09 ΕΥΡΩ** μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι **15,70%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
17. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

Δαπάνη εργασιών	409.030,37
ΓΕ και ΟΕ 18%	73.625,47
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	482.655,84
Απρόβλεπτα 15%	72.398,38
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	555.054,22
Αναθεώρηση τιμών	243,93
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	555.298,15

Δαπάνη Φ.Π.Α. (...%) **133.271,55**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 688.569,70

18. Η αριθμ. 24451/3418 -14/02-/023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012130398 2023-02-14
19. Την αριθμ. 5460/738/12-01-2024 απόφαση του Δ/ντή της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ που ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ.
20. Την αριθμ. 29/2109/08-10-2024 απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, που ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ.
21. Την αριθμ. 116248/1676/01-07-2025 απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, που ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργολαβίας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνεται στα σχετικά τεύχη της Υπηρεσίας, προβλέπεται η κατασκευή του έργου: «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δ. Φυλιωτών ΠΕ Θεσπρωτίας (Λιάτσεια)» και ειδικότερα:

1. Με την παρούσα γίνονται κυρίως εργασίες επισκευής των υφισταμένων προβληματικών αρδευτικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 5.450 μ. στην περιοχή ΛΙΑΤΣΕΙΑ του έργου.
2. Προβλέπεται η καθαίρεση προβληματικών ορθογωνικών διωρύγων και καναλέτων συνολικού μήκους 5.450 μ., η ανακατασκευή τους στις ίδιες ουσιαστικά διαστάσεις και με την ίδια κλίση, αφού ελέγχθηκαν ότι καλύπτουν από άποψη παροχής την άρδευση των αγροτεμαχίων. Παράλληλα θα ανακατασκευαστούν 15 φρεάτια άρδευσης και 75 διαβάσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση από τον αγροτικό δρόμο στα αγροτεμάχια πάνω από τις διώρυγες - καναλέτα.
3. Συγκεκριμένα αφού καθαιρεθούν οι παλαιές διώρυγες - καναλέτα, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή της θέσης εγκατάστασης των νέων διωρύγων και εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης τους σε πλάτος 1,20μ και βάθος αναλόγως της σύστασης τους εδάφους όχι όμως μικρότερο των 0,20 μ. Θα σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 για εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης των τάφρων και στην συνέχεια θα γίνει σκυροδέτηση τους στις εσωτ. διαστάσεις 0,50x0,40 (όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη τομή της τάφρου) με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες. Ανά 10,00 μ μήκους θα κατασκευαστεί αρμός και θα στεγανοποιηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο του Τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν οι διαβάσεις προσβάσεις πάνω από τις νέες τάφρους που θα καταστραφούν αναγκαστικά για την καθαίρεση των παλαιών βάση των επισυναπτόμενων σχεδίων και της στατικής μελέτης τους. Επίσης θα κατασκευασθούν περίπου στις 75 διαβάσεις διαστάσεων 5,00x1,30 όπως φαίνεται και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες διάβασης στα σχέδια της μελέτης. Τέλος θα κατασκευαστούν 15 φρεάτια διακοπής και Αλλαγής Διεύθυνσης των καναλιών εξωτερικών διαστάσεων 1,40x1,40 και ύψους 1,00 m με πάχος περιμετρικών τοιχίων και δαπέδου 0,20 m. Οι προαναφερθέντες μικροκατασκευές θα οπλιστούν με διπλό πλέγμα Φ10 ανά 10.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζεται η ανάγκη να περιληφθεί η δαπάνη της αναθεώρησης και να επικαιροποιηθεί ο πίνακας προσθέτων εργασιών πέραν της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) παρ. 2 του ν. 4412/2016 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω. Όλα τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου, έχει ως εξής :

α) Αρχική Σύμβαση:

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έχουμε αύξηση σε μία εργασία με Α.Τ. 1.4.

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ουδεμία μεταβολή

β) Πρόσθετες εργασίες

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ουδεμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πέραν των περιλαμβανομένων στον προηγούμενο ΑΠΕ περιλήφθηκε η εργασία με Α.Τ 2.3.

Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4^{ου} Α.Π.Ε. Δεν απαιτείται έλεγχος επειδή δεν υπάρχουν επί ελασσον δαπάνες.

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Η της δαπάνης των πρόσθετων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των: 64.709,20€ χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και επί πλέον 13.000,00 € για την δαπάνη αναθεώρησης και σε 96.359,41 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,66%, που είναι μικρότερο του 15%

ΣΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 4^{ου} Α.Π.Ε.

α) Αρχική Σύμβαση: Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 4^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη προτεινόμενου	Μεταβολή
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	62.238,89	82.158,64	19.919,75
2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	346.791,48	388.139,44	41.347,96
Άθροισμα εργασιών	409.030,37	470.298,08	61.267,71
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	73.625,47	84.653,65	11.028,18
Σύνολο	482.655,84	554.951,73	72.295,89
Απρόβλεπτα 15 %	72.398,38	102,49	-72.295,89
Αναθεωρήσεις	243,93	71.000,00	70.756,07
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ	555.298,15	626.054,22	70.756,07
Εργολαβικό αντικείμενο	555.298,15	626.054,22	70.756,07
Φ.Π.Α. 24 %	133.271,55	150.253,01	16.981,46
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	688.569,70	776.307,23	87.737,53

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. είναι ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης και κλείνει σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**. Περιλαμβάνεται επί πλέον ποσό 70.756,07 € για την δαπάνη αναθεώρησης και ποσό 16.981,46 € για την δαπάνη του ΦΠΑ και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 776.307,23 €

β) Πρόσθετες εργασίες: Οι πρόσθετες εργασίες που περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα 4ο Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη προτεινόμενου 4ου Α.Π.Ε.	Μεταβολή
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	7.017,38	7.017,38
2. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	47.820,98	47.820,98
Άθροισμα εργασιών	0,00	54.838,36	54.838,36
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	0,00	9.870,90	9.870,90
Σύνολο	0,00	64.709,26	64.709,26
Απρόβλεπτα 15 %	0,00	0,00	0,00
Αναθεωρήσεις	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο εργασιών χωρίς ΦΠΑ	0,00	77.709,26	77.709,26
Εργολαβικό αντικείμενο	0,00	77.709,26	77.709,26
Φ.Π.Α. 24 %	0,00	18.650,22	18.650,22
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	0,00	96.359,48	96.359,48

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των πρόσθετων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 64.709,26 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και επί πλέον 13.000,00 € για την δαπάνη αναθεώρησης και σε 96.359,48 € με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,66%, που είναι μικρότερο του 15%.

Ζ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4ου Α.Π.Ε.

α) Αρχική Σύμβαση: Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 626.054,22 €. Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 150.253,01 €. Συνολική Δαπάνη **776.307,23 €**.

β) Πρόσθετες εργασίες: Η Δαπάνη των πρόσθετων εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των: 77.709,26 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε **96.359,48 €** με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,66%, που είναι μικρότερο του 15%.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δ. Φιλιππών ΠΕ Θεσπρωτίας (Λιάτσηλα)»

α) Αρχική Σύμβαση: Δαπάνης Εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 626.054,22 €, Δαπάνης Φ.Π.Α. 150.253,01 € και Συνολικής Δαπάνης **776.307,23 €**.

β) Πρόσθετες εργασίες: Η Δαπάνη των πρόσθετων εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των: 77.709,26 € χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και σε **96.359,48 €** με την δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσοστό σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι 11,66%, που είναι μικρότερο του 15%....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιππών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσηλα)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0022042071, αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννης του Αθανασίου», συνολικής δαπάνης € 776.307,23 με Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 96.359,48 με ΦΠΑ και τροποποίηση της σύμβασης κατά 11,66%, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2021ΣΕ08210009 της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022042071 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος