

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 39/2234/15-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την αριθμ. πρωτ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης έργων των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και την αριθμ. πρωτ. 37922/9-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΒ0346ΜΤΛ6-ΣΦ1) 2^η Τροποποίηση της υπ. αρ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ : ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Απόφασης Ένταξης.
6. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11840/10-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3185/10-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... ΣΧΕΤ.: 1. Η από 3-7-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 2. Η με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/228993/7399/10-12-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης. 3. Την με αριθ. πρωτ. 37922/9-7-2025 2^η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΒ0346ΜΤΛ6-ΣΦ1).

Σας υποβάλλουμε συνημμένα:

1. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ Εργασιών (αύξηση λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης)
2. Τον 4^ο ΑΠΕ.
3. Την με αριθ. 5/190/25-6-2025 (θέμα 34) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/228993/7399/10-12-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης, από την οποία χρηματοδοτείται η ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης.
1. Την με αριθ. πρωτ. 37922/9-7-2025 2^η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΨΒ0346ΜΤΛ6-ΣΦ1), από την οποία χρηματοδοτείται η αύξηση λόγω αναθεώρησης.

και παρακαλούμε για την έγκρισή του για διαχειριστικούς λόγους. ...».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου του θέματος αποτελεί η κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό), λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές ροές (υφιστάμενες και μελλοντικές) καθώς και σύνδεση με την υφιστάμενη οδό Επισκοπικού-Εθνική Οδός Ιωαννίνων - Άρτας.

Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζεται λειτουργικά τμήμα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας μέσω της αναβάθμισης της τυπικής διατομής της στην περιοχή του οικισμού Μπιζανίου.

Το υπό κατασκευή έργο αφορά στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων καθώς και των συνδέσεων αυτής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο (κύριες οδούς προς οικισμούς).

Το συνολικό μήκος της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων επί της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις είναι 1.523,45 μ.

Οι βασικές οδοί και οι κόμβοι της εγκεκριμένης μελέτης είναι οι εξής:

- Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων η οποία διαχωρίζεται στα υπομήματά της:
- Ε.Ο.1 συνολικού μήκους 443.422 m
- Ε.Ο.2 συνολικού μήκους 827.136m
- Ε.Ο.3 συνολικού μήκους 168.275m

- Κ.Ο.1 (τμήμα της Δημοτικής Οδού προς Νέο Μπιζάνι) συνολικού μήκους 50.29 m
 - Κ.Ο.2 (τμήμα της Δημοτικής Οδού προς μουσείο Βρέλλη) συνολικού μήκους 30.00m
 - Κ.Ο.3 συνολικού μήκους 31.318m
 - Κ.Ο.4 (τμήμα της Δημοτικής Οδού προς Επισκοπικό) συνολικού μήκους 44.59 m
 - Κ.Ο.5 συνολικού μήκους 20.00 m
 - Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο (SR1-SR2-SR3-SR4) συνολικού μήκους 2.21 km
 - Κυκλικός Κόμβος ΚΚ2 ακτίνας R=23.00 m
 - Ισόπεδος Κόμβος ΙΚ1 στη συμβολή των οδών SR3 και SR4
 - Ισόπεδος Κόμβος ΙΚ2 στη συμβολή των οδών Κ.Ο.4 και SR4
 - Ισόπεδος Κόμβος ΙΚ3 στη διασταύρωση των οδών Κ.Ο.5, Κ.Ο.3 και SR3
 - Ισόπεδος Κόμβος ΙΚ4 στη συμβολή των οδών Κ.Ο.3 και SR1
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η αριθ. πρωτ. 84454/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ) Κοινή Απόφαση των Αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης έργων των Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, υποέργου 1α «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με Φ.Π.Α., του υποέργου 1 «Κατασκευή ασφαλών κόμβων» συνολικού προϋπολογισμού € 14.630.000,00 με Φ.Π.Α., της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769).
 3. ΜΕΛΕΤΗ: Οι μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 197650/19543/14-12-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Με την αριθ. 81845/8952/24-5-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επήλθε η 1^η Τροποποίηση της Μελέτης του έργου του θέματος. Με την αριθ. 48475/4746/20-3-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επήλθε η 2^η Τροποποίηση της Μελέτης του έργου του θέματος.
 4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η αριθ. 34/2488/14-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 1α «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με Φ.Π.Α., του υποέργου 1 «Κατασκευή ασφαλών κόμβων» συνολικού προϋπολογισμού € 14.630.000,00 με Φ.Π.Α. με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθ. 197650/19543/14-12-2022 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους των Δ/σεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η αριθ. 9/505/13-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-03-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194937 για την κατασκευή του υποέργου 1α «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με Φ.Π.Α., του υποέργου 1 «Κατασκευή ασφαλών κόμβων», του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου» σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 4.643.113,38 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 15,33% (5.757.460,59 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
 6. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-07-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 4.643.113,38 € χωρίς Φ.Π.Α., (5.757.460,59 € με Φ.Π.Α.). Στις 30-4-2025 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» η 1^η ΣΣΕ, για ποσό 1.303.870,13 € με ΦΠΑ.
 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 19-7-2025.
 8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με αριθμό Απόφασης 145709/15700/16-9-2024. Με την υπ' αριθ. 11/477/27-3-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου. Με την υπ' αριθ. 90582/9019/23-5-2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Μέχρι σήμερα, έχει πληρωθεί και ο 5^{ος} λογαριασμός ποσού 2.432.796,10 €, και η συνολική δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 6.258.483,80 €.

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί 100% του έργου. Το έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 6/5/2025

Β. ΕΙΔΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 4^{ΟΥ} ΑΠΕ

(αύξηση λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης)

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, σε ότι αφορά την Αρχική Σύμβαση αλλά και την 1^η ΣΣΕ (επουσιώδης τροποποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 156, παρ. 3α), βρίσκεται σε ισοζύγιο και περιλαμβάνει υπέρβαση σε ότι αφορά:

1. την δαπάνη της αναθεώρησης του έργου και
2. την ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η δαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.544.797,96 € με το ΦΠΑ. Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				
	Αρχική Σύμβαση	4 ^{ος} ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση)	4 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^η Συμπληρωματική	Άθροισμα Συμβάσεων 4 ^{ου} ΑΠΕ
Συνολική δαπάνη έργου προ Αναθεωρήσεων προ ΦΠΑ	4,343,535.04 €	4,343,535.04 €	651,086.51 €	4,994,621.55 €
Αναθεωρήσεις	299,578.34 €	733.720,22 €	106.443,47 €	840.163,69 €
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης		217.174,89 €	32.554,33 €	249.729,22 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	4,643,113.38 €	5.294.430,18 €	790,084.31 €	6.084.514,49 €
ΦΠΑ 24%	1,114,347.21 €	1.270.663,24 €	189,620.23 €	1.460.283,47 €
Σύνολο με ΦΠΑ	5,757,460.59 €	6,565,093.42 €	979,704.54 €	7.544.797,96 €

Η προτεινόμενη δαπάνη δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες) και δεν επισύρει τροποποιήσεις ως προς τα γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.0 ΜΕΛΕΤΗ	
1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ	
1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.800.000,00 €
1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	197650/19543/14-12-2022 81845/8952/24-5-2024 Τροποποίηση
2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Ταμείο Ανάκαμψης 2022ΤΑ05500000 με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: MIS TA: 5180769
2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.800.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)
3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	10-2-2023
3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	13/936/27-04-2023 με ΑΔΑ.6ΝΡΝ7Λ9-ΛΦΕ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ	15,33% (μέσο ποσοστό έκπτωσης)
3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	19-07-2023
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ	30-4-2025
3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.757.460,59 € με ΦΠΑ
4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ	
4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Τσιούμπος Δημήτριος Ζάννης Κωνσταντίνος Βασίλειος Κυριαζής
4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Περιφέρεια Ηπείρου
5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Λήξη 19/07/2025
5.2 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	-
6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
1 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	911.000,48 €
2 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	741.937,81 €

3 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	1.666.916,17 €
4 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	505.833,24 €
5 ^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	2.432.796,10 €

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», συνολικής δαπάνης 7.544.797,96 με ΦΠΑ.....».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τον 4^ο Α.Π.Ε. (Λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 7.544.797,96 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 483.467,24 € με ΦΠΑ, λόγω αναθεώρησης και λόγω ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης, υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/190/25-6-2025 (Θ. 34^ο) Πράξη του.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ως άνω 4^{ου} Α.Π.Ε.

- Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 309.664,23 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», για την δαπάνη της ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πρίμ) σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης,

ενώ προκαλούμενη δαπάνη λόγω αναθεώρησης του ως άνω 4^{ου} Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος