

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **39/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 39/2235/15-12-2025

Στα Ιωάννινα, στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/229610/3199/11-12-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14°

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης κατά 42,55%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ασφαλήστρωση τμήματος παράκαμψης επαρχιακής οδού στο Καλέντζι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21401/11-12-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3217/11-12-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:
- «... Σας υποβάλλουμε συνημμένα σε μια (1) σειρά τον 2^ο Α.Π.Ε. με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (σε ποσοστό 42,55%) με την αιτιολογική του έκθεση του έργου του θέματος, καθώς και την αριθμ. 9/332/30-10-2025 (Θέμα 33^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωρίζοντάς σας τα εξής:
1. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 248.877,70€, δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 74.285,70€ και ποσοστό 42,55%.
 2. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.
 3. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
- Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος του ...».

Στην συνημμένη Εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την άμεση ασφαλτόστρωση τμήματος παράκαμψης επαρχιακής οδού στο Καλέντζι.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031 και προϋπολογισμό 248.877,70€ με Φ.Π.Α.. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΑΠ/124962/3828/14-07-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

3. ΜΕΛΕΤΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ.131943/13220/23-07-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Από την διενέργεια της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση της εργολαβίας στις 31-07-2025 μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00 % με ποσό προσφοράς 140.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.. Το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 26/1358/08-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη του Ναπολέοντα, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., νόμιμου εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αναδόχου του έργου, υπεγράφη στις 20-08-2025 η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου για συνολικό ποσό 174.592,00€ με Φ.Π.Α..

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. μέχρι στις 20-02-2026.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 174.380,78€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 2^η εντολή πληρωμής.

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 174.592,00€ (τακτοποιητικός) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 156858/15838/03-09-2025 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

Συντάχθηκε ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. με 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 74.285,70 € και ποσοστό 42,55%) για συνολικό ποσό 248.877,70 €.

9. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 85% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^ο Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Το ίδιο

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα. Οι ποσότητες όπως προέκυψαν είναι οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης <50% προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες δια την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο αυτού, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα :

Α) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ασφαλικών στρώσεων στα πλαίσια ασφαλτόστρωσης τμήματος παράκαμψης επαρχιακής οδού στο Καλέντζι, κρίθηκε αναγκαία η ασφαλτόστρωση επιπλέον τμημάτων που δεν προβλεπόταν από τη μελέτη για την αντιμετώπιση έντονων βλαβών επί του ασφαλικού καταστρώματος της προαναφερθείσας παράκαμψης (ρηγματώσεις, καθιζήσεις, τροχοσυλακώσεις), οι οποίες φθορές προκλήθηκαν κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου και των έντονων και απαιτητικών κυκλοφοριακών συνθηκών που διαμορφώθηκαν δεδομένου πως ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξήθηκε υπέρμετρα καθώς η επαρχιακή οδός Καλέντζιου – Γέφυρα Πλάκας είναι κλειστή (λόγω εκτέλεσης έργου και καταπτώσεων) με αποτέλεσμα η διέλευση όλων των οχημάτων να γίνεται από την ανωτέρω παράκαμψη, γεγονός που δεν ήταν εφικτό προβλεφθεί και οι απαιτούμενες ποσότητες να συμπεριληφθούν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση.

Για τους λόγους αυτούς και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου συντάχθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση <50% συνολικής δαπάνης 59.907,82 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που αποτελεί το 42,55% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έχουν προκύψει μετά από αναλυτική προμέτρηση και έχοντας πρωτίστως υπόψη τη βέλτιστη τακτοποίηση των ποσοτήτων στην αρχική σύμβαση. Η προτεινόμενη αύξηση της σύμβασης πληροί την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 21 του Ν. 4903/2022 (ως προς την ισχύ του) και τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/16.

Επιπλέον, περιορίζεται κάτω του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 42,55% < 50%.

Τέλος οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απ' την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} Α.Π.Ε.
Οδοστρωσία	4.672,36	5.373,03	7.357,43
Ασφαλτικά	98.960,40	113.804,65	155.966,77
Σύνολο εργασιών	103.632,76	119.177,68	163.324,20
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	18.653,90	21.451,98	29.398,35
Απρόβλεπτα	18.343,00	0,00	7.813,93
Αναθεώρηση	170,34	170,34	171,34
Σύνολο	140.800,00	140.800,00	200.707,82
Φ.Π.Α. 24%	33.792,00	33.792,00	48.169,88
Σύνολο με Φ.Π.Α.	174.592,00	174.592,00	248.877,70

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. με τροποποίηση σύμβασης κατά 42,55% , διαμορφώνεται συνολικά στο ποσό των 248.877,70€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση (200.707,82€ για εργασίες και 48.169,88€ για το Φ.Π.Α.) και επειδή απ' ενός μεν αποτελεί τροποποίηση σύμβασης συνολικού ύψους μέχρι 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, απ' ετέρου δε πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και η παράγραφος 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και πιο συγκεκριμένα, πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, ενώ εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 42,55%) συνολικής δαπάνης 248.877,70€ με Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 74.285,70€ με Φ.Π.Α. ή ποσοστό υπέρβασης 42,55%. ...».

6. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Ζούμπας Στέφανος, όπως και στις σχετικές με την εκτέλεση του έργου του θέματος, αριθμ. 24/1290/24-07-2025 και 26/1358/08-08-2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής, δήλωσαν «παρών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 42,55%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ασφαλτόστρωση τμήματος παράκαμψης επαρχιακής οδού στο Καλέντζι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 248.877,70 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση (200.707,82€ για εργασίες και 48.169,88 € για ΦΠΑ), με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 74.285,70 € με ΦΠΑ ή ποσοστό υπέρβασης 42,55% υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 9/332/30-10-2025 (Θέμα 33^ο) Πράξη του και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α.2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» για τον ως άνω 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου.

- Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στην σχετική με την εκτέλεση του έργου του θέματος, αριθμ. 24/1290/24-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος