

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **37/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 37/2084/21-11-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/210296/2937/17-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, επειδή επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ' αυτού, καθώς η παράταση του έργου λήγει στις 30-11-2025 και πρέπει να ολοκληρωθούν οι πληρωμές, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12°

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Επέκταση και εκσυγχρονισμός Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 21411/21-11-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2995/21-11-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 2^ο Α.Π.Ε. (με υπέρβαση αναθεώρησης) του έργου του θέματος, αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», συνολικής δαπάνης 251.034,49 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 311.282,78 (με ΦΠΑ). Η υπέρβαση ποσού 46.685,65 € με ΦΠΑ αφορά αποκλειστικά την πρόβλεψη αναθεώρησης.

Στην συνημμένη τεχνική – αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται με την υπάρχουσα σύμβαση αφορούν στην ολοκλήρωση του έργου της Επέκτασης και του Εκσυγχρονισμού του κτιρίου των Ιαματικών Λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις του να παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες μιας σύγχρονης μονάδας.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1 Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα

1.1.1 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

1.1.2 Γυψοσανίδες άνθυγρες , επίπεδες πάχους 15 mm

1.2 Επενδύσεις - Επιστρώσεις

1.2.1 Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά πλακίδια διαστάσεων 60*120 cm

1.3 Ξύλινες – μεταλλικές κατασκευές – κατασκευές από αλουμίνιο

1.3.1 Υαλόθυρες από κρύσταλλο Securit

1.3.2 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

1.3.3 Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2.1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC πίεσεως 6,0atm , διαμέτρου Φ200mm

2.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC πίεσεως 6,0atm , διαμέτρου Φ250mm

2.1.3 Προμονωμένοι σωλήνες πολυπροπυλενίου , διαμέτρου Φ40mm

2.1.4 Προμονωμένοι σωλήνες πολυπροπυλενίου , διαμέτρου Φ125mm

2.1.5 Προμονωμένοι σωλήνες πολυπροπυλενίου , διαμέτρου Φ200mm

2.2 ΥΔΡΕΥΣΗ

2.2.1 Θερμαντήρας νερού, χαλύβδινος τριπλής ενέργειας, διπλού τοιχώματος, με μόνωση, χωρητικότητας 500 lt

2.2.2 Συσκευή χλωρίωσης άλατος ικανότητας ικανότητας έως 5 kg ημερησίως

2.1.3 Συγκρότημα φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής με άμμο

2.1.4 Παιχνίδι νερού «καταρράκτης» από ανοξείδωτο ατσάλι , με σταθερό κατανοστήρα 500 mm

2.1.5 Διακόπτης πιεστικού κομβίου στεγανός

2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ - ΑΣΘΕΝΗ

2.3.1 Ηλεκτρικός πίνακας μηχανοστασίου πισίνας πλήρης , διαστάσεων 62*50 cm

2.4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

- 2.4.1 Κυκλοφορητής νερού
- 2.4.2 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος
- 2.4.3 Εναλλάκτης θερμότητας ανοξείδωτου χάλυβα
- 2.4.4 Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου με επικάλυψη αλουμινίου άνω των 4 ins και μέχρι 6 ins
- 2.4.5 Θερμική απομόνωση σωλήνων διαμέτρου με επικάλυψη αλουμινίου άνω των 6 ins
- 2.4.6 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός inverter παροχής 600 m³/h για μεταφορά ατμού
- 2.4.7 Κυκλικό διάφραγμα ατμού , χειροκίνητο , διαμέτρου Φ 200 mm
- 2.4.8 Κυκλικό διάφραγμα ατμού , χειροκίνητο , διαμέτρου Φ 160 mm
- 2.4.9 Κυκλικό διάφραγμα ατμού , χειροκίνητο , διαμέτρου Φ 125 mm
- 2.4.10 Κυκλικό διάφραγμα ατμού , χειροκίνητο , διαμέτρου Φ 100 mm
- 2.4.11 Ατμογεννήτρια ηλεκτρική ισχύος 3,4 W
- 2.4.12 Συλλεκτοδιανομέας θερμικού ή ψυκτικού κυκλώματος , πέντε κυκλωμάτων
- 2.4.13 Κεντρική κλιματιστική μονάδα πλήρης , παροχής αέρα προσαγωγής – απαγωγής > = 1.161m³/h με στοιχείο νερού θέρμανσης > = 7,2 KW και ικανότητα αφύγρυνσης > = 3,3 kg/h

2.5 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

2.5.1 Αναβατήριο κλιμακοστασίου ΑΜΕΑ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου “TheRout Net ”, με κωδικό MIS 5041731 και κωδικό πράξης 2019ΕΠ3186009 του Προγράμματος INTEREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. ΜΕΛΕΤΗ

Το έργο, είναι προϋπολογισμού 290.964,65 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Περιφέρειας Ηπείρου.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αριθμ. 21/1490/16-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία α) εγκρίνεται το από 10-07-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης , που διενεργήθηκε στις 05-06-2024 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , με εφαρμογή του άρθρου 32 , παρ.2γ του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 290.964,65 € β)Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 290.964,65 € στον οικονομικό φορέα «Π.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με προσφορά 218.223,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικό ποσό 270.597,13 € με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 7,00%

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 04/09/2024 για ποσό 218.223,49 € χωρίς Φ.Π.Α ενώ η Τροποποίηση Σύμβασης Κατασκευής Έργου (ως προς τον φορέα χρηματοδότησης) υπογράφηκε την 10/03/2025 για το ίδιο ποσό 218.223,49 € χωρίς Φ.Π.Α

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίστηκε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι 04/03/2025 λήξη προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Με την υπ’αριθμ. 8/361/ 10-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως την 30-06-20235.

Με την υπ’αριθμ. 20/1033/23-06-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως την 30-09-2025.

Με την υπ’αριθμ. 32/1738/03-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών έως την 30-11-2025.

7. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί πλήρως όλες οι προβλεπόμενες οικοδομικές, ενώ από τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εκκρεμούν η τοποθέτηση της κλιματιστικής μονάδας καθώς και η εγκατάσταση του αναβατηρίου ΑΜΕΑ.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπάρχουσες εντολές πληρωμής:

- 1^η εντολή πληρωμής 20/03/2025, πιστοποιημένο ποσό: 34.403,49€ χωρίς ΦΠΑ, εξοφλημένη.
- 2^η εντολή πληρωμής 18/05/2025, πιστοποιημένο ποσό: 18.955,07€ χωρίς ΦΠΑ, εξοφλημένη.
- 3^η εντολή πληρωμής 06/08/2025, πιστοποιημένο ποσό: 59.218,15€ χωρίς ΦΠΑ, μη εξοφλημένη.

B. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριληφθεί το ποσό της αναθεώρησης.

Με τις προτεινόμενες εργασίες δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδιασμού της αρχικής σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντιθέτως οι συμπληρωματικές εργασίες είναι απαραίτητες για

το σκοπό αυτό. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ούτε τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Α: Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα	1.474,99	8.346,45	8.346,45
ΟΜΑΔΑ Β: Επενδύσεις – Επιστρώσεις	29.155,50	40.360,98	40.360,98
ΟΜΑΔΑ Γ: Ξύλινες – Μεταλλικές κατασκευές – Κατασκευές από αλουμίνιο	24.733,35	24.733,95	24.733,95
ΟΜΑΔΑ Δ: Αποχέτευση	14.524,12	14.727,12	14.727,12
ΟΜΑΔΑ Ε: Ύδρευση	11.654,06	11.654,06	11.654,06
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ηλεκτρικά Ισχυρά - Ασθενή	900,69	5.393,24	5.393,24
ΟΜΑΔΑ Ζ: Θέρμανση - Αερισμός	60.861,45	61.856,41	61.856,41
ΟΜΑΔΑ Η: Ανελκυστήρας	15.159,00	15.159,00	15.159,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	158.463,15	182.231,21	182.231,21
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	28.523,37	32.801,61	32.801,61
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.986,52	215.032,83	215.032,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	28.047,98	1,66	1,66
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	215.034,50	215.034,50	215.034,50
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	3.188,99	3.188,99	36.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	218.223,49	218.223,49	251.034,49
ΦΠΑ 24%	52.373,64	52.373,64	60.248,29
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	270.597,13	270.597,13	311.282,78
		Υπέρβαση : 40.685,65€	

Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία : α) δημόσια δαπάνη της πράξης ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες) ή/και γ) παραδοτέα ή/και δ) δείκτες και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, ενώ ταυτόχρονα πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 132 και της παραγράφου 3.ε. του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για τις επί έλαττον δαπάνες.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 251.034,49 € άνευ Φ.Π.Α. και 60.248,29€ η δαπάνη Φ.Π.Α. Η υπέρβαση από τη Σύμβαση ποσού 40.685,65€ με Φ.Π.Α. αφορά αποκλειστικά την πρόβλεψη της Αναθεώρησης ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου Επέκταση και εκσυγχρονισμός Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», συνολικής δαπάνης 251.034,49 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 311.282,78 (με ΦΠΑ) με υπέρβαση ποσού 40.685,65 € με ΦΠΑ που αφορά αποκλειστικά την πρόβλεψη της αναθεώρησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη για τον ως άνω 2^ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 318/6 με ΚΑ 2019ΕΠ31860009 του έργου "TheRout_Net-Thematic routes and networks" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Cooperation programme Interreg V-A GREECE-ITALY 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος