

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύργου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **37/2025** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 37/2094/21-11-2025

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύργου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/210296/2937/17-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με επουσιώδη τροποποίηση <15%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017), 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022), 13354/15-03-2024 (ΦΕΚ Β' 2142/2024) και 3777/27-01-2025 (ΦΕΚ Β' 597/2025) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 20876/14-11-2025 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2916/14-11-2025 στον φάκελο εισηγήσεων 2025 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα προς έγκριση, τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό με επουσιώδη τροποποίηση <15%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με επισυναπτόμενη εισηγητική – αιτιολογική έκθεση και την αριθμ. 8/294/22-10-2025 (Θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου».

Στη συνημμένη εισηγητική - αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«.... Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή και επένδυση διωρύγων στη θέση των υφιστάμενων ανεπένδυντων τραπεζοειδών διωρύγων με κωδική ονομασία Δ7 & Δ2 Ζώνης Λούρου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πρόκειται να ανακατασκευαστούν οι διώρυγες Δ2 σε μήκος 786,30μ και Δ7 σε μήκος 1938,50 με ορθογωνικές διατομές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε με την αριθ. πρωτ. 1152/07-04-2023 (ΑΔΑ: 90424653ΠΓ-701) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, περί Ένταξης του 1ου υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου - Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072, στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προϋπολογισμού 2.196.564,33 € με ΦΠΑ, την Σ.Α.Ε 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2023ΣΕ08210011.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1494/132808/20-5-2022 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την απόφαση με αριθ. 34/2483/03-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Την αριθ. 7/375/05-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 01-03-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 201903 για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου - Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων" Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με προσφορά 1.507.616,22 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) ήτοι 1.869.444,11 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 15,00%.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Με την αριθ. 11/729/15-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», με προσφορά 1.507.616,22 € (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) ήτοι 1.869.444,11 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μείση έκπτωση 15,00 %.

Με το με αριθ. πρωτ. 89540/9726/5-6-2024 έγγραφο κοινοποιήθηκε η απόφαση στον οικονομικό φορέα Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ και η πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η σύμβαση με αριθ. πρωτ. 97033/10684/ 27-06-2024 (ΑΔΑ: 24SYMV015012307 2024-06-27) υπογράφηκε στις 27-06-2024 για ποσό 1.869.444,11 € με Φ.Π.Α μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηλείου και του κ. Ευάγγελου Τσουμάνη, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Η συμβατική προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 27-06-2025. Με τη αρ. 26/1362/8-8-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηλείου εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 31-10-2025. Με τη αρ. 35/1991/10-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηλείου εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 30-11-2025.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την 6^η πιστοποίηση έχει πληρωθεί το ποσό των 1.279.949,72€ με τον ΦΠΑ.

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 85,00%.

10. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε :

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.869.444,11 € με Φ.Π.Α, όσο και η συμβατική δαπάνη, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 13/528/7-4-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηλείου.

11. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1η Τροποποίηση Σύμβασης :

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.056.117,65 € με Φ.Π.Α, αυξητικός της αρχικής Σύμβασης του έργου λόγω της 1ης τροποποιητικής σύμβασης , εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 33/1805/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηλείου.

B. ΕΙΔΙΚΑ**1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ου ΑΠΕ**

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση λόγω επανυπολογισμού της νόμιμης πρόβλεψης αναθεώρησης εργασιών (με προσωρινούς συντελεστές Δ' τριμήνου 2021 και Α' τριμήνου 2022).

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των προβλεπόμενων δαπανών, για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις που συντάχθηκαν για τα επιμέρους τμήματα του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, κατασκευάζονται όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται παρακάτω.

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση δαπάνης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (15%), σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

Α.Τ. ΥΔΡ 6.01.01.03: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP.

Αύξηση της ποσότητας κατά 1000,00H σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται στη διέλευση νερού για την άρδευση των καλλιεργειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Συμβατική ποσότητα 1200,00H, προτεινόμενη στον 3^ο ΑΠΕ 2.200,00H

Α.Τ. ΥΔΡ 3.12 : Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ

Μείωση της ποσότητας κατά 100,00M σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ όπως προέβλεπε η μελέτη .

Συμβατική ποσότητα 100,0μ, προτεινόμενη στον 3^ο ΑΠΕ 0,00 μ

Α.Τ. ΥΔΡ 5.05.02 : Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Αύξηση της ποσότητας κατά 722,51 M³ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις λόγω αύξησης βάθους της κατασκευής εξυγιαντικής στρώσης που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου και επανεπίχωσης από την πλευρά του τεχνικού που εφάπτεται με τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο διότι τα προϊόντα εκσκαφής κρίνονται ακατάλληλα .

Συμβατική ποσότητα 4100,24μ³, προτεινόμενη στον 3^ο ΑΠΕ 11.922,75μ³

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση δαπάνης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (15%), η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

Α.Τ. ΥΔΡ 9.10.03: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Αύξηση της ποσότητας κατά $179,593\text{M}^3$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις λόγω κατασκευής σωληνωτών οχετών στη διώρυγα Δ_2 και Δ_7 που κρίθηκαν αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου.

Συμβατική ποσότητα $1.230,07\text{m}^3$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $1.410,00\text{m}^3$

Α.Τ. ΥΔΡ 9.10.05 : Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Αύξηση της ποσότητας κατά $804,82\text{M}^3$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις λόγω αύξησης του ύψους των τοιχιών της διώρυγας Δ7 από $1,00\text{m}$ σε $1,70\text{m}$, όπου επιλέχθηκε η διατομή διαστάσεων $2,50 \times 1,70\text{m}$ σε όλο το μήκος των $1938,5\text{m}$.

Συμβατική ποσότητα $4.685,18\text{m}^3$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $5.490,00\text{m}^3$

Α.Τ. ΟΙΚ 38.20.03 : Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Μείωση της ποσότητας κατά $1244,37\text{Kg}$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις λόγω διόρθωσης της μελέτης. Δεν απαιτείται αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα.

Συμβατική ποσότητα $1410,00\text{Kg}$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $165,63\text{Kg}$

Α.Τ. ΥΔΡ 9.26 : Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500 σκυροδεμάτων

Αύξηση της ποσότητας κατά $2.463,04\text{Kg}$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις και εγκεκριμένες επιμετρήσεις λόγω κατασκευής γεφυρών – πλάκων πρόσβασης που εδράζονται αμφιέριστα επί διώρυγας για την εξυπηρέτηση της κίνησης των οχημάτων σε διακλαδώσεις αγροτικών δρόμων ή διαβάσεις σε κτήματα.

Συμβατική ποσότητα $304536,96\text{Kg}$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $307.000,00\text{Kg}$

Α.Τ. ΟΙΚ 22.10.01: Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.

Μείωση της ποσότητας κατά $10,00\text{m}^3$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις.

Συμβατική ποσότητα $150,00\text{m}^3$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $140,00\text{m}^3$

Α.Τ. ΥΔΡ 4.09.02 : Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Μείωση της ποσότητας κατά $200,00\text{m}^2$ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις λόγω διόρθωσης της μελέτης. Δεν απαιτείται αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων πάχους $0,10\text{m}$.

Συμβατική ποσότητα $200,00\text{m}^2$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $0,00\text{m}^2$

Α.Τ. ΟΔΟ Β-43.2 : Σφράγιση αρμών. Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη

Μείωση της ποσότητας κατά $646,27\text{M}$ όπως προέκυψε από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις λόγω διόρθωσης προμετρήσεων της μελέτης.

Συμβατική ποσότητα $1446,27\text{m}$, προτεινόμενη στον 3° ΑΠΕ $800,00\text{m}$.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ

Η ομάδα αυτή δεν υφίσταται κάποια μεταβολή σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 33/1805/15-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

2. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ <15%

Η 1η Τροποποίηση Σύμβαση παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Αρχική 1η Τροποποίηση Σύμβαση που συμπεριλαμβάνεται στον 2° ΑΠΕ του έργου, λόγω επανυπολογισμού της νόμιμης πρόβλεψης αναθεώρησης εργασιών (με προσωρινούς συντελεστές Δ' τριμήνου 2021 και Α' τριμήνου 2022).

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των προβλεπόμενων δαπανών, για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, τις επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις που συντάχθηκαν για τα επιμέρους τμήματα του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών ποσοτικά και ποιοτικά.

Η διαφοροποίηση κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών του 3° Α.Π.Ε. ανά εργασία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση δαπάνης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (15%), η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

Α.Τ. ΥΔΡ 3.01.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αύξηση της ποσότητας κατά $306,00\text{M}^3$ η οποία οφείλεται στην αύξησης βάθους της κατασκευής εξυγιαντικής στρώσης που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου και στην μείωση των εκσκαφών με παράπλευρη απόθεση.

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα $10.000,00\text{m}^3$, προτεινόμενη στον ΑΠΕ $10.306,00\text{m}^3$

Α.Τ. ΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm .

Αύξηση της ποσότητας κατά 1300,13 M³ όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις λόγω αύξησης βάθους της κατασκευής εξυγιαντικής στρώσης που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου και επανεπίχωσης από την πλευρά του τεχνικού που εφάπτεται με τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο διότι τα προϊόντα εκσκαφής κρίνονται ακατάλληλα .

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα 3.000,00μ³, προτεινόμενη στον ΑΠΕ 4.300,13μ³

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση δαπάνης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του κεφαλαίου (15%), η οποία οφείλεται σε αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες αιτιολογούνται ως ακολούθως:

Α.Τ. ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη.

Αύξηση της ποσότητας κατά 35,00 M² όπως προέκυψε όπως προέκυψε από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και προμετρήσεις λόγω διόρθωσης της μελέτης που δεν προβλέπε μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη στο τεχνικό από την πλευρά των κτημάτων.

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα 5.500,00μ², προτεινόμενη στον ΑΠΕ 5.535,00μ²

NT 1 / 2ο ΠΚΤΜΝΕ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 . Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm (Α.Τ. ΥΔΡ 12.01.01.03)

Μείωση της ποσότητας κατά 0,05 M όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις για την κατασκευή των σωληνωτών οχετών διαμέτρου Φ400 στη διώρυγα Δ 2 που κρίθηκαν αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου.

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα 44,00μ, προτεινόμενη στον ΑΠΕ 43,95μ

NT 2 / 2ο ΠΚΤΜΝΕ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 . Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (Α.Τ. ΥΔΡ 12.01.01.05)

Αύξηση της ποσότητας κατά 0,30 M όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις για την κατασκευή σωληνωτών οχετών διαμέτρου Φ600 στις θέσεις ΧΘ 0+600 και ΧΘ 0+960 υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού (Διώρυγα Δ0 προς Δρόμο Πασά) στο Δ.Δ. Καλοβάτου ώστε να γίνει η εκτροπή της ροής της Δ-7 σε παράπλευρη αποστραγγιστική τάφρο που κινείται παράλληλα με τη διώρυγα

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα 46,00μ, προτεινόμενη στον ΑΠΕ 46,30μ

NT 3/ 2ο ΠΚΤΜΝΕ Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

(Α.Τ. ΥΔΡ 4.09.01)

Αύξηση της ποσότητας κατά 100,0 M² όπως προέκυψε από τις προμετρήσεις για την αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Τροποποιητική Συμβατική ποσότητα 100,00μ², προτεινόμενη στον ΑΠΕ 300,00μ²

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών και δεν τροποποιούνται προδιαγραφές του έργου.

Ο παρόν 3ος ΑΠΕ και η τροποποιητική σύμβαση συντάσσονται προκειμένου να περιλάβουν την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και τη δαπάνη της πρόβλεψης αναθεώρησης της νόμιμης προσωρινής αναθεώρησης εργασιών (με προσωρινούς συντελεστές Δ' τριμήνου 2021 και Α' τριμήνου 2022) .

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Για όλα τα παραπάνω κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ου} ΑΠΕ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου και ανέρχεται στο ποσό των 1.959.836,47€ χωρίς Φ.Π.Α. (2.430.197,22 € με Φ.Π.Α.), συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η υπέρβαση που παρουσιάζεται ποσού 374.079,57€, οφείλεται αποκλειστικά στην δαπάνη πρόβλεψης αναθεώρησης όπως προκύπτει κατ' εκτίμηση έπειτα από τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης για τα τρίμηνα Δ' του 2021 και Α' του 2022 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2735Β'/2-6-2022 & ΦΕΚ 5565Β'/31-10-2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (Συμβατικός πίνακας)

A / A	Ομάδα Εργασιών	Αρχική Σύμβαση	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 3 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	94.161,94	209.336,27	195.747,32
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	880.119,16	905.043,50	918.632,45
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ	122.910,00	147.390,00	147.390,00
Άθροισμα		€1.097.191,10	€1.261.769,77	€1.261.769,77
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		197.494,40	227.118,56	227.118,56
Άθροισμα (Σ1)		1.294.685,50	1.444.639,83	1.488.888,33
Απρόβλεπτα		194.202,83	0,00	0,00

Άθροισμα (Σ2)	1.488.888,33	1.488.888,33	1.488.888,33
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.711,87	12.711,87	12.711,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%	1.944,92	1.944,92	1.944,92
Άθροισμα (Σ3)	1.503.545,12	1.503.545,12	1.503.545,12
Δαπάνη Αναθεώρησης	4.071,10	4.071,10	292.300,00
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	1.507.616,22	1.507.616,22	1.795.845,12
ΦΠΑ 24%	361.827,89	361.827,89	431.002,83
Συνολική δαπάνη έργου ΜΕ ΦΠΑ (Σ5)	1.869.444,11	1.869.444,11	2.226.847,95

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
(Συμπληρωματικής σύμβασης)

A / A	Ομάδα Εργασιών	Αρχική Σύμβαση	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 3 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	0,00	61.625,00	75.835,69
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	0,00	32.355,25	34.459,00
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ	0,00	14.782,72	14.782,72
Άθροισμα			€ 108.762,97	€ 125.077,41
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			19.577,33	22.513,93
Άθροισμα (Σ1)			128.251,05	147.591,34
Απρόβλεπτα			19.251,05	0,01
Άθροισμα (Σ2)			147.591,35	147.591,35
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%			0,00	0,00
Άθροισμα (Σ3)			147.591,35	147.591,35
Δαπάνη Αναθεώρησης			2.951,83	16.400,00
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ4)			150.543,18	163.991,35
ΦΠΑ 24%			36.130,36	39.357,92
Συνολική δαπάνη έργου ΜΕ ΦΠΑ (Σ5)			186.673,54	203.349,27

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
(Συγκεντρωτικός)

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ			3 ^{ος} ΑΠΕ		
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΣΕ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΣΕ	ΣΥΝΟΛΟ
Άθροισμα	1.097.191,10	1.261.769,77	108.762,97	1.370.532,74	1.261.769,77	125.077,41	1.386.847,18
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	197.494,40	227.118,56	19.577,33	246.695,89	227.118,56	22.513,93	249.632,49
Άθροισμα (Σ1)	1.294.685,50	1.444.639,83	128.251,05	1.617.228,63	1.488.888,33	147.591,34	1.636.479,67
Απρόβλεπτα	194.202,83	0,00	19.251,05	19.251,05	0,00	0,01	0,01
Άθροισμα (Σ2)	1.488.888,33	1.488.888,33	147.591,35	1.636.479,68	1.488.888,33	147.591,35	1.636.479,68
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.711,87	12.711,87	0,00	12.711,87	12.711,87	0,00	12.711,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.944,92	1.944,92	0,00	1.944,92	1.944,92	0,00	1.944,92
Άθροισμα (Σ3)	1.503.545,12	1.503.545,12	147.591,35	1.651.136,47	1.503.545,12	147.591,35	1.651.136,47
Δαπάνη Αναθεώρησης	4.071,10	4.071,10	2.951,83	7.022,93	292.300,00	16.400,00	308.700,00
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	1.507.616,22	1.507.616,22	150.543,18	1.658.159,40	1.795.845,12	163.991,35	1.959.836,47
ΦΠΑ 24%	361.827,89	361.827,89	36.130,36	397.958,25	431.002,83	39.357,92	470.360,75
Συνολική δαπάνη έργου ΜΕ ΦΠΑ 24%	1.869.444,11	1.869.444,11	186.673,54	2.056.117,65	2.226.847,95	203.349,27	2.430.197,22

4. ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.

Με το με αριθ. πρωτ. 8/294/22-10-2025 (θέμα 2^ο) έγγραφό του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Η. γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

6. Με Το με αριθ. πρωτ. 312772/12-11-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), διατύπωσε θετική γνώμη σχετικά με την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ για το υποέργο: «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7».

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» του Π.Α.Α. 2014–2020», συνολικής δαπάνης 2.430.197,22€ (με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.).».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό με επουσιώδη τροποποίηση <15%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7», της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1., "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων", Περιφέρειας Ηπείρου, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», συνολικής δαπάνης 2.430.197,22 € με ΦΠΑ, με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 374.079,57 € με ΦΠΑ, η οποία οφείλεται στην δαπάνη αναθεώρησης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 082/1 με Κ.Α. 2023ΣΕ08210011,

υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 8/294/22-10-2025 (Θέμα 2ο) Πράξη του και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 312772/12-11-2025 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ), Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος