

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **12/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 12/894/26-5-2026

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/97341/1311/21-5-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α'241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α'134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87), το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12), το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83), το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163) και το Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α'215).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α' /13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).

5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1167/20-5-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 1332/21-5-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης), το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 4.798.800,00 € (με ΦΠΑ), με την σχετική εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας και την με αριθμό 2/113/14-5-2026 (θέμα 63ο), θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. υπερβαίνει κατά 1.555.087,20 Ευρώ (ποσοστό 46,60 %), την αρχική σύμβαση και παρακαλούμε για την έγκρισή τους».

Στην συνημμένη εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«... **Α. ΓΕΝΙΚΑ:**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή ποδηλατοδρόμου εντός της χωρικής ενότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού μήκους 58,028 χλμ., ο οποίος θα οδεύει είτε επί υφιστάμενης οδού, είτε με διάνοιξη οδού, όπου κρίνεται απαραίτητο και θα περιλαμβάνει εκσκαφές, επιχωματώσεις, κατασκευή οδοστρώσας, τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης.

2. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 41138/3269/21-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ5Υ7Λ9-ΖΛ8) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 3.661.904,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.01 του οικονομικού έτους 2023.

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 3004/385/9-1-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Δ17Λ9-Η84) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 2.743.712,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.01 του οικονομικού έτους 2024.

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2762/220/9-1-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΔΚ7Λ9-ΓΔΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 1.743.712,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.01 του οικονομικού έτους 2025.

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 6450/237/15-01-2026 (ΑΔΑ: Ψ56Ζ7Λ9-ΔΦ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΑΛΕ 02.01.3071.3170104051 του οικονομικού έτους 2026 και η υπέρβαση του ποσού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καλυφτεί με τον παραπάνω ΑΛΕ.

3. **ΜΕΛΕΤΗ:**

Με την αριθμ. 5/350/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παραλαβή και τα παραδοτέα της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», όπως εκπονήθηκε από τα ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και περιλαμβάνει εγκεκριμένες και θεωρημένες όλες τις ενοποιημένες μελέτες (αρχικές και συμπληρωματικές), ήτοι προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφική μελέτη, και οριστική συγκοινωνιακή μελέτη, ΣΑΥ, ΦΑΥ καθώς και τα ενοποιημένα τεύχη δημοπράτησης (αρχικά και συμπληρωματικά).

4. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-05-2023, με ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) με το σύστημα υποβολής προσφορών με μέση τεκμαρτή έκπτωση και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»), που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=11,54% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1578/07-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Φ17Λ9-ΛΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

5. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Το συμφωνητικό για ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025.

Με την υπ' αρ. 6/350/24-02-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εργασιών έως 30 /09/2025

Με την υπ' αρ. 29/1608/09-09-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας εργασιών έως 31/12/2025

Με την υπ' αρ. 1/74/15-01-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας εργασιών έως 30-04-2026

Με την υπ' αρ. 9/659/23-04-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η οριακή παράταση προθεσμίας εργασιών έως 30-06-2026

B. ΕΙΔΙΚΑ:

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Α. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση/ μείωση των δαπανών των συμβατικών εργασιών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. 115990/3488/22-7-2024 (ΑΔΑ:66427Λ9-8ΦΞ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Πρέβεζας μετά την με αριθμ. 3/165/4-6-2024 (θέμα 45^ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Η.

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)

Α. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση/ μείωση των δαπανών των συμβατικών εργασιών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. 214937/5786/19-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΟ7Λ9-Ν77) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Πρέβεζας.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος Α.Π.Ε.) και 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α. Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η αύξηση/ μείωση των δαπανών των συμβατικών εργασιών, λόγω:

1. των προμετρήσεων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου
2. ήδη εκτελεσμένων εργασιών και επιμετρήσεων και

Β. Της ανάγκης σύνταξης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών

Για την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα:

- Η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική σύμβαση και συγκεκριμένα :
Η Κατολίσηση των πρानών στην παραλία Μύτικα είχε ως αποτέλεσμα τη μερική αποδιοργάνωση της οδού της αρχικής χάραξης και συνεπώς, την αδυναμία διέλευσης του ποδηλατόδρομου από το συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης και η κατολίσηση πρानών Εθνικής οδού, σε σημεία όπου διέρχεται ο ποδηλατόδρομος. Επίσης υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με τη διέλευση του ποδηλατόδρομου από την παραλία Μονολιθίου και αντιδράσεις ιδιωτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή του Καναλίου.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης
- Η αύξηση της δαπάνης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμβασης
- Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Ειδικότερα, οι μεταβολές των ποσοτήτων ανά ομάδα σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Συνολικά στην ομάδα 1η των Χωματοургικών παρουσιάζεται αύξηση κατά (285.177,49€ - 138.211,13€) = 146.966,36€ (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 11,00%).

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Συνολικά στην ομάδα 2η της Οδοστρωσίας παρουσιάζεται αύξηση κατά (387.215,64€ - 297.454,95€) = 89.760,69€ (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 2ης: 11,00%).

ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

Συνολικά στην ομάδα 3η των Ασφαλτικών παρουσιάζεται μείωση κατά (377.279,67€ - 353.500,60€) = 23.779,07€ (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 3ης: 11,00%).

ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ

Συνολικά στην ομάδα 4η της σήμανσης παρουσιάζεται αύξηση κατά (1.085.872,30€ - 1.020.342,71€) = 65.529,59€ (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 4ης 12,00%).

ΟΜΑΔΑ Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνολικά στην ομάδα 5η των Τεχνικών έργων παρουσιάζεται αύξηση κατά (72.274,23€ - 67.099,77€) = 5.174,46€ (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 5ης 11,00%).

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνολικά στην ομάδα 6η των Τεχνικών έργων δεν παρουσιάζει μεταβολή (μετά την αφαίρεση της έκπτωσης της ομάδας 6ης 11,00%).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου:

1. να συμπεριλάβει την αλλαγή της χάραξης της μελέτης με την προκύπτουσα τροποποίηση της αρχικής
2. να συμπεριλάβει τη δαπάνη των 2 νέων εργασιών (3^ο ΠΚΤΜΝΕ)

- NT8 / 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε «Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)».

- NT9 / 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε «Ασφατικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος».

Οι παραπάνω εργασίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.

Το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη, είναι όμως απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι νέες εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ΑΠΕ και είναι οι ακόλουθες:

- NT8 / 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε «Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)».

- NT9 / 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε «Ασφατικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος».

Όλες οι εργασίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου και προέρχονται από την αλλαγή χάραξης της μελέτης. Οι επιπλέον δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών καλύπτονται αφ' ενός από τα απρόβλεπτα και αφ' ετέρου από την ανάλωση των επί ελάττων δαπανών όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η υπέρβαση (46,60%) της εγκεκριμένης δαπάνης του συνόλου των εργασιών θα καλυφτεί από την 1^η ΣΣ.

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ου ΑΠΕ και 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συγκεντρωτικά οι αυξομειώσεις των διαφόρων δαπανών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	138.211,13	285.177,49	146.966,36
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	297.454,95	387.215,64	89.760,69
ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)	377.279,67	353.500,60	-23.779,07
ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ	1.020.342,71	1.085.872,30	65.529,59
ΟΜΑΔΑ Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	67.099,77	72.274,23	5.174,46
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ		1.406,20	1.406,20
Σύνολο Κόστους Εργασ. (Σ1)	1.900.388,23	2.185.446,46	285.058,23
ΓΕ & ΟΕ 18%	342.069,88	393.380,36	51.310,48
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)	2.242.458,11	2.578.826,82	336.368,71
Απρόβλεπτα (15%)	336.368,72	0,01	-336.368,71
Σύνολο Δαπάνης (Π1)	2.578.826,83	2.578.826,83	0,00
Απολογιστικά	30.620,00	30.620,00	0,00
Σύνολο Δαπάνης (Π2)	2.609.446,83	2.609.446,83	0,00
Αναθεώρηση	6.450,59	6.450,59	0,00
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (Π3)	2.615.897,42	2.615.897,42	0,00

1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 1η ΣΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		147.967,30	147.967,30
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ		61.214,20	61.214,20
ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)		410.466,22	410.466,22
ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ		276.509,99	276.509,99
ΟΜΑΔΑ Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		-	-
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ		-	-
Σύνολο Κόστους Εργασ. (Σ1)		896.157,71	896.157,71
ΓΕ & ΟΕ 18%		161.308,39	161.308,39
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)		1.057.466,10	1.057.466,10
Απρόβλεπτα (15%)		158.619,92	158.619,92
Σύνολο Δαπάνης (Π1)		1.216.086,02	1.216.086,02
Απολογιστικά		0,00	0,00
Σύνολο Δαπάνης (Π2)		1.216.086,02	1.216.086,02
Αναθεώρηση		38.016,56	38.016,56
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (Π3)		1.254.102,58	1.254.102,58

	Σύμβαση έργου	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	Αθροισμα
Συνολική Δαπάνη προ Φ.Π.Α. και Αναθεωρήσεων	2.578.826,83	1.216.086,02	3.794.912,85
Αναθεώρηση	6.450,59	38.016,56	44.467,15
Απολογιστικά	30.620,00	0,00	30.620,00
Συνολική Δαπάνη προ Φ.Π.Α.	2.615.897,42	1.254.102,58	3.870.000,00
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
	Εγκεκριμένη Δαπάνη αρχικής σύμβασης	Προτεινόμενες δαπάνες με τον 3 ^ο ΑΠΕ	Διαφορά
Συνολική Δαπάνη προ Αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α.	2.578.826,83	3.794.912,85	1.216.086,02 (47,16%)
Συνολική Δαπάνη προ Αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α.	2.609.446,83	3.825.532,85	1.216.086,02 (46,60%)

Ανακεφαλαιωτικά, ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. είναι υπέρβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δαπάνη 3.636.292,92 € για εκτέλεση εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτες δαπάνες ποσού 158.619,93€, απολογιστικές εργασίες 30.620,00€ και πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 44.467,15€ και προτείνεται να εγκριθεί όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Η προτεινόμενη 1η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.254.102,58 € και περιλαμβάνει τη δαπάνη 896.157,71 € για εκτέλεση εργασιών, τη δαπάνη ποσού 161.308,39 € για Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτες δαπάνες ποσού 158.619,92 €, και κονδύλιο αναθεώρησης ποσού 38.016,56€.

Προκύπτει μια αύξηση εργασιών βάσει της 1ης ΣΣΕ ποσού 1.216.086,02 € προ αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστού 46,60% κάτω του ορίου του ποσοστού 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η επιπλέον δαπάνη εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καλυφτεί με τον ΑΛΕ. 02.01.3071.3170104051.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 4.798.800,00 € με τον ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 1.555.087,20 € με τον ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 3.243.712,80 € με τον ΦΠΑ. ...».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», συνολικής δαπάνης 4.798.800,00 € με ΦΠΑ, ήτοι με τροποποίηση της σύμβασης κατά 46,60% και με υπέρβαση κατά 1.555.087,20 € με ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης σύμβασης 3.243.712,80 € με ΦΠΑ, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 2/113/14-5-2026 (Θ.63) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη εργασιών του ως άνω 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΑΛΕ: 02.01.3071.3170104051 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2026.

➤ Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

.....
ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Κίσιος Κωνσταντίνος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος