

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **23/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 23/1711/9-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/175055/2490/4-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 30-11-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-7-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 30-11-2026.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2573/31-8-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2470/1-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09-05-2023, με ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο «SABO S.A.»), που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=11,54% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης και προσφερόμενο ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ).

Το πρακτικό Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/1578/07-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΙ7Λ9-ΛΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ με δ.τ. "SABO S.A."» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Νικηφόρο Μπαμπίλη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 για ποσό 2.615.897,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025. Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-9-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 6/350/24-2-2025 (ΑΔΑ: 618Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 29/1608/9-9-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Χορηγήθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-4-2026 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/74/15-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Χορηγήθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-6-2026 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 9/659/23-4-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Χορηγήθηκε η 5η παράταση έως 31-7-2026 με την υπ' αριθμό 15/1172/29-6-2026 (ΑΔΑ: 9Π0Ψ7Λ9-3ΨΑ) απόφαση, ενώ η 6η παράταση έως 31-8-2026 με την υπ' αριθμό 18/1446/31-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΤΟ7Λ9-ΒΚ9) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 28-8-2026 7η αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της από 16-6-2026 υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και οι υπολειπόμενες εργασίες της αρχικής.

Το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του προγράμματος (sub.4-16873) ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έως 30-11-2026 με την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-7-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ανωτέρω σύμβασης, έως την 30-11-2026 (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016), χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Να εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-11-2026...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου «SICAP S.A. INFRASTRUCTURE», μέχρι την 30-11-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, με δικαίωμα αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (sub.4-16873) – Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις– έως 30-11-2026 με την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-7-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές, με τις προηγούμενες παρατάσεις, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
 Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
 Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
 Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
 Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **23/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 23/1712/9-9-2026

Στα Ιωάννινα, στις εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β' όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/175055/2490/4-9-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», αναδόχου εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», μέχρι την 30-11-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-7-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως προς την ημερομηνία λήξης έργου, έως 30-11-2026.
6. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 2574/31-8-2026 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2472/1-9-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«... Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035) σύμφωνα με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/29037/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1932Β/24-3-2023).

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 184829/12260/28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΜΕ7Λ9-2ΧΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης ποσού 36.619,05 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.00.071.9459.16.000.04 του οικονομικού έτους 2022.

Με την αριθμ. 5/350/02-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παραλαβή και τα παραδοτέα της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», όπως εκπονήθηκε από τα ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε με τα σχέδια και τα τεύχη που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και περιλαμβάνει εγκεκριμένες και θεωρημένες όλες τις ενοποιημένες μελέτες (αρχικές και συμπληρωματικές), ήτοι προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφική μελέτη, και οριστική συγκοινωνιακή μελέτη, ΣΑΥ, ΦΑΥ καθώς και τα ενοποιημένα τεύχη δημοπράτησης (αρχικά και συμπληρωματικά).

Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου ανατέθηκε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚ4203/τ.β'/29-9-18) σύμφωνα με την αριθμ. 29/2233/20-09-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει της υπ' αριθμ. 158587/5204/05-10-2023 Πρόσκλησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή στο πλαίσιο κατασκευής του έργου.

Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/2444/25-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Στράτο Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Θεόδωρο Δεληγιαννίδη, υπογράφηκε συμφωνητικό στις 28 Νοεμβρίου 2023 για ποσό 36.329,58€ (με ΦΠΑ) και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν (18) μήνες και συγκεκριμένα έως τις 7 Μαρτίου 2025. Χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/09/2025, σύμφωνα με την αρ. 6/351/24-02-2025 (ΑΔΑ: 6Ι8Ι7Λ9-ΡΘΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 2η παράταση προθεσμίας

περαίωσης έως 31/12/2025, σύμφωνα με την αρ. 29/1607/09-09-2025 (ΑΔΑ: 68Ν27Λ9-Ξ2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/04/2026, σύμφωνα με την αρ. 1/75/15-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΠΒ7Λ9-Υ9Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/06/2026, σύμφωνα με την αρ. 9/660/23-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΥΕΕ7Λ9-27Γ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, η 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/07/2026, σύμφωνα με την αρ. 15/1173/29-06-2026 (ΑΔΑ: 9Π0Ψ7Λ9-3ΨΑ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/08/2026, σύμφωνα με την αρ. 18/1447/31-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΤΟ7Λ9-ΒΚ9) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)» υπέβαλε την 28/08/2026 αίτηση 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν καθίσταται δυνατή.

Ο ανάδοχος της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή υπέβαλε την 28/08/2026 αίτηση 7ης παράτασης της προθεσμίας καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης με αρ. ΔΝΣβ/92783 π./ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/τ.β'/25-09-2018), η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του προγράμματος (sub.4-16873) ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-07-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της ανωτέρω σύμβασης, έως την 30-11-2026 (σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016), χωρίς δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης).

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Να εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-11-2026...».

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της από 28-11-2023 σύμβασης της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «DELCO Ε.Π.Ε., Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. (Ιόνια Διαδρομή)» 2^ο Υποέργο: «Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής του 1^{ου} Υποέργου», μέχρι την 30-11-2026, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (sub.4-16873) –Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις– έως 30-11-2026 με την αρ. πρωτ. 124184 ΕΞ 2026/29-7-2026 (ΑΔΑ: 9Φ7ΟΗ-ΞΣΘ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος, όπως και στις σχετικές με τις προηγούμενες παρατάσεις, αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος