Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 10:06:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **26/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 26/1968/6-10-2026

Στα Ιωάννινα, στις έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/195771/2853/2-10-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Αρλέτου Αικατερίνη, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπλ. μέλος
6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,65%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α’103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α’114/20-7-2026) και το Ν. 5331/2026 (ΦΕΚ Α’142/19-9-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β’ 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων & Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 5168/18-9-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2855/2-10-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:

«… Σχετ. : Η υπ' αριθ. 5/208/27-08-2026 (Θέμα 29ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,65%), του έργου του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,65%), του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.…».

Στην συνημμένη Εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«……

- ✓ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες για την βελτίωση και αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος επί της οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι – Νεοχωρόπουλο και συγκεκριμένα οι ακόλουθες εργασίες :
  1. Εργασίες αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος στον προαναφερόμενο οδικό άξονα (κάθε είδους παραμορφώσεων, διογκώσεων, καθιζήσεων, πτυχώσεων, ρηγματώσεων, αποσαθρώσεων κλπ).
  2. Διαγράμμιση οδοστρώματος.
- ✓ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031.
- ✓ ΜΕΛΕΤΗ: Το έργο, είναι προϋπολογισμού 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε με την από 91867/9164/27-05-2025 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.
- ✓ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Την αριθ. 25/1315/30-07-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει το από 5-12-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-07-2025 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 215015, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00€ με Φ.Π.Α., β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανωτέρω ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», προϋπολογισμού 120.000,00€ με Φ.Π.Α., στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης : 57,02% και ποσό προσφοράς 41.597,35€ προ Φ.Π.Α. και γ) Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 51.580,71€ με Φ.Π.Α. και την προκαλούμενη δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
- ✓ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου υπογράφτηκε την 15/01/2026 για ποσό 41.597,35€ χωρίς το Φ.Π.Α. ποσό το οποίο ανέρχεται σε 51.580,71€ με Φ.Π.Α.
- ✓ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 15-07-2026 και με την υπ' αριθ. 18/1476/31-07-2026 (ΑΔΑ : ΨΕΤΟ7Λ9 – ΒΚ9) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας

Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την 30-11-2026.

- ✓ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 95,00% των εργασιών του έργου.
- ✓ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

Ο 1ος ΑΠΕ ήταν τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονταν. Οι παραπάνω αυξήσεις των ποσοτήτων δεν επισύρουν τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και δεν επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα, την ποιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών αλλά μόνον ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων και δεν υπάρχει καμία Νέα Τιμή και επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού – Ισόποσου. Εγκρίθηκε με την αριθ. 112875/3196/10-06-2026 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και περιλαμβάνει αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τη σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα και από τις αναλυτικές προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Οι ποσότητες όπως προέκυψαν είναι οι ίδιες με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε.

Η ανάγκη σύνταξης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης <50% προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκειμένου να συμπεριλάβει εργασίες που είναι απαραίτητες δια την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο αυτού, οφείλονται δε σε γεγονότα ή καταστάσεις που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, με αποτέλεσμα να
μην καταστεί δυνατό να επισημανθούν και ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα :

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, κρίθηκε αναγκαία η αποκατάσταση της βατότητας της μιας λωρίδας επί της Βλαχόστρατας στο ύψος του κόμβου του Νεοχωρόπούου καθώς προέκυψε καθίζηση κατά μήκος της οδού από αποκατάσταση τομής για τη διέλευση δικτύου όμβριων με αποτέλεσμα να υφίστανται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων και να δημιουργούνται θέματα ασφάλειας, γεγονός που δεν ήταν εφικτό προβλεφθεί και οι απαιτούμενες ποσότητες να συμπεριληφθούν στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση .

Για τους λόγους αυτούς και για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου συντάχθηκε η 1η Τροποποίηση Σύμβασης <50% συνολικής δαπάνης 20.562,01€ (χωρίς ΦΠΑ) που αποτελεί το 49,65% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έχουν προκύψει μετά από αναλυτική προμέτρηση και έχοντας πρωτίστως υπόψιν τη βέλτιστη τακτοποίηση των ποσοτήτων στην αρχική σύμβαση. Τέλος οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Επιπλέον, περιορίζεται κάτω του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 49,65% < 50%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.009,92	41.411,40	41.411,40	17.880,01	59.291,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.401,49	0,01	0,01	2.682,00	2.682,01
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.411,41	41.411,41	41.411,41	20.562,01	61.973,42
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.411,41	41.411,41	41.411,41	20.562,01	61.973,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	185,94	185,94	185,94	1,00	186,94
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.597,35	41.597,35	41.597,35	20.563,01	62.160,36
ΦΠΑ 24%	9.983,36	9.983,36	9.983,36	4.935,12	14.918,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.580,71	51.580,71	51.580,71	25.498,13	77.078,85

Ο π α ρ ώ ν 2ος Α . Π . Ε . με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,65% , διαμορφώνεται συνολικά στο ποσό των 77.078,85€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση (62.160,36€ για εργασίες και 14.918,49€ για το Φ.Π.Α.) και επειδή αφ' ενός μεν αποτελεί τροποποίηση σύμβασης συνολικού ύψους μέχρι 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, αφ' ετέρου δε πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και
η παράγραφος 1γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και πιο συγκεκριμένα,
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, ενώ εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 156 του παραπάνω νόμου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (με τροποποίηση σύμβασης σε ποσοστό 49,65%) συνολικής δαπάνης 77.078,85€ με τον Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 25.498,14€ με τον Φ.Π.Α. ή ποσοστό υπέρβασης 49,65%, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031……».

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (με τροποποίηση σύμβασης κατά 49,65%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού στην περιοχή Βλαχόστρατα στο Σταυράκι - Νεοχωρόπουλο», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης 77.078,85 € με Φ.Π.Α., με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 25.498,14 € με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό υπέρβασης 49,65% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, υπέρ της έγκρισης των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, με την αριθμ. 5/208/27-08-2026 (Θέμα 29ο) Πράξη του.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη του ως άνω 2ο Α.Π.Ε. θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α. 2023ΝΠ43000031 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης και Πρέντζας Γεώργιος.

……

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Αρλέτου Αικατερίνη
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη