Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 09:23:41 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: perifereiaki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. **31/2026** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 31/2275/16-11-2026

Στα Ιωάννινα, στις δεκαέξι (16) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Διοικητήριο Π.Η., Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, β΄ όροφος), συνήλθε σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 135 του Ν. 5314/2026), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/21/1-7-2026 (ΑΔΑ: ΨΘΙΕ7Λ9-Σ45) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 136792/1867/09-07-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΖ07Λ9-22Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΗ/ΣΟΕ/226608/3319/12-11-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Στέφος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
5. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
7. Ζούμπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος
8. Πρέντζας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτ. μέλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ Α'114/20-7-2026) και ισχύει και το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως ισχύει με την αριθμ. 55102/2-12-2025 (ΦΕΚ Β' 6768/16-12-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου» Απόφαση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) και του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α' 103/2018).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14720/6-11-2026 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 3256/6-11-2026 στον φάκελο εισηγήσεων 2026 Π.Ε.), με την οποία η υπηρεσία, διαβιβάζει συνημμένα την εισηγητική-αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου του θέματος, με τον οποίο αυξάνεται αποκλειστικά η δαπάνη αναθεώρησης τιμών της Αρχικής Σύμβασης (κατά 1.800.000,00 €) και της 1ης ΣΣΕ (κατά 700.000,00 €), ενώ οι δαπάνες εργασιών παραμένουν σε ισοζύγιο. Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται σε 26.783.791,32 € με ΦΠΑ (αύξηση 3.100.000,00 € με ΦΠΑ, 13,09%),τον 5ο ΑΠΕ του έργου και την αριθ. 535/24-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΗΗ-ΦΑΨ) Απόφαση τροποποίησης της ΣΑΝΑ471, από τις πιστώσεις της οποίας θα καλυφθεί η πρόσθετη δαπάνη.

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

«… **Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Αντικείμενο του εν λόγω οδικού έργου αποτελεί η Βελτίωση της βατότητας της 2ης επαρχιακής οδού με την εκτέλεση των εργασιών: διαπλατύνσεις, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, απάλυνση & διαμόρφωση πρανών, εξυγιάνσεις οδοστρώματος σε βάθη από 0,50μ. έως και 1,50μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε πρανή, κατασκευή τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, φράχτες ανάσχεσης βραχοκαταπτώσεων και προστασίας οδού, κατασκευή τεχνικών αντιστήριξης της οδού τύπου L για την αντιστήριξη του επιχώματος της μεικτής διατομής στην αριστερή οριογραμμή της οδού, κατασκευή τοίχων αναχαίτισης καταπτώσεων στην δεξιά οριογραμμή της οδού (ανάντη) με διαμορφωμένο ρείθρο επί του όνυχα του πεδίλου τους, κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης οδού ήτοι τάφροι ερείσματος, αγωγοί αποστράγγισης, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής, κατασκευή υδραυλικών έργων απορροής ευρύτερης περιοχής ήτοι τάφροι συνέχειας / ποδός και εγκάρσια υδραυλικά τεχνικά αποτελούμενα από κιβωτιοειδείς οχετούς, τεχνικά με την μέθοδο COVER & CUT για την διαμόρφωση των οχετών και σωληνωτούς οχετούς, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, σήμανση και ασφάλιση της οδού. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι περί τα 8.50χλμ, από το τέλος του υπό κατασκευή τμήματος της σύνδεσης της Ιονίας Οδού στον Α/Κ Τερόβου με τα Τζουμέρκα (πλησίον του οικισμού Πηγάδια) μέχρι μετά τον κόμβο της διασταύρωσης με την επαρχιακή οδό σύνδεσης Άρτας με τα Τζουμέρκα.

1. **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το ως άνω έργο, χρηματοδοτείται ως εξής:
   - Ποσό 19.354.605,16 € με Φ.Π.Α. (3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΑΔΑ:ΨΑΜΨ46ΜΤΛ6-3ΞΗ) σε βάρος του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU,
   - Ποσό 6.300.000,00 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΑ471 με Κ.Α. 2022ΝΑ47100042 και τίτλο Πράξης «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ07100009)», η οποία εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5190824 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025», και
   - από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) βάσει της αριθ. πρωτ. 381806/01 -12- 2022 (ΑΔΑ: 97Ζ1465ΧΘΞ-ΡΨ2) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ποσό 7.930.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ03000016 και τίτλο «Αποκατάσταση - βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 197217/11979/14-12- 2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου .

2. **ΜΕΛΕΤΗ:** Οι οριστικές μελέτες του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 197652/19544/14-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Με την υπ' αριθ. 182428/18342/16-10-2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της μελέτης του έργου και με την υπ' αριθ. 97707/6480/21-05-2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση της μελέτης του έργου.
3. **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Την αριθ. 24/1793/09-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ ΑΙ47), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του υποέργου 2 «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με Φ.Π.Α., με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 419/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 203299/20062/23-12-2022 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 195037 για την κατασκευή του ως άνω υποέργου 2.
4. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:** Την αριθ. 35/2606/09-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 07-11-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 203347/2023 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» συνολικού προϋπολογισμού 23.600.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με προσφορά 16.396.345,38€ (με αναθεώρηση, προ Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 20.331.468,27 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ και μέση έκπτωση 13,85%.
5. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-12-2023 μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 16.396.345,38 € χωρίς Φ.Π.Α., (20.331.468,27 € με Φ.Π.Α). Στις 13-11-2025 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», για ποσό 2.703.486,33 € χωρίς Φ.Π.Α., (3.352.323,05 € με Φ.Π.Α.).
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 28-12-2025. Με την υπ. αριθ. 40/2323/29-12-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου μέχρι 28-12-2026.
7. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:** Με την υπ' αριθ. 197655/20793/2-12-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. Με την υπ' αριθ. 34/1899/24-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (επουσιώδης τροποποίηση <15% σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3α). Με την υπ' αριθ. 97710/6481/21-5-2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και με την υπ' αριθ. 121108/7941/23-6-2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την αριθ. 3/148/18-6-2026 (θέμα 25ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (σε ισοζύγιο).
8. **ΠΛΗΡΩΜΕΣ:** Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί επτά (7) λογαριασμοί. Με τον 7ο λογαριασμό (εντολή πληρωμής 16-7-2026, ποσού 4.535.033,78 € με ΦΠΑ) το άθροισμα των πληρωμών ανέρχεται σε 18.993.487,96 € με ΦΠΑ (15.317.329,01 € χωρίς ΦΠΑ).
9. **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ:** Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εκσκαφές και επιχώσεις, τεχνικά, βραχοπαγίδες, συρματοκιβώτια, επένδυση πρανών με πλέγμα, τα οπλισμένα επιχώματα της 1ης ΣΣΕ και τμήμα της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Η συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με τον 7ο λογαριασμό, ανέρχεται σε 15.468.902,79 € χωρίς ΦΠΑ (με αναθεώρηση), ήτοι 19.145.061,74 € με ΦΠΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε αποκλειστικά για την αναπροσαρμογή του κονδυλίου «Πρόβλεψη αναθεώρησης» της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών. Οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας και οι δαπάνες όλων των εργασιών, καθώς και τα κονδύλια των απροβλέπτων και του λογιστικού λάθους, παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ, δηλαδή οι δαπάνες εργασιών βρίσκονται σε ισοζύγιο και στις δύο συμβάσεις.

Η αρχική πρόβλεψη αναθεώρησης της σύμβασης (694.459,39 €) διαμορφώθηκε κατά τη δημοπράτηση με βάση τα τότε δεδομένα, ενώ για την 1η ΣΣΕ προβλέφθηκε ποσό 350.000,00 €. Κατά την εκτέλεση του έργου η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, με τους συντελεστές αναθεώρησης Α΄ τριμήνου 2022 της Υ.Α. Δ11/334219/25-10-2022, οι οποίοι εφαρμόζονται ως προσωρινοί συντελεστές και στις επόμενες αναθεωρητικές περιόδους. Οι συντελεστές αυτοί είναι ιδιαίτερα αυξημένοι για ορισμένες κατηγορίες εργασιών που έχουν μεγάλο βάρος στο έργο, όπως:

- χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (κωδ. ΝΟΔΟ 2612, συντελεστής 1,282),

– συρματοπλέγματα συρματοκιβωτίων (κωδ. ΝΟΔΟ 2311, συντελεστής 1,746) και κατασκευή φατνών (ομοειδής ΟΙΚ 3841, συντελεστής 1,580),

– επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα (Α.Τ. Β-16Α, 50% ΝΟΔΟ 2311 – 50% ΝΟΔΟ 2312, συντελεστής ≈1,663),

– γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων της 1ης ΣΣΕ (κωδ. ΟΙΚ 7914, ομοειδής ΥΔΡ 6621.7, συντελεστής 1,521),

– μεταβατικά επιχώματα, εξυγιαντικές στρώσεις, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας (συντελεστές 1,146 – 1,197).

Επιπλέον, με τους εγκεκριμένους ΑΠΕ αυξήθηκαν σημαντικά οι ποσότητες ακριβώς των εργασιών αυτών (συρματοκιβώτια, επένδυση πρανών με πλέγμα, μεταβατικά επιχώματα, εξυγιαντικές στρώσεις), ενώ η 1η ΣΣΕ (οπλισμένα επιχώματα στις κορυφές Κ2, Κ8 και Κ24–Κ25) εκτελέστηκε σχεδόν στο σύνολό της κατά το Γ΄ τρίμηνο 2025 και το Α΄ τρίμηνο 2026, με υψηλό συντελεστή αναθεώρησης.

Μέχρι και τον 7ο λογαριασμό (αναθεωρητική περίοδος Β΄ τριμήνου 2026) η δαπάνη αναθεώρησης που έχει υπολογιστεί ανέρχεται σε **3.072.453,52 €**, εκ της οποίας 2.239.988,69 € αφορούν την Αρχική Σύμβαση και 832.464,83 € την 1η ΣΣΕ, έναντι εγκεκριμένων προβλέψεων 694.459,39 € και 350.000,00 € αντίστοιχα. Η δαπάνη αυτή έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα εντός του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της σύμβασης (19.099.831,71 € χωρίς ΦΠΑ), δεδομένου ότι η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών είναι ακόμη μικρότερη του συμβατικού αντικειμένου, υπερβαίνει όμως ήδη την πρόβλεψη αναθεώρησης και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου χωρίς αύξηση του σχετικού κονδυλίου.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης ως εξής:

– Αρχική Σύμβαση: από 694.459,39 € σε **2.494.459,39 €** (αύξηση 1.800.000,00 €),

– 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: από 350.000,00 € σε **1.050.000,00 €** (αύξηση 700.000,00 €),

ήτοι συνολική αύξηση 2.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (3.100.000,00 € με ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,09% επί της εγκεκριμένης δαπάνης του 4ου ΑΠΕ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθεώρηση τιμών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου, που απορρέει από το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και τα συμβατικά τεύχη. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η μεταβολή του συμβατικού ποσού που οφείλεται στην εφαρμογή ρήτρας αναθεώρησης τιμών δεν αποτελεί τροποποίηση της σύμβασης και δεν προσμετράται στα όρια του άρθρου 156. Κατά συνέπεια, η αύξηση της δαπάνης εργασιών της 1ης ΣΣΕ παραμένει 2.353.486,33 € (14,99% χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, <15%), όπως εγκρίθηκε, και το ποσοστό 13,09% του παρόντος ΑΠΕ αφορά αποκλειστικά την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. Ο παρών ΑΠΕ, επειδή επιφέρει αύξηση του συνολικού ποσού της σύμβασης, υποβάλλεται προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του ν. 4412/2016.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5ΟΥ ΑΠΕ – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι δαπάνες εργασιών της Αρχικής Σύμβασης παραμένουν σε ισοζύγιο (15.701.885,99 € με απρόβλεπτα και λογιστικό λάθος). Η δαπάνη αναθεώρησης αυξάνεται κατά 1.800.000,00 € και η συνολική δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης διαμορφώνεται σε **18.196.345,38 €** χωρίς ΦΠΑ (22.563.468,27 € με ΦΠΑ).

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες 4ου ΑΠΕ	Προτεινόμενες Δαπάνες 5ου Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	Α : Χωματουργικά	3.295.588,88	3.295.588,88	0,00
2	Β: Τεχνικά Έργα	7.775.020,63	7.775.020,63	0,00
3	Γ: Οδοστρωσία	400.551,52	400.551,52	0,00
4	Δ: Ασφαλτικά	1.366.329,03	1.366.329,03	0,00
5	Ε: Σήμανση – Ασφάλεια	442.983,45	442.983,45	0,00
	Άθροισμα	**13.280.473,51**	**13.280.473,51**	**0,00**
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2.390.485,23	2.390.485,23	0,00
	Άθροισμα (Σ1)	**15.670.958,74**	**15.670.958,74**	**0,00**
	Απρόβλεπτα	30.926,92	30.926,92	**0,00**
	Άθροισμα	**15.701.885,66**	**15.701.885,66**	**0,00**
	Λογιστικό λάθος	0,33	0,33	0,00
	Δαπάνη Αναθεώρησης	694.459,39	2.494.459,39	1.800.000,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)	**16.396.345,38**	**18.196.345,38**	**1.800.000,00**
	ΦΠΑ 24%	**3.935.122,89**	**4.367.122,89**	**432.000,00**
	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	**20.331.468,27**	**22.563.468,27**	**2.232.000,00**

Η επιπλέον δαπάνη ύψους 3.100.000,00 € με ΦΠΑ (2.232.000,00 € για την Αρχική Σύμβαση και 868.000,00 € για την 1η ΣΣΕ) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΝΑ471 του ΑΠΔΕ 2026, με Κ.Α. 2022ΝΑ47100042 (ΟΠΣ 5190824), σύμφωνα με την αριθ. 535/24-02-2026 (αρ. πρωτ. 232, ΑΔΑ: Ψ3ΕΗΗ-ΦΑΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου στη ΣΑΝΑ471 ορίστηκε σε 5.427.468,22 €.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 5ΟΥ ΑΠΕ – 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 2.353.486,33 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και παραμένει σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη. Η δαπάνη αναθεώρησης αυξάνεται κατά 700.000,00 € και το συνολικό ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. διαμορφώνεται σε **3.403.486,33 €** χωρίς ΦΠΑ (4.220.323,05 € με ΦΠΑ).
Συγκεντρωτικά το οικονομικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες 4ου ΑΠΕ	Προτεινόμενες Δαπάνες 5ου Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	Α : Χωματουργικά	435.394,11	435.394,11	0,00
2	Β: Τεχνικά Έργα	1.559.085,83	1.559.085,83	0,00
	Άθροισμα	**1.994.479,94**	**1.994.479,94**	0,00
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	359.006,39	359.006,39	0,00
	Άθροισμα (Σ1)	**2.353.486,33**	**2.353.486,33**	0,00
	Απρόβλεπτα	0,00	0,00	0,00
	Άθροισμα	**2.353.486,33**	**2.353.486,33**	**0,00**
	Δαπάνη Αναθεώρησης	350.000,00	1.050.000,00	700.000,00
	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ2)	**2.703.486,33**	**3.403.486,33**	**700.000,00**
	ΦΠΑ 24%	**648.836,72**	**816.836,72**	**168.000,00**
	Σύνολο	**3.352.323,05**	**4.220.323,05**	**868.000,00**

4. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1η ΣΣΕ)

α/α	Κονδύλιο	Δαπάνες 4ου ΑΠΕ	Προτεινόμενες Δαπάνες 5ου Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
	Δαπάνη εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και λογιστικό λάθος)	18.055.372,32	18.055.372,32	0,00
	Δαπάνη αναθεώρησης Αρχικής Σύμβασης	694.459,39	2.494.459,39	1.800.000,00
	Δαπάνη αναθεώρησης 1ης ΣΣΕ	350.000,00	1.050.000,00	700.000,00
	Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	**19.099.831,71**	**21.599.831,71**	**2.500.000,00**
	ΦΠΑ 24%	4.583.959,61	5.183.959,61	600.000,00
	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ	**23.683.791,32**	**26.783.791,32**	**3.100.000,00**

Η συνολική δαπάνη του έργου (Αρχική Σύμβαση και 1η ΣΣΕ) διαμορφώνεται σε 21.599.831,71 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 26.783.791,32 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (3.100.000,00 € με ΦΠΑ) ή ποσοστό 13,09% σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης τιμών.
Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 132, 153 και 156 του ν. 4412/2016.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.0 ΜΕΛΕΤΗ	
1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ	
1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	23.600.000,00 €
1.3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	197652/19544/14-12-2022
2.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
2.1 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΤΠΑ Υποδομών και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Μεταφορών με κωδικό ΟΠΣ 5190824
2.2 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	23.600.000,00 € (Με Φ.Π.Α.)
3.0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
3.1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	26-10-2023
3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	35/2606/09-11-2023 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
3.3 ΕΚΠΤΩΣΗ	13,85% (μέσο ποσοστό έκπτωσης)
3.4 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-12-2023
3.5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	16.396.345,38 € (αρχική) + 2.703.486,33 € (1η ΣΣΕ) χωρίς ΦΠΑ
4.0 ΕΠΙΒΛΕΨΗ	
4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.2 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Τσιούμπος Δημήτριος Ζάννης Κωνσταντίνος
4.3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου
4.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Περιφέρεια Ηπείρου
5.0 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	

5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Λήξη 28-12-2025 – 1η Παράταση έως 28-12-2026
6.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	4.535.033,78 € (σύνολο πληρωμών 18.993.487,96 € με ΦΠΑ)

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΩΣ ΠΡΑΜΑΝΤΑ, ΥΠΟΤΜΗΜΑ: ΠΗΓΑΔΙΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ**», *συνολικής δαπάνης **26.783.791,32 € με ΦΠΑ,***
με αύξηση κατά 3.100.000,00 € με ΦΠΑ (ποσοστό 13,09%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ, η οποία αφορά αποκλειστικά τη δαπάνη αναθεώρησης τιμών (Αρχική Σύμβαση: 2.494.459,39 €, 1η ΣΣΕ: 1.050.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΝΑ471 (Κ.Α. 2022ΝΑ47100042), ενώ οι δαπάνες εργασιών παραμένουν σε ισοζύγιο). …»

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 26.783.791,32 € με ΦΠΑ, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ, κατά 3.100.000,00 € με ΦΠΑ και σε ποσοστό 13,09% η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης τιμών και

Εγκρίνει την προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.100.000,00 € με ΦΠΑ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΑ471 με Κ.Α. 2022ΝΑ47100042 και τίτλο Πράξης «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ0710009)», για τον ως άνω 5ο Α.Π.Ε.

- Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στέφος Ιωάννης, Ζούμπας Στέφανος και Πρέντζας Γεώργιος.

……

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Π.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Π.Ε.

1. Στέφος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Σιαράβας Κωνσταντίνος
5. Ψαθάς Βασίλειος
6. Κίτσιος Κωνσταντίνος
7. Ζούμπας Στέφανος
8. Πρέντζας Γεώργιος